

2019年度12月日常维修

序号	报修人	报修日期	楼座	维修地点	维修分类	维修内容	联系电话	维修说明	验收日期	验收结果
1	36-37栋	2019-12-02 08:40:14	36	4楼	瓦工类	401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.417.421.423.424换台盆下支架	6336135	拆装台盆支架16组：每组拆装台上盆2套，（龙头2只，金属软管2根，下水2套），台盆花岗岩面板2.175*0.52，侧板2.175*0.15块，拆换50金属软管2根，增加花岗岩侧板2.175*0.15*2块，5#国标角铁4m，4#国标角铁3.75m，清理学生用品，归位，凿砌砖墩2个。	2019-12-08 07:58:38	[完成-通过]
2	36-37栋	2019-12-02	36	421	瓦工类	台盆下换横档一条【已修好】	6336135	已经记录在换支架里面。	2019-12-10	[完成-通过]
3	50栋	2019-12-02	50	621	瓦工类	淋浴墙面瓷砖掉2块	6336195	凿贴墙砖0.3*0.2*5块	2019-12-30	[完成-通过]
4	50栋	2019-12-02	50	526.607.639	瓦工类	马桶落水管锈破	6336195	1.凿贴地砖3块，2.凿砖混3处，0.6*0.4*0.2,人工3工，3.拆换冲洗管3根，密封圈两只，4.砌砖混0.6*0.4*0.2,3处，5.垃圾搬运归堆、外运	2019-12-30	[完成-通过]
5	吴玉莲	2019-12-02	2-C座	2F	瓦工类	走道天花板上严重流水	6336533	重复	2020-05-07	[完成-通过]
6	姚建中	2019-12-02	39	502	瓦工类	1234床的墙上渗水严重	6336136	外墙漏水	2020-05-06	[完成-通过]
7	吴玉莲	2019-12-03	2-C座	515	瓦工类	机房门口一块踢脚线掉	6336533	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-12-31	[完成-通过]
8	35栋	2019-12-03	35	425	瓦工类	淋浴房有积水，下水口地砖高	6336123	1.凿贴地砖0.3*0.3*8块，2.凿清洗结面层人工1.5工，3.拆、换、降低不锈钢地漏1只，4.做堵漏王防水，砂浆保护层，人工2工，（含材料），5.垃圾清理外运	2020-04-29	[完成-通过]
9	33-34栋	2019-12-03	34	大厅	瓦工类	34幢1楼走廊全部粉刷，大厅粉刷（标准化建设）	6336117	墙面清理，铲除，批灰两遍，刷涂料两遍:见计算式。	2019-12-25	[完成-通过]
10	33-34栋	2019-12-03	33	121	瓦工类	大门外踢脚线掉一块	6336117	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-12-09	[完成-通过]
11	33-34栋	2019-12-03	33	332	瓦工类	大门外踢脚线掉一块	6336117	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-12-09	[完成-通过]
12	倪静	2019-12-03	4-A座	4A216门口	瓦工类	地砖破裂	138611529	凿贴地砖0.6*0.6*52块（新砖）	2019-12-30	[完成-通过]
13	52栋	2019-12-03	52	404	瓦工类	马桶漏水（落水管锈破了）	6336197	凿贴地砖300*300*1块，2.凿砖混0.4*0.3*0.2人工1.5，3.拆换冲洗管一根，密封圈一只,4.砌砖混0.4*0.3*0.2，5.垃圾外运	2019-12-29	[完成-通过]
14	杨林菊	2019-12-03	1	图文楼七楼	瓦工类	东面1-7-01消防栓旁边的柱子上面的乳胶漆脱落，需维修	86336193	墙面清理，铲除，批灰两遍，刷涂料两遍:(1.04+0.5)*2.58,打扫卫生	2019-12-27	[完成-通过]
15	53栋	2019-12-03	53	323	瓦工类	阳台门旁踢脚线掉一块。	6336124	凿贴踢脚线0.6*0.12*1块	2019-12-26	[完成-通过]
16	倪静	2019-12-03	4-C座	423	瓦工类	地砖爆裂	138611529	凿贴地砖0.6*0.6*84块，新砖，踢脚线0.15*0.6*41块，	2020-04-27	[完成-通过]
17	50栋	2019-12-03	50	222	瓦工类	卫生间镜子旁瓷砖拱起2块	6336195	拆装镜子0.8工，凿贴墙砖0.3*0.2*15块	2019-12-30	[完成-通过]
18	36-37栋	2019-12-03	36	512	瓦工类	台盆横档换一条【已换好】	6336135	已记录在台盆支架里面	2019-12-24	[完成-通过]
19	盛珂	2019-12-03	4-A座	225	瓦工类	墙内水管破裂	138611529	拆换管道井0.38*0.41*4米，一层木工板，一层多层板，加涂料，抢修漏水人工1.8工，	2019-12-24	[完成-通过]
20	盛珂	2019-12-03	7	7412	瓦工类	墙面螺丝洞需要封堵并刷白	61118	洞口修补，刷白人工1.2工。	2019-12-31	[完成-通过]
21	52栋	2019-12-03	52	104	瓦工类	里日光灯处渗水	6336197	1.查漏人工0.5工，2.拆装床，搬移柜子人工1.5工，3.凿贴地砖0.6*0.6*27块，3.凿清洗结面层人工4.5工，4.做堵漏王防水，水泥砂浆保护层9.72m2,5，5凿贴地砖0.36*27块，5.垃圾清理，外运。	2020-01-11	[完成-通过]
22	杨林菊	2019-12-04	1	图文楼七楼	瓦工类	西男卫生间进门第四个蹲坑有块砖破碎，需维修	86336193	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2020-04-24	[完成-通过]
23	倪静	2019-12-04 09:59:19	4-B座	三楼（4-3-05消防栓对面）	瓦工类	两块踢脚线掉落	138611529 22	凿贴踢脚线0.6*0.15*2	2020-04-27 14:44:43	[完成-通过]

24	33-34栋	2019-12-04	34	104	瓦工类	房间全部粉刷。急	6336117	墙面清理，铲除，批灰两遍，刷涂料两遍：0.85*0.396-0.85*2.35,2.22*2.96*2-0.6*1.92（除边），2.2*0.85,2.168*2.95,4.237*2.95*2,3.02*2.96-1*1.24-2.23*0.75，打扫卫生。	2019-12-25	[完成-通过]
25	杨林菊	2019-12-04	1	图文楼一楼	瓦工类	东北走道的柱子下面有块踢脚线脱落，需维修	86336193	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-12-09	[完成-通过]
26	33-34栋	2019-12-04	33	东外围	瓦工类	窨井盖掉	6336117	修电缆沟盖板人工0.6工。	2019-12-09	[完成-通过]
27	杨林菊	2019-12-04	1	图文楼地下室	瓦工类	北边过道墙面乳胶漆脱落，需维修	86336193	墙面清理，铲除，批灰两遍，刷涂料两遍:33.6*2.05*2+2.05*0.86*8-2.1*1.6*2-1.8*0.7。东面墙1.8*1.5,打扫卫生	2019-12-25	[完成-通过]
28	浦丽杰	2019-12-04	51	109	瓦工类	淋浴房下方渗水需密封	13401316716	1.查漏人工0.5工，2.修理漏水人工1.8工。	2019-12-25	[完成-通过]
29	浦丽杰	2019-12-04	54	207	瓦工类	阳台门左边窗户与窗台卡，关不上	13401316716	修理窗户人工1.2工（含辅材）	2019-12-25	[完成-通过]
30	杨林菊	2019-12-04	1	图文楼广场	瓦工类	西北边的斜坡上有块砖破碎，需维修	86336193	凿贴地砖300*300*1块	2020-04-28	[完成-通过]
31	杨林菊	2019-12-04	1	图文楼一楼	瓦工类	南大门西边的坡道上有块砖破损，需维修	86336193	凿贴花岗岩0.6*0.3，磨边	2020-05-07	[完成-通过]
32	时晓燕	2019-12-05	9	5楼西走廊	瓦工类	栏杆下地砖松动	86336047	修补栏杆下地砖人工1.2工	2020-04-21	[完成-通过]
33	杨林菊	2019-12-05	1	图文楼北广场	瓦工类	北门的台阶（靠西边的）有2块砖松动，需维修	86336193	凿贴台阶花岗岩0.6*0.45*2块，0.6*0.15*2块，0.6*0.45*1块	2019-12-30	[完成-通过]
34	52栋	2019-12-05	52	119	瓦工类	马桶落水管锈破	6336197	凿贴地砖300*300*1块，2.凿砖混0.4*0.3*0.2人工1.5，3.拆换冲洗管一根，密封圈一只,4.砌砖混0.4*0.3*0.2，5.垃圾外运	2019-12-29	[完成-通过]
35	浦丽杰	2019-12-05	52	大门	瓦工类	大门卡不好开关	134013167	已修	2019-12-26	[完成-通过]
36	52栋	2019-12-05	52	106	瓦工类	抽水马桶落水管锈破	6336197	1.凿贴地砖1块，2.凿砖混0.6*0.4*0.2,人工1.5工，3.拆换冲洗管1根，密封圈两只，4.砌砖混0.6*0.4*0.2，5.垃圾搬运归堆、外运	2019-12-31	[完成-通过]
37	李敏敏	2019-12-05	第一食堂一楼	第一食堂北侧东门	瓦工类	第一食堂后场东门右手墙裙石缺损约1米，需修复，谢谢。	86336127	凿贴花岗岩线条0.06*0.07*1.4m,磨边	2019-12-26	[完成-通过]
38	36-37栋	2019-12-05 11:36:48	36	5楼	瓦工类	502.503.504.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.519.520.521.522.523.524.525.527共21间台盆下支架锈烂需更换	6336135	拆装台盆支架21组：每组拆装台上盆2套，（龙头2只，金属软管2根，下水2套），台盆花岗岩面板2.175*0.52,侧板2.175*0.15块，拆换50金属软管2根，增加花岗岩侧板2.175*0.15*1块，5#国标角铁4m，4#国标角铁3.75m，清理学生用品，归位，凿砌砖墩2.0.5	2019-12-09 17:55:22	[完成-通过]
39	38-39栋	2019-12-05	39	217	瓦工类	便池边上瓷砖破两块	66336136	凿贴地砖0.3*0.3*6块	2020-04-29	[完成-通过]
40	38-39栋	2019-12-05	39	413	瓦工类	4号桌上插座脱离墙面	6336136	已修好	2019-12-11	[完成-通过]
41	浦丽杰	2019-12-06	53	502	瓦工类	门口走廊玻璃破	13401316716	拆钢化玻璃、清理垃圾人工0.8工，换钢化玻璃1.2*1.3*1块，搬运到5楼人工0.8工。	2020-04-28	[完成-通过]
42	50栋	2019-12-06	50	314	瓦工类	进门口踢脚线掉一块	6336195	凿贴踢脚线0.6*0.12*1块	2020-04-27	[完成-通过]
43	50栋	2019-12-06	50	112.117	瓦工类	马桶落水管锈破	6336195	1.凿贴地砖0.3*0.3*2块，2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工各1.5工，3.拆换冲洗管2根，密封圈1只，4.砌砖混0.3*0.3*0.2*2,5.垃圾清理，外运	2020-01-07	[完成-通过]
44	姜廷开	2019-12-06	体育馆	体育馆北侧	瓦工类	体育馆北侧地下自来水管漏水，请基建及时安排维修，谢谢！	86336086	北：挖土人工2.5工，抢修50PPR管人工1.5工，用50球阀2只，50PPR管1.2m，砌窨井600*8001只，塑料盖板1套，回土夯实人工0.8工，	2020-04-27	[完成-通过]
45	姜廷开	2019-12-06 10:23:07	其他	创业园8#店铺	瓦工类	创业园8#店铺门前地下自来水管漏水，请工程科及时安排维修，谢谢！	86336086	破地面混凝土1.3*1.1*1.1+3*0.9*0.85，厚25cm,人工9工，挖土人工6工，砌窨井1个，抢修水管断裂人工3工，浇混凝土（1.3*1.1*1.1+3*0.9*0.85）*0.2，材料搬运人工1.5工，垃圾归堆运距（1000m），垃圾外运。	2020-04-27 10:32:18	[完成-通过]
46	姚建中	2019-12-06	33	303	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336117	已转报太阳能维修	2019-12-12	[完成-通过]
47	倪静	2019-12-06	4-C座	216	瓦工类	地砖鼓起	13861152922	凿贴地砖0.6*0.6*68块，旧砖，反面清理人工7工。踢脚线0.6*0.15*12块，搬移物品，恢复：人工2工，	2020-04-27	[完成-通过]
48	52栋	2019-12-06	52	113	瓦工类	卫生间天花板漏水	6336197	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.凿贴地砖0.3*0.3*4块，4.凿清洗结面层人工0.8工，5.做堵漏王防水人工1.2工，（含辅材），6.垃圾清理，外运	2019-12-18	[完成-通过]

49	35栋	2019-12-08	35	412	瓦工类	地漏孔太小.容易堵	6336123	1.查堵人工0.5工, 拆装地漏人工0.8工, 疏通管道人工1.2工。	2019-12-31	[完成-通过]
50	50栋	2019-12-09	50	110	瓦工类	走廊天花板漏水	6336195	修理顶内管道漏水人工2工	2020-04-16	[完成-通过]
51	杨林菊	2019-12-09	1	图文楼五楼	瓦工类	1505门口有块天花板脱落, 急需维修	86336193	修理天花板人工1.2工。	2019-12-25	[完成-通过]
52	时晓燕	2019-12-09	9	412门口走廊上面	瓦工类	有一块铝塑板要掉下来, 翘在那, 危险	86336047	修补铝塑板人工0.6工	2020-04-21	[完成-通过]
53	36-37栋	2019-12-09 10:54:28	36	6楼	瓦工类	602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.622.623.624.625.627.台盆下支架锈破需更换。共24间更换。	6336135	拆装台盆支架24组: 每组拆装台上盆2套, (龙头2只, 金属软管2根, 下水2套), 台盆花岗岩面板2.175*0.52, 侧板2.175*0.15块, 拆换50金属软管8根, 拆换三角阀1只, 5#国标角铁4m, 4#国标角铁3.75m, 清理学生用品, 归位, 凿砌砖墩人工各0.5工 (含材料)。	2019-12-11 10:50:29	[完成-通过]
54	50栋	2019-12-09	50	607	瓦工类	马桶铁管破	6336195	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.垃圾清理, 外运	2019-12-30	[完成-通过]
55	浦丽杰	2019-12-10	51	102	瓦工类	卫生间门下沉, 与地面有摩擦	134013167 16	修理地面人工1工 (含辅材)	2019-12-25	[完成-通过]
56	贾敏惠	2019-12-10	其他	主广场	瓦工类	主广场5块小砖缺损	139612168	凿贴广场砖100*100*8块, 拆装树池条石1.2m	2020-01-07	[完成-通过]
57	贾敏惠	2019-12-10	其他	清风桥旁	瓦工类	清风桥旁河北边楼梯台阶破损2块	139612168	修补台阶花岗岩破损人工1.6工 (含材料)	2020-04-28	[完成-通过]
58	秦琴	2019-12-10	5	4楼西走道	瓦工类	持手下踢脚线磁砖掉3块	6336145	凿贴踢脚线0.6*0.12*3块	2020-04-27	[完成-通过]
59	秦琴	2019-12-10	5	5楼东走道	瓦工类	持手下踢脚线磁砖掉2块	6336145	凿贴踢脚线0.6*0.15*2块	2020-04-27	[完成-通过]
60	50栋	2019-12-10	50	215	瓦工类	门槛破	6336195	修不了	2020-04-27	[完成-通过]
61	盛珂	2019-12-10	1	图文楼一楼	瓦工类	西卫生间中间的台盆下插座加装防水盖板 (已修补报)	86336193	修理插座盖板人工0.5工 (含材料)	2019-12-24	[完成-通过]
62	盛珂	2019-12-10	1	图文楼一楼	瓦工类	1-1-06消防栓门变形, 不好开关, 需维修	86336193	修消防栓门人工0.8工, (含辅材)	2020-01-08	[完成-通过]
63	李敏敏	2019-12-11 11:07:34	第一食堂一楼	第一食堂一楼外围	瓦工类	1、学缘餐厅西门外一处台阶上缺少1块石砖。 2、学缘餐厅南大门外一处地面1块地砖破损。	86336127	凿贴花岗岩0.4*0.6*1块, 0.15*0.6*1块	2020-04-17 10:19:09	[完成-通过]
64	李敏敏	2019-12-11	第二食堂一楼	第二食堂一楼西南角	瓦工类	1、一楼西南角 (竹林处) 1块石砖破损, 需修补, 谢谢。	86336127	修补石砖破损人工1.2工 (含材料)	2020-04-17	[完成-通过]
65	杨林菊	2019-12-11	1	图文楼南广场	瓦工类	正南广场的台阶有砖松动, 塌陷, 需维修	86336193	修补台阶花岗岩塌陷人工1.6工 (含材料)	2020-05-07	[完成-通过]
66	时晓燕	2019-12-11	9	308门口走廊	瓦工类	2块贴脚线掉下来	86336047	凿贴踢脚线0.6*0.15*2块	2020-01-07	[完成-通过]
67	浦丽杰	2019-12-12	50	138	瓦工类	阳台门与地面卡, 不好开关	134013167	修理铝合金门人工1.2工 (含辅材)	2019-12-25	[完成-通过]
68	倪静	2019-12-12	4-C座	203	瓦工类	教室对面踢脚线	138611529	凿贴踢脚线0.15*0.6*2块	2020-04-27	[完成-通过]
69	倪静	2019-12-12	4-C座	二楼走廊	瓦工类	两块地砖脱落	138611529	凿贴地砖0.6*0.6*2块	2020-04-27	[完成-通过]
70	文博	2019-12-12	35	学校东门	瓦工类	东门门口有个水泥墩子需要清除。	151519515	凿水泥墩子人工1.6工, 拆除废旧电线0.5工。	2020-04-27	[完成-通过]
71	52栋	2019-12-12	53	104	瓦工类	室内地砖起翘	6336197	凿贴地砖0.6*0.6*2块	2019-12-30	[完成-通过]
72	52栋	2019-12-12	53	108	瓦工类	室内地砖空鼓	6336197	1.拆装铁皮柜、床, 人工1.2工, 2.凿贴地砖0.6*0.6*66块, 其中新砖40块, 3.地坪下沉, 浇混凝土厚5cm, 23.76m ²	2019-12-30	[完成-通过]

73	54栋	2019-12-12	54	131	瓦工类	进门口贴脚线掉一块	6336194	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2020-01-05	[完成-通过]
74	50栋	2019-12-13	50	404	瓦工类	卫生间洗完澡，水倒流到宿舍里	6336195	放假修	2019-12-30	[完成-通过]
75	贾敏惠	2019-12-13	7	7号楼东门车库入口	瓦工类	7号楼东门车库入口10块破损	139612168	凿贴花岗岩0.6*0.4*21块（新板），0.6*0.3*13块，（新板）0.6*0.34块，（旧板），	2020-01-07	[完成-通过]
76	贾敏惠	2019-12-13	8	8号楼旁道板	瓦工类	8号楼旁道板2个树池道板起翘	139612168	凿贴花岗岩道板0.6*0.4*42块，花岗岩侧石1*0.12*4块，砍树根人工1.8工，浇混凝土10.08m ² ，（厚150），垃圾归堆人工1.5工，外运	2020-04-28	[完成-通过]
77	贾敏惠	2019-12-13	其他	桃李林旁道板	瓦工类	桃李林旁道板破损4块	139612168	找不到地方	2020-04-28	[完成-通过]
78	贾敏惠	2019-12-13	第一食堂一楼	一食堂一楼西门	瓦工类	一食堂一楼西门缺一块侧面砖	139612168	凿贴花岗岩0.6*0.15*1块	2020-04-28	[完成-通过]
79	贾敏惠	2019-12-13	第二食堂一楼	二食堂门口东	瓦工类	二食堂门口东树池起翘	139612168	凿贴花岗岩0.6*0.4*11块，（新板），0.6*0.4*16块（旧板）反面清理人工1.2工，0.9*0.2*4块，拆装树池人工1.2工，砍树根人工1工。	2020-01-07	[完成-通过]
80	杨林菊	2019-12-13	1	图文楼一楼	瓦工类	东北小房间的门槛有2块砖松动，需维修	86336193	凿贴花岗岩门口0.67*0.45*2块	2019-12-25	[完成-通过]
81	杨林菊	2019-12-13	1	图文楼一楼	瓦工类	东边台阶有块地砖松动，急需维修	86336193	修台阶花岗岩人工1.2工，（含辅材）另加0.6*0.45*1块，	2019-12-30	[完成-通过]
82	杨林菊	2019-12-13	1	图文楼七楼	瓦工类	1728房间的窗台底下不密封，需维修	86336193	玻璃处理缝隙人工0.8工，（含材料）	2019-12-25	[完成-通过]
83	李敏敏	2019-12-13 12:36:33	第二食堂一楼	学子餐厅东门外	瓦工类	1、第二食堂东门厅检修口缺盖板； 2、第二食堂东门厅吊顶压条破损； 3、第二食堂东门厅立面缺一块扣板。	86336127	修理盖板缺失、吊顶压条、铝塑板人工2工（含辅材）	2020-04-17 10:18:56	[完成-通过]
84	丁克琴	2019-12-13	35	一楼女卫	瓦工类	一楼女卫生间台盆边上大理石脱落（加急）	60929	拆装大理石，打胶，人工0.8工	2020-04-28	[完成-通过]
85	钱逸	2019-12-13	36	36西侧水泥路牙	瓦工类	水泥路牙修理	钱逸 62587	修补残缺路牙人工5工，（含材料）	2020-04-27	[完成-通过]
86	盛珂	2019-12-14	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	第五操作间里的二次更衣室墙边的消防门框破损变形，需更换	86336127	拆换消防门框人工2工，（含材料）	2020-04-27	[完成-通过]
87	丁克琴	2019-12-16	35	公寓中心门口	瓦工类	公寓中心西门口台阶有两块大理石破（加急）	60929	凿贴台阶花岗岩0.5*0.36*2块，	2020-04-28	[完成-通过]
88	31-32栋	2019-12-16	32	门口	瓦工类	门口楼梯花岗岩踏板破（急修）	6336112	修补台阶花岗岩1.1*0.32*1块，1.1*0.1*1块	2020-05-07	[完成-通过]
89	36-37栋	2019-12-16	36	西卷帘门外	瓦工类	【南】路沿损坏需修补【急】	6336135	1.凿除草坪人工1工，2.井沟处浇钢筋混凝土人工2工，（含材料）3.草坪砖铺贴人工1工，（含材料）4.垃圾清理、外运。	2019-12-24	[完成-通过]
90	54栋	2019-12-16	54	202	瓦工类	蹲坑上瓷砖破一块	6336194	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2020-01-05	[完成-通过]
91	54栋	2019-12-16	54	219-211	瓦工类	走廊外墙渗水	6336194	1.查漏人工0.5工，2.凿贴地砖0.6*0.6*6块，3.打扫卫生	2020-01-05	[完成-通过]
92	54栋	2019-12-16	54	517	瓦工类	淋浴杆与墙面接触处瓷砖鼓起四块	6336194	凿贴墙砖300*200*4块，	2020-04-27	[完成-通过]
93	54栋	2019-12-17	54	328	瓦工类	门槛烂破	6336194	不好修	2020-04-27	[完成-通过]
94	51、55栋	2019-12-17	51	107	瓦工类	马桶经常堵塞，要彻底疏通。	6336196	需要换新马桶	2019-12-30	[完成-通过]
95	51、55栋	2019-12-17	51	108	瓦工类	马桶经常堵塞，要彻底疏通。	6336196	1.拆装马桶；2.疏通管道人工1.8工，打扫卫生	2019-12-30	[完成-通过]
96	姜廷开	2019-12-17	其他	9#楼东南角	瓦工类	9#楼东南角地下水管漏水，请基建安排维修，谢谢！	86336086	1.挖土0.6*0.8*20m，2.拆装水泥井盖、井圈一套，3.拆砌窰井人工3工，拆、装100沟槽镀锌管19.1m，做三油两布人工3工，（含辅材），100快速接头1只，钢卡2付，沟槽弯头4只	2020-04-27	[完成-通过]
97	姜廷开	2019-12-17	体育馆	体育馆南侧草坪	瓦工类	体育馆南侧草坪地下管道漏水，工程科建及时安排维修，	86336086	换32PPR球阀一只，挖土、回填人工1工，窰井加高。	2020-04-27	[完成-通过]

98	50栋	2019-12-17	50	624	瓦工类	4号床头漏水	6336195	查漏人工0.5工，人家已经修了	2020-04-27	[完成-通过]
99	浦丽杰	2019-12-18	51	303	瓦工类	马桶堵	13401316716	1.查堵人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.拆装马桶，4.疏通管内垃圾人工1.8工，4.打扫卫生，清理垃圾	2020-01-06	[完成-通过]
100	浦丽杰	2019-12-18	53	120	瓦工类	淋浴下水堵	13401316716	1.查堵人工0.5工，2.开室外开窖井盖疏通管道人工1.5工，3.清理井内垃圾，外运	2020-01-06	[完成-通过]
101	盛珂	2019-12-18	4-A座	二楼台盆下	瓦工类	墙面渗水	138611529	查漏人工0.5工，修补漏水人工1.2工（含材料）	2020-04-27	[完成-通过]
102	秦琴	2019-12-18	5	5楼南卫	瓦工类	女厕门口磁砖破	6336145	凿贴墙砖，修补人工0.8工	2020-04-27	[完成-通过]
103	52栋	2019-12-18	52	402	瓦工类	马桶上方天花板漏水	6336197	查漏人工0.5工，拆装天花板人工0.5工，凿贴地砖0.3*0.3*3块，凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.5工，拆装冲洗管1根，密封圈1只，砌砖混0.6*0.4*0.2，清理垃圾打扫卫生	2020-04-27	[完成-通过]
104	53栋	2019-12-18	53	1楼东消防门	瓦工类	1楼东消防门旁平台顶脱皮严重。	6336124	墙面清理，铲除，批灰两遍，刷涂料两遍:顶，3.3*2.6，墙3.3*1.83*2,+2.6*1.83+2.6*0.75-1.35*1.3-1.35*0.7+1.5*0.9,打扫卫生	2019-12-26	[完成-通过]
105	盛珂	2019-12-19	第二食堂二楼	第二食堂后场	瓦工类	二食堂后场二楼，三楼男厕所小便池堵	86336127	1.查堵人工0.5工，2.专业疏通，冲洗人工2.5工，3.打扫卫生清理垃圾人工0.5工	2020-04-27	[完成-通过]
106	杨林菊	2019-12-19	1	图文楼七楼	瓦工类	1731对面的墙面乳胶漆脱落，需维修	86336193	墙面清理，铲除，批灰两遍，刷涂料两遍:2.5*0.85.	2019-12-27	[完成-通过]
107	吴玉莲	2019-12-19	2-B座	3F	瓦工类	外走道柱子踢脚线10块掉	6336533	凿贴圆柱踢脚线人工0.8工。	2020-05-07	[完成-通过]
108	吴玉莲	2019-12-19	2-C座	2F	瓦工类	接缝，天花板顶部流水	6336533	重复	2020-05-07	[完成-通过]
109	吴玉莲	2019-12-19 09:54:37	2-B座	1F	瓦工类	侧门口天花板顶部流水，急	6336533	1.查漏人工0.5工，2.凿贴伸缩缝钢板2.6米人工0.8工，（含材料）3.凿贴地砖0.6*0.6*2块，0.6*0.2*4块，0.6*0.3*4块，0.2*0.32*1块，0.3*0.27*1块0.6*0.12*5块，0.6*0.2*6块，0.6*0.15*11块，3.拆原防水6.35*0.6，4.水泥砂浆粉墙人工1.2工，（含材料），5.凿清洗结面层人工3工	2020-05-07 09:27:43	[完成-通过]
110	姚建中	2019-12-19	39	425	瓦工类	进门右侧墙面渗水	6336136	拆装淋浴龙头人工0.8工，做防水人工1.6工，（含材料），凿贴墙砖0.3*0.2*9块，清理垃圾归堆外运人工0.8工	2020-05-06	[完成-通过]
111	杨林菊	2019-12-19	7	行政楼	瓦工类	西门玻璃顶脏，需清洗	86336193	清洗雨棚玻璃9900*10200=100.98平方，清洗地面垃圾人工0.5工	2020-04-24	[完成-通过]
112	倪静	2019-12-19	4-B座	402、404、408	瓦工类	墙面刷涂料（补报）	138611529	墙面清理，局部铲除，全面批灰两遍，涂料两遍，平方附计算式	2020-04-27	[完成-通过]
113	54栋	2019-12-19 13:17:56	54	404.521	瓦工类	墙面渗水	6336194	404: 查漏人工0.5, 拆装天花板人工0.5工, 凿贴地砖0.3*0.3*7块, 凿清洗砂浆结面层人工1.5工, 做堵漏王防水人工2工,（含材料）, 垃圾搬运人工0.5工, 外运:521: 凿除墙面粉刷层人工3工, 贴钢丝网, 水泥砂浆粉刷人工5工（含材料、含搬运）, 拆床、衣柜人工0.8工, 垃圾外运	2020-04-27 09:44:50	[完成-通过]
114	52栋	2019-12-19	52	204	瓦工类	马桶铁管破。	6336197	凿贴地砖0.3*0.3*1块, 凿砖混0.3*0.3*0.2人工1.5工, 拆换冲洗管1根, 密封圈一只, 砌砖混0.3*0.3*0.2, 垃圾清理外	2020-04-27	[完成-通过]
115	52栋	2019-12-19	52	213	瓦工类	马桶铁管破	6336197	凿贴地砖0.3*0.3*1块, 凿砖混0.3*0.3*0.2人工1.5工, 拆换冲洗管1根, 密封圈一只, 砌砖混0.3*0.3*0.2, 垃圾清理外	2020-04-27	[完成-通过]
116	浦丽杰	2019-12-20	51	118	瓦工类	马桶底部渗水	13401316716	查漏人工0.5工, 拆装马桶人工1.5工, 疏通人工1.2工, 原洞口偏移、移位人工2工, 做防水人工0.8工。	2020-04-28	[完成-通过]
117	文博	2019-12-20 09:20:56	35	店面房35、36、37、38、39	瓦工类	店面房各楼栋下消防立管安装消防闸阀（重报）	15151951595	割100消防管道、拆石膏板柱头人工3工, 2.装消防闸阀100铜芯阀（竹簧）5只, 3.快速补长接10只, 4.金属垫片10只, 5.16*65不锈钢螺丝80套。	2020-04-27 09:03:09	[完成-通过]
118	54栋	2019-12-20	54	116	瓦工类	马桶落水管锈破	6336194	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2,5.垃圾清理, 外运	2020-01-05	[完成-通过]
119	盛珂	2019-12-20	8	5楼西卫生间女厕所	瓦工类	第二个蹲坑堵塞，内有异物，下水慢	15195030720	1.拆装蹲坑1只人工1工, 2.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.5工, 3.疏通管道冲洗人工3工, 4.砌砖混0.6*0.4*0.2,5.垃圾清理归堆, 人工1工, 6.垃圾外运	2020-04-27	[完成-通过]
120	31-32栋	2019-12-20	31	524	瓦工类	宿舍大门口踢脚线掉一块	6336112	墙面清理，局部铲除，批灰两遍，涂料两遍:2.9*2.2*2+0.85*0.6-2*0.7，打扫卫生	2020-05-07	[完成-通过]
121	35栋	2019-12-22	35	406	瓦工类	卫生间天花板滴水（马桶上方）	6336123	1.查漏人工0.6工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.修506拆换蹲坑1只, 冲洗管1根, 密封圈1只, 4.凿砖混0.6*0.4*0.2, 人工1.5工, 5.凿贴地砖0.3*0.3*2块, 6.做堵漏王防水, 砂浆保护层, 人工1工, 7.砌砖混	2020-04-29	[完成-通过]
122	浦丽杰	2019-12-23	51	315	瓦工类	淋浴门破	13401316716	换淋浴房半圆玻璃一块，1.98*0.38，打扫卫生清理垃圾人工0.8工	2020-04-28	[完成-通过]

123	50栋	2019-12-23	50	1楼	瓦工类	1楼走廊天花板需要加固,特别是123门口天花板要掉(加	6336195	修整铝塑天花板长65m,宽1.8,增加辅材	2020-04-27	[完成-通过]
124	50栋	2019-12-23	50	107	瓦工类	走廊气窗边上渗水	6336195	查漏人工0.5工,修理管道井内管道漏水人工1.5工,(含辅材)	2020-04-27	[完成-通过]
125	54栋	2019-12-23	54	430	瓦工类	卫生间天花板漏水	6336194	1.查漏人工0.5工,2.拆装天花板人工0.5工,3.顶类下水管漏水,修理人工1.2工。	2020-01-05	[完成-通过]
126	36-37栋	2019-12-23	36	115	瓦工类	卫生间马桶旁地砖破	6336135	凿贴地砖0.3*0.3*6块	2020-04-30	[完成-通过]
127	54栋	2019-12-23	54	637	瓦工类	卫生间灯坏(漏水)	6336194	查漏人工0.5,顶漏水无法修	2020-04-27	[完成-通过]
128	文博	2019-12-24	1	1层西北角门	瓦工类	门口顶疏散指示灯线路故障,需要重新放线。	15151951595	顶内排线,护套线3*25*18m,PVC20管3m,开槽,修补,开孔人工2工,	2020-04-27	[完成-通过]
129	50栋	2019-12-24	50	314	瓦工类	走廊气窗边渗水	6336195	凿贴踢脚线0.6*0.12*1块	2020-01-07	[完成-通过]
130	53栋	2019-12-24	53	618	瓦工类	2#.4#床下面踢脚线掉4块。	6336124	凿贴踢脚线0.6*0.15*4块	2020-01-05	[完成-通过]
131	时晓燕	2019-12-24 12:45:20	9	1-5楼教室	瓦工类	9121、9115、9111、9114、9417、9416、9413、9408、9508、9513、9516、9504、9503、9308、9216、9213、9208、9219、9218、9217(教室办公室包空调线柱子)	86336047	拆装空调管柱子:一层木工板(莫干山),一层石膏板(龙牌)批灰刷涂料,9121:3*(0.27+0.4),9115:3.38*(0.56+0.22),9111;3.11*(0.46+0.36)9114;3.34*(0.42+0.22),9417;2.85*(0.34+0.23),9416;2.85*(0.34+0.25),9413;3.14*0.76,9408;3.03*0.65,9508;3.03	2020-05-06 14:40:14	[完成-通过]
132	54栋	2019-12-24	54	628	瓦工类	卫生间天花板漏水	6336194	查漏人工0.5,顶漏水无法修	2020-04-27	[完成-通过]
133	王振宇	2019-12-25	8	1楼西卫生间女厕所	瓦工类	最后一个蹲坑墙面瓷砖破裂	151950307	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2020-04-27	[完成-通过]
134	倪静	2019-12-25	4-B座	一楼女卫生间	瓦工类	开关下面瓷砖破	138611529	凿贴墙砖0.3*0.25*5块。	2020-04-27	[完成-通过]
135	54栋	2019-12-25	54	633	瓦工类	卫生间天花板漏水	6336194	查漏人工0.5,顶漏水无法修	2020-04-27	[完成-通过]
136	杨林菊	2019-12-25	1	图文楼一楼	瓦工类	北门口玻璃顶上乳胶漆脱落(已修,重报)	86336193	修理乳胶漆人工0.8工。	2020-04-24	[完成-通过]
137	51、55栋	2019-12-25	51	401	瓦工类	进门墙壁渗水	6336196	1.查漏人工0.5工,2.拆装冷热水管人工1.8工,3.凿水管一周,做堵漏王防水人工1.2工(含材料)	2020-01-06	[完成-通过]
138	浦丽杰	2019-12-26	53	523	瓦工类	2号床断,需焊接	13401316716	电焊修理床人工0.5工	2020-01-07	[完成-通过]
139	浦丽杰	2019-12-26	51	5楼	瓦工类	五楼保洁房主管堵,六楼放水五楼冒出来	134013167	1.查堵人工0.5工,2.拆下水管人工1.8工,3.疏通清洗总管人工2工,4.打扫卫生0.5工	2020-01-06	[完成-通过]
140	50栋	2019-12-26	50	520	瓦工类	铁管堵(出水慢)	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块,凿砖混0.3*0.3*0.2人工1.5工,拆换冲洗管1根,密封圈一只,砌砖混0.3*0.3*0.2,垃圾清理外	2020-04-16	[完成-通过]
141	53栋	2019-12-26	53	608	瓦工类	卫生间一块瓷砖掉。	6336124	凿贴墙砖0.3*0.2*1块	2020-04-27	[完成-通过]
142	浦丽杰	2019-12-27	51	307	瓦工类	马桶上天花板漏水	134013167	查漏人工0.5工,拆装天花板人工0.5工,拆装马桶1只人工1.5工,凿砖混0.6*0.3*0.2人工1.5工,做防水,做砂浆保护层人工1.5工,垃圾清理外运	2020-04-28	[完成-通过]
143	浦丽杰	2019-12-27	51	310	瓦工类	淋浴门破	13401316716	换淋浴房半圆玻璃一块,1.98*0.38,打扫卫生清理垃圾人工0.8工。	2020-04-28	[完成-通过]
144	36-37栋	2019-12-27 10:36:41	37	1楼	瓦工类	101.102.103.104.105.107.108.109.110.111.113.114.115.116.117.118.119.120.121共19间台盆下支架锈蚀需更换【已修好	6336135	拆装台盆支架19组:每组拆装台上盆2套,(龙头2只,金属软管2根,下水2套),台盆花岗岩面板2.17*0.5,侧板2.17*0.15块,拆换50金属软管4根,更换侧板2.17*0.15*2块,5#国标角铁4m,4#国标角铁3.75m,清理学生用品,归位,凿砌砖墩人工各0.5工(含材料)。	2019-12-31 09:40:52	[完成-通过]
145	35栋	2019-12-27	35	西保洁房	瓦工类	4,5,6,西保洁房墙瓷砖维修	6336123	1.修补龙骨、石膏板人工各0.8工(含辅材)2.贴砖300*250*21块,打扫卫生	2020-04-29	[完成-通过]
146	王振宇	2019-12-27	8	2楼西外走廊小阳台	瓦工类	墙面脱皮严重	151950307	铲除墙面脱皮人工1.2工。	2019-12-30	[完成-通过]

[illegible]

[illegible]

4B402: 一、西墙:

- 1、(12+0.35*4) *3.9
- 2、门边 (2.5*2+1.47) *0.2*2
- 3、减门洞 2.5*1.47*2

二、南墙:

- 1、7.36*3.9-1.2*4

三、东墙:

- 1、11.4*3.9
- 2、大窗边: (1.73*2+1.73*2) *0.12
- 3、小窗边: (1.73*2+0.4*2) *0.12
- 4、减窗洞: 1.73*1.73+1.73*0.4
- 5、大窗边: (2.95*2+1.73*2) *0.12*2
- 6、小窗边: (2.95*2+0.4*2) *0.12*2
- 7、减窗洞: (2.95*1.73+2.95*0.4) *2

四、北墙:

- 1、(7.8+0.55) *3.9

一、4B408:南墙

- 1、(9.7+0.35*2) *4.05
- 2、门边 (2.68*2+1.17) *0.2*2
- 3、减门洞 2.68*1.17*2
- 4、窗边 (1.14*2+0.85*2) *0.12*3
- 5、减窗洞 1.14*0.85*3

二、东墙

- 1、6.92*4.05-1.2*4

三、西墙

- 1、6.92*4.05

四、北墙

- 1、9.7*4.05
- 2、窗边 (1.5*4+1.73+0.40) *0.12
- 3、减窗洞 1.5*1.73+1.5*0.4
- 4、大窗边 (2.95*2+1.73*2) *0.12*2
- 5、小窗边 (2.95*2+0.4*2) *0.12*2
- 减窗洞 (2.95*1.73+2.95*0.4) *2

4B404:

一、南墙

- 1、(9.55+0.35*2) *4.05
- 2、门边 (2.68*2+1.17) *0.2*2
- 3、减门洞 2.68*1.17*2

二、东墙

- 1、6.93*4.05-1.2*4

三、西墙

- 1、6.93*4.05

四、北墙

- 1、9.56*4.05
- 2、大窗边 (2.95*2+1.73*2) *0.12*2
- 3、小窗边 (2.95*2+0.4*2) *0.12*2
- 4、减窗洞 (2.95*1.73+2.95*0.4) *2
- 5、窗边 (1.73+4+0.4) *0.12
- 减窗洞 1.73*1+0.4*1

11月份107条: 共青林处: 安装不锈钢电箱 600*50*180*1只, 4#角铁制作电箱支架1只, 20穿线管 12.8m, 2.5铜芯线 6*3m, 挖土人工2工, 拆装道板砖人工3工, (含材料), 凿混凝土 0.3*3人工1.5工, 浇混凝土 0.3*3*0.15人工3工, 含材料, 垃圾清理外运。第一食堂河南处: 安装不锈钢电箱 600*50*180*1只, 4#角铁制作电箱支架1只, 20穿线管 12.8m, 2.5铜芯线 6*3m。