

2019年度11月份日常维修

序号	报修	报修日期	楼座	维修地	维修	维修内容	联系电话	维修说明	验收日期	验收结
1	浦丽杰	2019-11-01 08:13:13	50	105	瓦工类	台盆主管堵	13401316716	1查堵人工0.5工, 2.开室外窨井, 人工0.3工, 3.拆换室内PVC110管人工0.5工, (含材料) 4.管内疏通, 冲洗人工0.8工, 4.清理窨井内垃圾、归堆, 外运人工1工。	2019-11-05 08:11:22	[完成-通过]
2	53栋	2019-11-01 09:36:35	53	212	瓦工类	进门墙脱皮	6336124	墙面清理, 批灰两遍, 刷涂料两遍: (3.13*2.9*2+2.9*1.1)-1.9*0.85-1.8*0.75; 门边: (1.9*2+0.85)*0.1*2. 打扫卫生	2019-11-12 19:02:27	[完成-通过]
3	50栋	2019-11-03 16:06:22	50	501	瓦工类	蹲坑旁墙面瓷砖拱起	6336195	凿贴墙砖0.3*0.3*28块	2019-11-16 16:44:19	[完成-通过]
4	38-39栋	2019-11-04 06:52:45	39	大门	瓦工类	大门门禁吸不上	66336136	查看人工0.5工, 门禁坏	2019-11-18 19:28:08	[完成-通过]
5	浦丽杰	2019-11-04 08:46:30	51	208	瓦工类	水箱底部渗水	13401316716	1.查漏人工0.5工, 2.拆装马桶, 修漏, 人工1.2工。	2019-12-04 13:40:01	[完成-通过]
6	王振宇	2019-11-04 10:40:25	8	8A210	瓦工类	瓷砖破裂	15195030720	凿贴地砖0.6*0.6*1块	2019-11-28 10:41:19	[完成-通过]
7	贾敏惠	2019-11-04 12:36:41	其他	东门校牌	瓦工类	东门校牌侧面墙砖脱落	13961216829	修补校牌面砖人工0.8工	2020-04-28 09:23:52	[完成-通过]
8	50栋	2019-11-04 14:55:00	50	633	瓦工类	进门处踢脚线缺一块	6336195	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-11-16 16:44:10	[完成-通过]
9	52栋	2019-11-04 16:11:54	52	508	瓦工类	淋浴旁墙砖掉一块	6336197	凿贴墙砖0.3*0.2*5块	2019-11-17 18:40:16	[完成-通过]
10	52栋	2019-11-04 16:17:51	53	101	瓦工类	阳台门旁贴脚线缺一块	6336197	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-11-08 19:36:57	[完成-通过]
11	52栋	2019-11-04 16:19:55	53	106	瓦工类	进门墙面渗水	6336197	1.查漏人工0.5工, 2.凿清洗淋浴龙头人工0.5工, 3.做堵漏王防水人工1工 (含材料), 4.打扫卫生	2019-11-24 16:07:28	[完成-通过]
12	54栋	2019-11-04 16:49:44	54	105—107走廊天花板漏水	瓦工类	走廊天花板漏水	6336194	拆装天花板0.6*0.6*8块, 进入顶内修漏人工1.6工, (含辅材)	2019-12-25 21:41:17	[完成-通过]
13	54栋	2019-11-05 09:38:01	54	137	瓦工类	管道井门需油漆	6336194	拆、换管道井门1.95*0.7, 做油漆	2020-01-05 16:52:11	[完成-通过]
14	秦琴	2019-11-05 09:51:12	5	园内	瓦工类	园内小地砖掉多	6336145	凿贴广场砖0.15*0.15*186块, 打扫卫生, 垃圾外运	2019-11-18 09:44:05	[完成-通过]
15	文博	2019-11-05 15:16:41	体育馆	体育馆北侧厕所边	瓦工类	室内消火栓栓头滴水, 建议尽快修理	15151951595	1.拆修消火栓, 人工0.8工,	2020-04-27 09:03:22	[完成-通过]
16	文博	2019-11-05 16:10:33	1	地下室	瓦工类	编号为1—B-11室内消火栓框玻璃破碎, 请尽快维修。	15151951595	1.拆玻璃, 量尺寸, 采购, 人工0.5工, 2.装消火栓门玻璃900*565, 3.清理垃圾, 打扫卫生	2019-12-04 14:02:25	[完成-通过]
17	35栋	2019-11-05 16:34:21	35	305	瓦工类	屋顶漏水已修好	6336123	1.查漏人工0.5工, 2.凿贴地砖0.6*0.6*11块, 2.凿贴踢脚线0.6*0.15*2块, 3.拆装床铺、搬移柜子, 复位, 人工1工, 4.凿清洗结面层人工1.5工, 5.做堵漏王防水, 砂浆保护层, 6.打扫卫生, 垃圾外运	2019-11-17 07:50:07	[完成-通过]
18	53栋	2019-11-06 07:32:10	53	521	瓦工类	蹲坑瓷砖破一块。	6336124	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-22 19:31:34	[完成-通过]
19	50栋	2019-11-06 10:26:49	50	210	瓦工类	卫生间进门处瓷砖破一块	6336195	凿贴墙砖0.3*0.2*1块	2019-11-19 18:11:44	[完成-通过]
20	李敏敏	2019-11-06 11:35:24	第二食堂一楼	学海餐厅 (补单)	瓦工类	1、大厅墙壁需粉刷。	86336127	墙面清理, 批灰两遍, 涂料两遍, 计98.649平方, (附计算式, 附批灰图片) 顶局部铲除, 批灰, 涂料两遍, 计402.981平方 (附计算式)	2019-11-21 09:51:02	[完成-通过]
21	王婧玮	2019-11-06 11:41:09	4-B座	一层通道门口	瓦工类	缺失一块吊顶天花板	86336534	换天花板人工0.5工, (含材料)	2019-11-18 08:02:12	[完成-通过]
22	36-37栋	2019-11-06 11:55:12	37	516	瓦工类	下水道主管堵【瓦工已查看了】	6336135	1.查堵人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.疏通下水主管人工1.5工, 4.打扫卫生。	2019-11-10 19:20:18	[完成-通过]
23	秦琴	2019-11-06 13:08:40	5	4楼大平台	瓦工类	北平台东1块、南2块踢脚磁砖掉	6336145	凿贴踢脚线0.6*0.15*4块	2019-11-18 09:42:45	[完成-通过]
24	吴玉莲	2019-11-06 13:45:51	2-C座	402	瓦工类	学生会门口一块踢脚线掉	6336533	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-12-15 12:34:01	[完成-通过]
25	36-37栋	2019-11-06 13:56:01	37	一楼	瓦工类	37一楼走廊天花板脱落需安装	6336136	龙骨加固, 整理天花板两人半天, 人工3工, (含辅材)	2019-11-10 19:20:41	[完成-通过]
26	35栋	2019-11-06 14:28:56	35	302	瓦工类	马桶底座渗水	6336123	1.查漏人工0.5工, 2.拆装马桶一只, 3.堵漏王维护管口1周, 打胶, 人工0.8工, (含材料), 4.打扫卫生	2019-12-02 16:46:38	[完成-通过]

27	38-39栋	2019-11-07 07:33:57	38	38-39	瓦工类	38栋左边大门插销坏，无法上锁。（急修）	66336136	修不锈钢大门1扇	2019-11-10 17:53:00	[完成-通过]
28	51、55栋	2019-11-07 09:20:54	51	317	瓦工类	317房间进门墙面渗水。	6336196	1.查漏人工0.5工，2.拆、装淋浴龙头，3.淋浴龙头接头断在墙里面，凿除、拆换，人工1.2工，（含材料），4.打扫卫生人工0.5工	2019-11-23 22:12:10	[完成-通过]
29	54栋	2019-11-07 09:51:06	54	306	瓦工类	蹲坑上瓷砖破一块	6336194	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-18 12:46:18	[完成-通过]
30	吴玉莲	2019-11-07 10:24:14	2-A座	205	瓦工类	实训室门口天花板骨架坏	6336533	修理、加固天花板龙骨人工0.8工，（含材料）	2019-11-18 12:18:40	[完成-通过]
31	吴玉莲	2019-11-07 14:13:14	2-C座	5F	瓦工类	外走道踢脚线一块掉	6336533	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-11-22 13:05:30	[完成-通过]
32	36-37栋	2019-11-08 08:34:43	37	512	瓦工类	便池上地砖破一角	6336135	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-27 18:37:20	[完成-通过]
33	31-32栋	2019-11-08 09:40:43	32	106	瓦工类	门口走廊天花板掉两块	6336112	安装天花板人工0.5工。	2019-11-17 07:02:31	[完成-通过]
34	51、55栋	2019-11-08 10:17:08	51	415	瓦工类	卫生间热水器上方天花板漏水	6336196	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.凿贴地砖0.3*0.3*7块，4.凿清洗结面层人工1工，5.做堵漏王防水，做砂浆保护层，人工1工，（含材料），6.打扫卫生，清理垃圾	2019-11-24 06:52:02	[完成-通过]
35	54栋	2019-11-08 10:46:30	54	439	瓦工类	卫生间瓷砖破两块	6336194	凿贴墙砖0.3*0.2*16块	2019-11-21 10:23:35	[完成-通过]
36	鲁志强	2019-11-08 11:22:33	体育馆	南面外楼梯下	瓦工类	阴井盖破了一块	61743	1.砌缝1.33*2+0.87*2，2.凿除花岗岩，3.拆井盖一套，4.换塑料井盖1.33*0.87*1套，5.周边混凝土维护人工0.5工，（含材料），6.清理井内垃圾，外运。	2019-11-24 20:30:24	[完成-通过]
37	50栋	2019-11-08 14:21:04	50	141	瓦工类	走廊天花板里漏水（严重）已紧急联系修复	6336195	1.拆装天花板人工0.5工，2.顶内修水阀漏水人工0.5工，（含辅材）	2019-11-19 18:11:29	[完成-通过]
38	姚建中	2019-11-11 08:12:53	33	323	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.凿清洗套管一周人工0.8工，4.包防水胶带，做堵漏王防水人工1.2工，（含材料），5.打扫卫生	2019-12-12 16:52:50	[完成-通过]
39	李敏敏	2019-11-11 08:41:30	第二食堂一楼	急修，学海餐厅	瓦工类	1、学海餐厅就餐大厅有一块地 砖鼓起来，请修复，谢谢。	86336127	1.搬移餐桌人工0.5工，凿贴地砖0.8*0.8*1块，	2019-11-21 09:50:11	[完成-通过]
40	秦琴	2019-11-11 09:58:22	5	北楼梯	瓦工类	外墙塌陷	6336145	重复	2020-05-08 10:24:46	[完成-通过]
41	50栋	2019-11-11 10:05:08	50	237	瓦工类	蹲坑上瓷砖破一块	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-19 18:11:00	[完成-通过]
42	50栋	2019-11-11 10:06:15	50	229	瓦工类	蹲坑上破一角	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-19 18:10:51	[完成-通过]
43	盛珂	2019-11-11 10:37:04	5	5203	瓦工类	刷一面墙（补报）	6336145	墙面清理，批灰两遍，刷涂料两遍（7.73+0.36）*3，打扫卫生	2019-11-27 16:36:47	[完成-通过]
44	54栋	2019-11-11 15:04:03	54	434	瓦工类	蹲坑地砖破一块	6336194	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-18 12:46:37	[完成-通过]
45	38-39栋	2019-11-11 15:20:21	38	106	瓦工类	台盆堵	66336136	重复	2019-11-18 19:27:55	[完成-通过]
46	姚建中	2019-11-11 16:00:50	38	106	瓦工类	下水道总管堵塞	6336136	1.查堵人工0.5工，2.拆装台盆一套，3.疏通管道，人工0.8工。	2019-11-19 08:31:16	[完成-通过]
47	贾敏惠	2019-11-12 10:47:05	4-A座	4号楼	瓦工类	4号楼一楼A-B座吊顶维修	13961216829	1、拆顶3*23.4=70.2m2 2、垃圾搬运人工1.5工 3、垃圾外运一项 4、拆桥架支架 5、堵桥架洞口人工2工（含材料） 6、拆窗套人工0.8工（含归堆外运） 7、4号镀锌角钢固定桥架2.2*16=35.2m 3、顶涂料：3.56*23.4 4、中间梁涂料：3.05*0.6*6 5、两边梁涂料：23.4*0.75*2	2020-01-06 15:19:12	[完成-通过]
48	54栋	2019-11-12 15:07:49	54	335	瓦工类	蹲坑地砖破一块	6336194	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-18 12:46:25	[完成-通过]
49	33-34栋	2019-11-12 15:18:38	34	103.109	瓦工类	103少3块，109少1块天花板	6336117	1.龙骨架固定两处人工0.8工（含材料），拆换天花板0.3*0.3*4块。	2019-11-18 08:19:22	[完成-通过]
50	杨林菊	2019-11-12 15:45:15	1	图文楼广场	瓦工类	南广场（学工处门口）墙角下面有几块砖脱落，需维修	86336193	凿贴花岗岩线条0.06*0.1*0.6*3块，0.6*0.02*3块，0.6*0.07*3块，打扫卫生。	2019-11-18 08:38:26	[完成-通过]
51	浦丽杰	2019-11-12 15:50:14	54	126	瓦工类	马桶堵	13401316716	1.查堵人工0.5工，2.凿贴地砖0.3*0.3*3块，3.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1工，4.拆换冲洗管1根，密封圈1只，5.砌砖混0.6*0.4*0.2.6.垃圾清理，外运。	2019-11-18 08:01:07	[完成-通过]
52	杨林菊	2019-11-12 15:59:00	1	图文楼	瓦工类	清洗图文楼一楼和二楼的玻璃雨棚（已洗，补报）	86336193	清洗雨棚，北雨棚17.5*5.3；南10.1*4.8，	2019-11-18 08:10:42	[完成-通过]
53	杨林菊	2019-11-12 16:00:01	7	行政楼	瓦工类	清洗行政楼西边大门的玻璃雨棚（已洗，补报）	86336193	清洗雨棚玻璃9900*10200=100.98平方，清洗地面垃圾人工0.5工	2019-11-18 08:10:25	[完成-通过]

54	33-34栋	2019-11-13 10:14:27	33	403	瓦工类	天花板掉	6336117	修理天花板人工0.3工（含辅材）	2019-11-18 08:19:11	[完成-通过]
55	31-32栋	2019-11-13 13:33:30	32	119	瓦工类	天花板掉	6336112	安装天花板人工0.5工。	2019-11-17 07:02:22	[完成-通过]
56	50栋	2019-11-13 14:16:43	50	424	瓦工类	马桶出水小，水电工要求转报瓦工	6336195	1.查堵人工0.5工，2.凿贴地砖0.3*0.3*1块，3.凿砖混0.3*0.3*0.2，人工0.8工，4.拆冲洗管1根，密封圈1只，5.砌砖混0.3*0.3*0.2,5.垃圾清理，外运。	2019-11-19 18:10:36	[完成-通过]
57	浦丽杰	2019-11-13 15:54:17	51	508	瓦工类	马桶堵	13401316716	1.查堵人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.拆装马桶，4.疏通人工0.8工，打扫卫生	2019-11-18 08:01:02	[完成-通过]
58	贾敏惠	2019-11-13 16:40:36	1	图文楼东	瓦工类	图文楼东广场小砖缺损3块	13961216829	凿贴广场砖0.1*0.1*50块，打扫卫生	2019-11-21 16:44:14	[完成-通过]
59	姚建中	2019-11-14 08:19:55	34	402	瓦工类	进门墙面渗水	6336117	1.查漏人工0.5工，2.热水管漏水（安装热水管的维修）	2019-11-19 08:31:12	[完成-通过]
60	52栋	2019-11-14 09:27:42	52	104	瓦工类	进门贴脚线掉一块	6336197	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-11-20 18:30:58	[完成-通过]
61	吴玉莲	2019-11-14 14:27:10	2-B座	1F	瓦工类	卫生间墙面的水管被安装小便池挡板的人打破了，急，急，急	6336533	修理墙内水管人工1.2工，（含材料）	2019-11-18 07:49:13	[完成-通过]
62	王婧玮	2019-11-14 14:41:43	4-B座	西通道门口	瓦工类	台阶板松两块	86336534	凿贴台阶花岗岩0.4*0.7*1块，0.2*0.4*1块，打扫卫生	2019-11-18 07:52:00	[完成-通过]
63	浦丽杰	2019-11-14 16:57:22	50	522	瓦工类	马桶下水管接口处漏水	13401316716	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块，2.凿砖混0.3*0.3*0.2，人工0.8工，3.拆冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.3*0.3*0.2,5.垃圾清理，外运。	2019-11-20 08:11:18	[完成-通过]
64	浦丽杰	2019-11-14 16:57:59	50	633, 638	瓦工类	走廊灯杆坏，需更换	13401316716	修理灯杆人工各0.3工。	2019-11-20 08:11:08	[完成-通过]
65	王婧玮	2019-11-15 09:39:24	4-B座	二层男厕所	瓦工类	第三个蹲坑冲水管破裂	86336534	凿贴地砖300*300*1块，2.凿砖混0.4*0.3*0.2人工1.5，3.拆换冲洗管一根，密封圈一只,4.砌砖混0.4*0.3*0.2，5.垃圾外运	2020-04-27 09:26:07	[完成-通过]
66	杨林菊	2019-11-15 14:04:16	1	图文楼广场	瓦工类	东边屋檐边角有砖脱落，需维修	86336193	凿贴花岗岩0.1*0.6*1块，	2019-12-09 12:58:56	[完成-通过]
67	王振宇	2019-11-15 14:56:59	8	南侧桥	瓦工类	桥上桥墩坏一个	15195030720	修理桥墩人工2工（含辅材）	2019-12-26 13:23:49	[完成-通过]
68	吴玉莲	2019-11-18 12:09:58	2-C座	3F	瓦工类	外走道柱子踢脚线3块掉	6336533	凿贴踢脚线0.07*0.15*3块	2019-12-15 12:33:49	[完成-通过]
69	50栋	2019-11-18 14:20:45	50	513	瓦工类	蹲坑瓷砖破一块	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-22 12:28:51	[完成-通过]
70	杨林菊	2019-11-19 09:09:55	1	图文楼六楼	瓦工类	西边楼梯口的柱子上面乳胶漆脱落，需维修	86336193	墙面清理，铲除，批灰两遍，刷涂料两遍，3.6*0.7.	2019-11-27 15:52:09	[完成-通过]
71	姚建中	2019-11-19 10:39:52	35	322 325	瓦工类	下水道总管堵塞，请到一楼打开窨井疏通	6336123	1.查堵卫生间两间，人工各0.5工，2.开窨井盖，疏通总管人工各1.2工，打扫卫生	2019-12-02 12:08:04	[完成-通过]
72	50栋	2019-11-19 10:56:31	50	522	瓦工类	马桶水箱铁管破	6336195	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块，2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工，3.拆换冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.3*0.3*0.2,5.垃圾清理，外运	2019-12-09 19:27:46	[完成-通过]
73	王婧玮	2019-11-19 12:49:50	4-A座	五层外走道	瓦工类	A到B外走道中间段地砖空鼓	86336534	注明：工程量和4C5楼走道交换，凿贴地砖0.6*0.6*8块	2019-12-04 09:38:53	[完成-通过]
74	王婧玮	2019-11-19 13:22:31	4-C座	五层外走道	瓦工类	B到C外走道门口地砖空鼓	86636534	凿贴地砖0.6*0.6*45块，踢脚线0.6*0.15*4块	2019-11-29 14:09:32	[完成-通过]
75	51、55栋	2019-11-19 13:51:00	51	512	瓦工类	天花板漏水	6336196	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3、拆修PVC下水管存水弯一套，人工0.8工（含材料）	2019-11-28 07:24:14	[完成-通过]
76	盛珂	2019-11-19 16:27:54	8	1楼南卫	瓦工类	男女厕所拖把池下水管堵	15195030720	1.查堵卫生间两间，人工各0.5工，2.疏通总管人工各1.2工，3.打扫卫生	2019-11-27 16:36:52	[完成-通过]
77	53栋	2019-11-20 10:29:02	53	318	瓦工类	进门处墙皮脱落	6336124	墙面清理，铲除，批灰两遍，涂料两遍，3.1*1.7，打扫卫生	2019-12-19 07:47:11	[完成-通过]
78	35栋	2019-11-20 10:53:42	35	1楼公共卫生间	瓦工类	1#门便池的冲水管开关处滴水	6336123	1.查漏人工0.5工，2.拆装冲水阀一套，	2019-12-02 16:46:27	[完成-通过]
79	盛珂	2019-11-20 16:28:37	1	图文楼一楼	瓦工类	西（女）卫生间墙上的开关暗盒损坏	86336193	修理开关盒人工0.8工，	2019-12-24 16:09:01	[完成-通过]
80	杨林菊	2019-11-21 10:52:38	1	图文楼七楼	瓦工类	西（男）卫生间靠窗户的墙角管里漏水，需维修	86336193	查漏人工0.5工，水箱漏水	2019-12-25 08:23:21	[完成-通过]
81	53栋	2019-11-21 11:06:58	53	421	瓦工类	进门墙皮脱落	6336124	墙面清理，铲除，批灰两遍，涂料两遍，3.1*2.9*2+门头1.1*0.9+顶3.1*1.1-门0.8*2*2打扫卫生	2019-12-19 07:42:31	[完成-通过]
82	53栋	2019-11-21 11:10:27	53	605	瓦工类	卫生间淋浴房掉两块瓷砖	6336124	凿贴墙砖0.2*0.3*15块，	2019-11-29 17:40:48	[完成-通过]

83	53栋	2019-11-21 11:11:07	53	607	瓦工类	卫生间淋浴房掉一块瓷砖	6336124	凿贴墙砖0.2*0.3*20块	2019-11-29 17:42:48	[完成-通过]
84	李敏敏	2019-11-21 11:37:00	第二食堂一楼	急修！学子餐厅大厅	瓦工类	1、学子餐厅就餐南大厅地砖6块翘起，存在俺去隐患，请安排尽快修复处理，谢谢。	86336127	凿贴地砖0.8*0.8*19块，打扫卫生	2019-12-01 10:02:23	[完成-通过]
85	54栋	2019-11-21 14:54:02	54	443	瓦工类	阳台门边贴脚线掉一个	6336194	凿贴踢脚线0.6*0.12*1块	2019-12-24 19:44:55	[完成-通过]
86	51、55栋	2019-11-22 10:10:45	51	317	瓦工类	进门处墙面粉刷	6336196	墙面清理，铲除，批灰两遍，涂料两遍，3.1*1.8.打扫卫生	2019-12-10 17:54:43	[完成-通过]
87	31-32栋	2019-11-22 10:48:34	32	101	瓦工类	门旁走廊踢脚线掉一块	6336112	凿贴踢脚线0.6*0.25*1块	2019-12-10 14:32:58	[完成-通过]
88	33-34栋	2019-11-22 14:18:15	34	302	瓦工类	房间顶印水	6336117	1.查漏人工0.5工，2.检修热水管	2019-12-04 10:05:42	[完成-通过]
89	盛珂	2019-11-22 15:38:13	4-B座	3F	瓦工类	拖把池及男厕所地漏堵	13861152922	1.查堵人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.拆装拖把池，4.疏通管道，管内垃圾堵塞，人工1.2工，5.拆修50PVC管，人工0.8工，6.打扫卫生	2019-12-02 16:37:51	[完成-通过]
90	54栋	2019-11-23 20:56:31	54	103	瓦工类	水箱铁管破	6336194	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块，2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工，3.拆换冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.3*0.3*0.2，5.垃圾归堆、外运	2019-12-03 16:59:38	[完成-通过]
91	52栋	2019-11-24 18:09:24	53	106	瓦工类	进门墙渗水	6336197	重复	2019-12-29 20:56:47	[完成-通过]
92	35栋	2019-11-24 18:27:02	35	422	瓦工类	马桶上方天花板渗水	6336123	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.更换天花板0.3*0.3*2块（铝合金）4.凿贴地砖0.3*0.3*2块，5.凿砖混0.6*0.4*0.2，人工1.2工，6.凿清洗结面层、做堵漏王防水，人工1.6工，（含材料），7.拆换冲洗管1根，密封圈1只，8.砌砖混0.6*0.4*0.2，9.搬运垃圾，外运。	2019-12-08 21:21:27	[完成-通过]
93	鲁志强	2019-11-24 20:34:21	体育馆	外楼梯南侧双杠场旁	瓦工类	阴井盖破了一块	61743	1.拆井盖一套（1230*630）2.换新井盖一套，3.清理井内垃圾，4.拆装测石2.2米，5.垃圾清理外运	2019-12-30 18:06:13	[完成-通过]
94	36-37栋	2019-11-25 09:35:56	36	宿舍大门	瓦工类	插销坏【南】【急】	6336135	修理插销人工0.8工，（含辅材）	2019-12-24 18:15:07	[完成-通过]
95	38-39栋	2019-11-25 10:44:26	38	大门口	瓦工类	宿舍门口花池边角断裂需修复	6336136	1.制模浇钢筋混凝土1.4*0.1*0.12,2.修八字砖0.4*0.2*4块，3.挖土、回填，人工0.5工。	2019-12-11 08:10:41	[完成-通过]
96	李敏敏	2019-11-25 14:02:20	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	1、东门口大厅处一块贴脚线瓷砖掉落（瓷砖好的）。	86336127	凿贴花岗岩0.6*0.2*1块，	2019-12-05 11:11:16	[完成-通过]
97	浦丽杰	2019-11-25 14:25:21	53	614	瓦工类	卫生间门框脱开	13401316716	修理卫生间门框人工1工	2019-12-25 08:29:02	[完成-通过]
98	54栋	2019-11-25 15:15:35	54	625	瓦工类	马桶落水管锈破	6336194	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块，2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工，3.拆换冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.3*0.3*0.2，5.垃圾归堆、外运	2019-11-29 22:09:57	[完成-通过]
99	36-37栋	2019-11-25 15:25:59	36	216	瓦工类	阳台【东北角】地面有个大洞	6336135	制模，补洞口人工1.25工，（含材料）打扫卫生，清理垃圾	2019-12-04 14:47:14	[完成-通过]
100	杨林菊	2019-11-25 16:22:35	1	图文楼广场	瓦工类	南广场外楼梯台阶上有块砖破碎，需维修	86336193	石膏胶修花岗岩人工0.8工，（含材料）	2019-12-09 12:57:55	[完成-通过]
101	盛珂	2019-11-25 16:43:28	第一食堂三楼	第一食堂三楼	瓦工类	正对楼梯的铝合金玻璃门变形，关不上	13951219600	拆、装铝合金门，修理，换门顶杆，人工2.5工（含材料）	2020-01-08 08:19:10	[完成-通过]
102	36-37栋	2019-11-26 08:34:58	36	115	瓦工类	台盆更换横档一条【已修好】	6336135	拆换花岗岩挡板2.175*0.15*1块。	2019-11-27 10:55:49	[完成-通过]
103	36-37栋	2019-11-26 08:45:04	36	1楼	瓦工类	101.102.103.104.105.108.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.121.123.台盆下支架锈烂需更换【已修好】	6336135	拆装台盆支架18组：拆装台上盆2套，（龙头2只，金属软管2根，下水2套），台盆花岗岩面板2.175*0.52，侧板2.175*0.15块，拆换50金属软管3根，5#国标角铁4m，4#国标角铁3.75m，清理学生用品，归位，凿砌砖墩。	2019-11-27 10:55:40	[完成-通过]
104	杨林菊	2019-11-26 08:51:06	1	图文楼六楼	瓦工类	西卫生间天花板顶上漏水，需维修	86336193	1.查漏人工0.5工，2.凿贴地砖0.3*0.3*5块，3.凿清洗结面层人工0.5工，4.做堵漏王防水，砂浆保护层，人工1.2工，（含材料），5.垃圾清理外运	2019-12-03 11:36:31	[完成-通过]
105	53栋	2019-11-26 10:03:14	53	110	瓦工类	天花板左侧起皮脱落	6336124	放寒假做	2020-04-27 09:52:07	[完成-通过]
106	王振宇	2019-11-26 10:11:02	8	1楼大门入口处玻璃顶棚	瓦工类	雨棚清洗，已修补单	15195030720	清洗雨棚人工3工，	2019-12-24 13:18:48	[完成-通过]
107	姜廷开	2019-11-26 10:40:23	其他	风情桥南侧及共青团林边	瓦工类	因安装河水增氧泵需要，风情桥南侧及共青团林边需要挖沟预埋电线管道，请工程科安排处理，谢谢！	86336086	共青团处：安装不锈钢电箱600*50*180*1只，4#角铁制作电箱支架1只，20穿线管12.8m，2.5铜芯线6*3m，挖土人工2工，拆装道板砖人工3工，（含材料），凿混凝土0.3*3人工1.5工，浇混凝土0.3*3*0.15人工3工，含材料，垃圾清理外运。第一食堂河南处：安装不锈钢电箱600*50*180*1只	2020-04-27 10:31:54	[完成-通过]

108	杨林菊	2019-11-26 12:28:05	7	行政楼二 楼	瓦工类	7202有块钢化玻璃破了, 需更 换	86336193	拆换镀膜玻璃1.45*1.08, 打扫卫生清理碎玻璃	2019-12-25 12:22:00	[完成-通 过]
109	54栋	2019-11-26 15:13:30	54	111.114.1 35	瓦工类	马桶落水管锈破	6336194	1.凿贴地砖0.3*0.3*3块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工各0.5工, 3.拆换冲洗管3根, 密封圈3只, 4.砌砖 混0.3*0.3*0.2*3, 5.垃圾归堆、外运	2019-12-03 16:57:54	[完成-通 过]
110	36-37栋	2019-11-26 15:14:20	36	309	瓦工类	卫生间天花板【东南角】漏水	6336135	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*3块, 4.凿清洗结面层人工0.5工, 5.做堵漏王防水, 做砂浆保护层人工1工(含材料), 6.垃圾外运	2019-12-02 15:39:51	[完成-通 过]
111	31-32栋	2019-11-26 16:37:19	31	509	瓦工类	外台盆破	6336112	拆换台盆一只, 下水管一套	2019-12-10 14:33:24	[完成-通 过]
112	浦丽杰	2019-11-27 08:27:27	54	333	瓦工类	阳台门右窗铰链坏, 掉落	13401316716	拆装铝合金伸缩铰链换人工0.5工, 电焊修理整形, 人工1.2工, (含辅材)	2019-12-26 08:10:26	[完成-通 过]
113	36-37栋	2019-11-27 08:53:25	36	2楼	瓦工类	201.202.203.204.205.206.207. 208.209.210.211.212.213.214. 215.216.217.218.219.220.221. 223.共22间宿舍台盆锈烂需更 换【已修好】	6336135	拆装台盆支架22组: 拆装台上盆2套, (龙头2只, 金属软管2根, 下水2套), 台盆花岗岩面板 2.175*0.52, 侧板2.175*0.15块, 拆换50金属软管4根, 5#国标角铁4m, 4#国标角铁3.75m, 清理 学生用品, 归位, 凿砌砖墩。	2019-11-30 18:02:10	[完成-通 过]
114	倪静	2019-11-27 09:38:01	4-B座	一楼大厅	瓦工类	雨棚清洗, 补报	13861152922	1.雨棚清洗: 长15m; 宽6m。2.地面冲洗人工0.8工。	2019-12-24 07:56:21	[完成-通 过]
115	52栋	2019-11-27 10:29:55	52	604	瓦工类	阳台门旁贴脚线磁砖掉一块	6336197	凿贴踢脚线0.6*0.12*2块	2019-12-10 06:54:04	[完成-通 过]
116	36-37栋	2019-11-27 10:57:13	36	315	瓦工类	台盆更换横档一条【已更换】	6336135	换台盆支架中已记录工程量	2019-12-11 10:50:15	[完成-通 过]
117	52栋	2019-11-27 15:12:37	52	1楼	瓦工类	1楼东楼梯消防通道旁墙皮脱落 (两边)	6336197	重复	2020-05-06 10:00:01	[完成-通 过]
118	52栋	2019-11-27 15:13:51	52	1楼	瓦工类	1楼东保洁房门口墙面脱皮	6336197	墙面清理, 局部铲除, 批灰两遍, 涂料两遍3.38*1.1, 打扫卫生	2020-05-06 09:59:55	[完成-通 过]
119	52栋	2019-11-27 15:15:02	53	105	瓦工类	门口墙面脱落	6336197	墙面清理, 批灰两遍, 涂料两遍3.6*1.1+0.8*0.1*2+0.85*0.1-0.85*0.8	2020-05-07 10:25:36	[完成-通 过]
120	52栋	2019-11-27 15:16:05	53	110	瓦工类	门口对面墙面脱皮	6336197	墙面清理, 铲除, 批灰两遍, 涂料两遍, 1.5*1.1。	2020-04-28 08:39:21	[完成-通 过]
121	52栋	2019-11-27 15:17:34	52	210	瓦工类	气窗下墙面脱皮	6336197	修补气窗人工0.8工(含辅材)	2020-04-27 09:48:15	[完成-通 过]
122	52栋	2019-11-27 15:18:52	52	214	瓦工类	门上面墙面脱皮	6336197	墙面清理铲除, 批灰两遍, 涂料两遍, 3.1*1.7。	2019-12-31 18:36:15	[完成-通 过]
123	53栋	2019-11-27 15:31:33	53	保洁房东	瓦工类	保洁房东墙面脱皮	6336124	墙面清理, 铲除, 批灰两遍, 刷涂料两遍:1.5*1.13.	2019-12-26 11:04:00	[完成-通 过]
124	53栋	2019-11-27 15:32:37	53	301	瓦工类	气窗下面墙面脱皮	6336124	墙面清理, 铲除, 批灰两遍, 刷涂料两遍:1.1*0.9.打扫卫生	2020-04-27 09:52:01	[完成-通 过]
125	吴玉莲	2019-11-28 09:54:44	2-B座	3F	瓦工类	外走道柱子踢脚线掉	6336533	修补圆柱踢脚线人工0.8工	2020-05-07 09:28:46	[完成-通 过]
126	53栋	2019-11-28 10:29:03	53	528	瓦工类	进门墙顶脱皮	6336124	寒假做	2020-04-27 09:51:55	[完成-通 过]
127	王振宇	2019-11-28 10:38:11	8	2楼西卫生 间男厕	瓦工类	天花板缺失两块	15195030720	拆换铝板0.6*0.6*2块	2019-12-30 15:13:19	[完成-通 过]
128	时晓燕	2019-11-28 12:01:19	9	3楼西北接 口处	瓦工类	一块地砖破裂	86336047	凿贴地砖0.6*0.6*3块	2020-01-07 15:18:16	[完成-通 过]
129	时晓燕	2019-11-28 12:02:26	9	顶楼	瓦工类	南顶, 北顶移门坏, 不好推	86336047	拆装铝合金门4扇, 更换滑轮8只。	2019-12-25 10:35:47	[完成-通 过]
130	52栋	2019-11-28 14:39:02	52	521	瓦工类	进门墙面墙顶脱皮	6336197	墙面清理, 铲除, 批灰两遍, 涂料两遍: (1) 0.85*2.96-0.85*2.35, (2) 2.2*2.96*2-0.6*1.92 (除门边尺寸), (3) 2.2*0.85.打扫卫生	2019-12-31 18:36:06	[完成-通 过]
131	52栋	2019-11-28 14:44:06	52	504	瓦工类	墙顶脱皮	6336197	寒假做	2020-04-27 09:48:08	[完成-通 过]
132	盛珂	2019-11-28 16:44:13	4-A座	3F	瓦工类	拖把池及男厕地漏堵	13861152922	1查堵人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.疏通管道人工2.5工, 打扫卫生人工0.5工	2019-12-24 16:09:29	[完成-通 过]
133	53栋	2019-11-28 19:27:01	53	413	瓦工类	水箱底部破损。	6336124	更换蹲坑水箱1只	2019-12-26 11:04:09	[完成-通 过]
134	吴玉莲	2019-11-29 07:39:46	2-C座	1F	瓦工类	大门口的雨棚清洗【补】	6336533	.雨棚清洗: 长15m; 宽6m。2.地面冲洗人工0.8工	2019-12-10 15:39:34	[完成-通 过]

135	36-37栋	2019-11-29 09:40:10	36	3楼	瓦工类	301.302.303.304.305.306.307. 308.309.310.311.312.313.314. 315.316.317.318.319.320.321. 322.323.324.325.327.共26间台 盆下支架锈烂需更换【已修好 】	6336135	拆装台盆支架26组：每组拆装台上盆2套，（龙头2只，金属软管2根，下水2套），台盆花岗岩面板2.175*0.52，侧板2.175*0.15块，拆换50金属软管1根，更换侧板2.175*0.15*1块，5#国标角铁4m，4#国标角铁3.75m，清理学生用品，归位，凿砌砖墩。	2019-12-08 07:58:59	[完成-通过]
136	王振宇	2019-11-29 10:06:07	8	8512	瓦工类	门口瓷砖脱落一块	15195030720	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-12-31 10:01:08	[完成-通过]
137	杨林菊	2019-11-29 11:42:52	1	图文楼北 广场	瓦工类	北广场的花坛有两处地方砖松动，需维修	86336193	凿贴花岗岩0.6*0.1*0.1*4块，砂浆护边1.8m	2019-12-09 12:57:40	[完成-通过]
138	36-37栋	2019-11-29 17:23:03	36	403	瓦工类	台盆更换横档一条【已修好】	6336135	已经记录在换支架里面。	2019-12-10 20:10:23	[完成-通过]
139	54栋	2019-11-29 19:20:58	54	537	瓦工类	北面日光灯处漏水	6336194	要等搬完房间再做	2019-12-31 14:15:59	[完成-通过]
140	浦丽杰	2019-11-30 08:59:46	52	605	瓦工类	马桶水箱下接口处漏水	13401316716	拆换50金属软管一根。	2019-12-25 08:28:56	[完成-通过]
	施工单位： 杜满			物业中心： 张永	饮服中心：	张永	公寓中心：丁克彦 2020.1.20	水电保障中心：张永利		