

2019年度10月日常维修

序号	报修人	报修日期	楼座	维修地点	维修分类	维修内容	联系电话	维修说明	验收日期	验收结果
1	51、55栋	2019-10-01	51	115	瓦工类	台盆下面大里石档板掉	6336196	拆换中国黑花岗岩2.15*0.2*1块，打扫卫生	2019-10-21	[完成-通过]
2	33-34栋	2019-10-06 12:46:34	34	214.215.21 6.217.218	瓦工类	台盆架烂，需更换	6336117	换台盆支架5组，明细：拆、装、台盆每组2套，台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套，国标50*50镀锌角铁2m，40*40镀锌角铁3.7m，50金属软管7根，（凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5），制作、安装，打扫卫生	2019-10-08 13:37:12	[完成-通过]
3	33-34栋	2019-10-06 12:47:38	34	219.220.22 1.222.223	瓦工类	台盆架烂，需更换	6336117	换台盆支架5组，明细：拆、装、台盆每组2套，台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套，国标50*50镀锌角铁2m，40*40镀锌角铁3.7m，50金属软管8根，换三角阀1只，（凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5），制作、安装，打扫卫生	2019-10-08 13:37:25	[完成-通过]
4	33-34栋	2019-10-06 12:51:25	34	118.116.11 5.114.113	瓦工类	台盆架烂，需更换	6336117	换台盆支架5组，明细：拆、装、台盆每组2套，台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套，国标50*50镀锌角铁2m，40*40镀锌角铁3.7m，50金属软管5根，（凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5），制作、安装，打扫卫生	2019-10-10 10:50:33	[完成-通过]
5	38-39栋	2019-10-07	38	38-39	瓦工类	门禁大门吸不上（急修）	66336136	修不锈钢大门，门吸、地弹簧、拉手、人工1.5工，（含辅材）	2019-10-08	[完成-通过]
6	钱逸	2019-10-07	35	216	瓦工类	4块踢脚线脱落	钱逸 62587	凿贴踢脚线0.6*0.15*4块，打扫卫生	2019-10-30	[完成-通过]
7	54栋	2019-10-07	54	108	瓦工类	蹲坑破	6336194	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块，2.凿砖混0.6*0.4*0.2，人工1.5工，3.拆换蹲坑1只，4.拆换冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.6*0.4*0.2,5.搬运垃圾及材料人工1工，6打扫卫生，垃圾外运。	2019-10-21	[完成-通过]
8	秦琴	2019-10-07	5	103物业办公室边	瓦工类	大通道上3楼阳台墙面要掉请处理	6336145	铲除外墙粉刷层人工0.8工，垃圾清理外运	2020-04-27	[完成-通过]
9	时晓燕	2019-10-07	9	1楼院内边上	瓦工类	花岗岩破裂	86336047	凿贴红色花岗岩0.2*0.6*11块，水泥砂浆做防护	2019-11-04	[完成-通过]
10	浦丽杰	2019-10-08	51	322	瓦工类	卫生间天花板漏水	134013167	重复，修了422	2019-10-24	[完成-通过]
11	浦丽杰	2019-10-08	53	520	瓦工类	阳台门脱开难关	134013167	修理阳台门人工0.6工，（含辅材）	2019-10-21	[完成-通过]
12	秦琴	2019-10-08	5	103	瓦工类	南外墙开裂	6336145	修理外墙裂缝人工1.3工。	2020-05-08	[完成-通过]
13	浦丽杰	2019-10-08	50	123	瓦工类	走廊天花板漏水	134013167 16	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3、进入顶内拆装闸阀，修理工人1.5工（含材料）	2019-10-21	[完成-通过]
14	浦丽杰	2019-10-08	54	611，613	瓦工类	走廊灯杆坏需更换	134013167	拆换灯杆2只，（含辅材）	2019-11-11	[完成-通过]
15	姚建中	2019-10-08	33	124	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏人工0.5工，2.拆换天花板人工0.5工，3.凿清套管一周，人工0.8工，4.做堵漏王防水人工0.5工，（含辅材）5.打扫卫生，清理垃圾	2019-10-28	[完成-通过]
16	盛珂	2019-10-08	8	8A104	瓦工类	玻璃门破	151950307	（8A104南幕墙弧形玻璃）1.量尺寸人工0.3工，2.拆玻璃人工0.5工，3.做模型，4.弧形爪件钢化玻璃（12mm）2.07*1.47，5.开孔4个，6.车边，7.玻璃运输，搬运，8.垃圾清理	2019-10-29	[完成-通过]
17	33-34栋	2019-10-08 13:32:29	34	101 102 103 104 105	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	换台盆支架5组，明细：拆、装、台盆每组2套，台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套，国标50*50镀锌角铁2m，40*40镀锌角铁3.7m，50金属软管4根，（凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5），制作、安装，打扫卫生	2019-10-10 10:50:42	[完成-通过]
18	33-34栋	2019-10-08 13:33:39	34	106 107 108 110 112	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	换台盆支架5组，明细：拆、装、台盆每组2套，台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套，国标50*50镀锌角铁2m，40*40镀锌角铁3.7m，50金属软管3根，（凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5），制作、安装，打扫卫生	2019-10-10 10:50:50	[完成-通过]
19	李敏敏	2019-10-08	第二食堂二楼	美食城餐厅（补单）	瓦工类	1、9月3日在大厅圆柱处修补一块瓷砖，已修好。	86336127	凿贴地砖0.8*0.8*1块	2019-10-14	[完成-通过]
20	53栋	2019-10-09	53	604	瓦工类	阳台旁贴脚线掉一块	6336124	凿贴踢脚线0.6*0.6*2块	2019-10-22	[完成-通过]
21	浦丽杰	2019-10-09	51	209	瓦工类	桌上插座线断，就二号桌有电，需重新放线	134013167	1.查电源人工0.5工，拆装五孔5只，线槽板3m，用2.5mm2护套线16m，打扫卫生	2019-10-17	[完成-通过]
22	53栋	2019-10-09	53	318	瓦工类	马桶水箱漏水有裂缝	6336124	重复	2019-10-24	[完成-通过]

23	浦丽杰	2019-10-10	53	318	瓦工类	马桶水箱破, 需更换	13401316716	更换蹲坑陶瓷水箱1只	2019-10-21	[完成-通过]
24	浦丽杰	2019-10-10	52	410	瓦工类	马桶下铁管破	13401316716	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.搬运垃圾及材料人工0.5工, 6.垃圾外运	2019-10-24	[完成-通过]
25	时晓燕	2019-10-10	9	503门口	瓦工类	铝塑板没有到位	86336047	换铝塑板人工0.3*0.6, 人工0.5工。	2019-10-24	[完成-通过]
26	50栋	2019-10-10	50	127	瓦工类	卫生间墙面磁砖破一块	6336195	凿贴墙砖0.2*0.3*1块	2019-10-23	[完成-通过]
27	36-37栋	2019-10-10	36	211	瓦工类	淋浴喷头上方天花板漏水【急】	6336135	1、查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.拆马桶人工0.5工, 4.凿贴地砖0.3*0.3*4块, 5.凿马桶下水管人工0.8工, 6.拆修110下水管人工1.5工, (含材料) 7.装马桶打胶人工0.5工 (含材料) 8.打扫卫生, 垃圾外运	2019-10-17	[完成-通过]
28	秦琴	2019-10-11	5	2楼东	瓦工类	男厕第一位小便池破 (已换)	6336145	1.拆换落地小便池一套	2019-10-14	[完成-通过]
29	50栋	2019-10-11	50	405	瓦工类	蹲坑瓷砖破一块	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-10-30	[完成-通过]
30	王振宇	2019-10-11	8	1楼大厅	瓦工类	瓷砖破损3块	15195030720	1.凿贴地砖800*80*8块, 2.凿贴花岗岩800*250*8块, 3.伸缩缝打胶6m (宽20mm、深50mm)	2019-11-15	[完成-通过]
31	33-34栋	2019-10-11	34	3楼管道井对面	瓦工类	3楼管道井对面墙砖掉一块	6336117	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-10-25	[完成-通过]
32	杨林菊	2019-10-11	1	图文楼六楼	瓦工类	六楼北面平台空调下水管垃圾清理	86336193	移空调外机, 清理垃圾人工2工, 垃圾外运	2019-11-04	[完成-通过]
33	杨林菊	2019-10-11	1	图文楼广场	瓦工类	南广场黑花岗岩地砖破损, 需维修	86336193	凿贴中国黑花岗岩0.6*0.2*15块。	2019-10-24	[完成-通过]
34	姜廷开	2019-10-11	2A座	一楼配电间	瓦工类	配电间电缆沟无盖板, 请基建安排处理 (已维修好补报)	86336086	电缆沟配花紋盖板5mm: 0.00*0.9, 0.70*0.5, 0.70*0.23, 刷防锈漆	2019-10-23	[完成-通过]
35	姜廷开	2019-10-11	5	一楼配电间	瓦工类	5#楼一楼配电间电缆沟无盖板, 请基建安排处理 (已维修)	86336086	电缆沟配花紋盖板厚5mm: 0.35*2; 12.5*0.35; 2.1*0.35; 3.85*0.35, 刷防锈漆	2019-10-23	[完成-通过]
36	51、55栋	2019-10-11	51	大门口	瓦工类	大理石掉一块	6336196	凿贴花岗岩0.36*0.37*1块,	2019-10-31	[完成-通过]
37	53栋	2019-10-14	53	206	瓦工类	马桶旁边地砖缺一角	6336124	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-07	[完成-通过]
38	53栋	2019-10-14	53	211	瓦工类	进门墙壁脱皮严重	6336124	墙面清理, 批灰两遍, 刷涂料两遍: (3.13*2.9*2+2.9*1.1)-1.9*0.85-1.8*0.75; 门边: (1.9*2+0.85)*0.1*2。打扫卫生	2019-11-07	[完成-通过]
39	王振宇	2019-10-14	8	8号楼外围南楼梯	瓦工类	楼梯墙面破损裂缝	151950307	已报告后勤处, 暂时不修	2019-11-19	[完成-通过]
40	王振宇	2019-10-14 10:17:14	8	主广场	瓦工类	地砖大面积破损	15195030720	1.凿贴广场砖100*100*197 (旧砖), 新砖70块, 打扫卫生, 清理垃圾, 2.凿贴花岗岩0.6*0.4*13块 (新), 0.6*0.6*32块 (新), 0.6*0.6*47块 (旧), 0.6*0.15*17块 (旧), 0.6*0.2*15 (红色新), 中国黑0.6*0.2*9块, (新) 0.6*0.2*7块 (旧), 0.6*0.1*12块 (新), 旧花岗岩加反面清理 打扫卫生	2019-12-12 10:10:12	[完成-通过]
41	52栋	2019-10-14	52	205	瓦工类	卫生间门旁贴脚线缺二大块半	6336197	凿贴踢脚线0.6*0.15*1.5m	2019-11-08	[完成-通过]
42	52栋	2019-10-14	53	205	瓦工类	马桶旁地砖缺角	6336197	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-08	[完成-通过]
43	54栋	2019-10-14	54	526	瓦工类	卫生间顶上漏水	6336194	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*5块, 4.拆装地漏降低一只人工0.5, 5.做堵漏王防水, 做保护层人工0.8工, (含材料) 6.打扫卫生, 外运	2019-11-04	[完成-通过]
44	文博	2019-10-14 15:53:58	体育馆	体育馆东侧	瓦工类	体育馆东南侧3个地下消防管道锈蚀严重, 存在漏水现象, 建议尽快处理, 目前暂时关闭体育馆漏水处的阀门。	15151951595	查看, 开、盖井盖10座, 人工各0.3工, 拆换75蝶阀8只, 75闸阀2只, 清理井内垃圾10座。	2020-05-08 14:38:07	[完成-通过]
45	姚建中	2019-10-15	36	204	瓦工类	水箱铁管破	6336135	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根密封圈1只, 4.清理垃圾, 外运	2019-11-11	[完成-通过]
46	浦丽杰	2019-10-15	55	401	瓦工类	马桶冲水底部渗水	13401316716	1.查漏人工0.5工, 2.拆装马桶一只, 3.原洞口偏离, 凿地砖, 做堵漏王防水, 人工1工, (含材料), 4.打扫卫生, 清理。	2019-11-13	[完成-通过]
47	杨林菊	2019-10-15	1	图文楼广场	瓦工类	东北角房屋边上的砖脱落, 需维修	86336193	凿贴花岗岩2处, 0.6*0.1*3块, 0.6*0.1圆弧花岗岩2块,	2019-11-04	[完成-通过]

48	54栋	2019-10-15	54	1楼	瓦工类	1楼天花板加固	6336194	天花板加固人工1.5工，（含辅材）	2019-11-10	[完成-通过]
49	吴玉莲	2019-10-15 10:07:44	2-C座	1F-5F	瓦工类	卫生间台盆支架需更新【补】	6336533	换台盆支架共10组，西边5组明细：拆、装、台盆每组3套，台盆面板2.5*0.64、站板2.5*0.15+0.64*0.15*2、挡板2.5*0.06水龙头二只、台盆下水两套，国标40*40镀锌角铁16.9m，制作、安装，打扫卫生 北边五组明细：拆、装、台盆每组3套，台盆面板2.69*0.64、站板2.69*0.15+0.64*0.	2019-10-17 10:03:35	[完成-通过]
50	吴玉莲	2019-10-15 10:07:55	2-B座	1F-5F	瓦工类	卫生间台盆支架需更新【补】	6336533	换台盆支架共10组，西边5组明细：拆、装、台盆每组3套，台盆面板2.5*0.64、站板2.5*0.15+0.64*0.15*2、挡板2.5*0.06水龙头二只、台盆下水两套，国标40*40镀锌角铁16.9m，制作、安装，打扫卫生 北边五组明细：拆、装、台盆每组3套，台盆面板2.69*0.64、站板2.69*0.15+0.64*0.	2019-10-17 10:03:29	[完成-通过]
51	吴玉莲	2019-10-15 10:08:08	2-A座	1F-5F	瓦工类	卫生间台盆支架需更新【补】	6336533	换台盆支架共10组，西边5组明细：拆、装、台盆每组3套，台盆面板2.5*0.64、站板2.5*0.15+0.64*0.15*2、挡板2.5*0.06水龙头二只、台盆下水两套，国标40*40镀锌角铁16.9m，制作、安装，打扫卫生 北边五组明细：拆、装、台盆每组3套，台盆面板2.69*0.64、站板2.69*0.15+0.64*0.	2019-10-17 10:03:21	[完成-通过]
52	吴玉莲	2019-10-15	2-A座	1F	瓦工类	门口的铝塑板脱开，急	6336533	拆修铝塑板人工0.5工	2019-11-18	[完成-通过]
53	杨林菊	2019-10-15	1	图文楼二楼	瓦工类	二楼电梯门口有块天花板脱落，需维修	86336193	拆修铝塑板人工0.5工，（含材料）	2019-11-13	[完成-通过]
54	杨林菊	2019-10-15	7	行政楼	瓦工类	1至5楼卫生间台盆支架生锈，需维修	86336193	拆装台盆5组，每组拆装明细：花岗岩2.3*0.61+4.5*0.2+2.3*0.12；4#角铁14.8m，台盆3套，打扫卫生	2020-04-24	[完成-通过]
55	杨林菊	2019-10-15	1	图文楼	瓦工类	2至7楼东，西卫生间台盆支架生锈，需维修	86336193	角铁还好，不用修	2020-04-27	[完成-通过]
56	36-37栋	2019-10-15	37	208	瓦工类	水箱下铁管底部漏水	6336135	1.查漏人工0.5工，2.拆换冲洗管1根，密封圈1只，3.凿贴地砖0.3*0.3*1块。	2019-11-07	[完成-通过]
57	时晓燕	2019-10-15 12:32:13	9	1-5楼卫生间	瓦工类	台盆支架坏	86336047	西南、北，1-5层男女卫生间换台盆支架20组，明细：拆、装、台盆每组2套，（含龙头、下水）台盆面板2.29*0.58，站板0.18*2.29、挡板2.29*0.13+0.58*0.13*2，40*40镀锌角铁13.08m，东1-5层男女卫生间换台盆支架10组，明细：拆、装、台盆每组2套，（含龙头、下水）台盆面板1.5*0	2019-10-30 10:10:16	[完成-通过]
58	54栋	2019-10-15	54	1F	瓦工类	1楼西边保洁房门需油漆	6336194	1.基层铲除，批灰，刷油漆，2.03*0.8*2，门套（2.05*2+0.8）*0.15；2.管道井门1.5*0.6*2；打扫卫生	2019-12-23	[完成-通过]
59	王振宇	2019-10-15	8	8219	瓦工类	天花板漏水	151950307	1.查漏人工0.5工，2.拆换天花板0.6*0.6*3块，3.空调外机处漏水，盖板周边水泥砂浆维护人工0.8工（含材料）4.拆移盖板、打胶人工0.8工（含材料）5.打扫卫生。	2019-11-06	[完成-通过]
60	王婧玮	2019-10-15	4-C座	227办公室	瓦工类	地砖起翘一块，	86336534	工作人员说不修了	2019-11-18	[完成-通过]
61	浦丽杰	2019-10-15	52	207	瓦工类	马桶进水管堵	134013167	1.查堵人工0.5工，2.拆装水箱角阀，软管一套，3拆换32闸阀一套。	2019-11-07	[完成-通过]
62	38-39栋	2019-10-15	38	2楼西保洁房	瓦工类	保洁房台盆裂	66336136	拆换拖把池一套	2019-11-17	[完成-通过]
63	姚建中	2019-10-16	1	图文楼五楼	瓦工类	西卫女厕第三个蹲坑大便阀下面水管破	86336193	1.凿贴地砖0.3*0.3*2块，2.凿砖混0.3*0.0.2，人工0.8工，3.拆换不锈钢冲洗管1根，密封圈1只	2019-11-18	[完成-通过]
64	王婧玮	2019-10-16	4-A座	卫生间	瓦工类	三层，四层，五层卫生间台盆安装支架	86336534	3-5层换台盆支架3组，明细：拆、装、台盆每组4套，（含龙头、下水）304不锈钢支撑2根（32mm）台盆面板3.48*0.58，站板3.48*0.22+0.58*0.22*2、挡板3.48*0.12，40*40镀锌角铁20.9m，制作、安装，打扫卫生	2019-10-29	[完成-通过]
65	王婧玮	2019-10-16	4-B座	卫生间	瓦工类	二层，三层，四层，五层安装台盆支架	86336534	2-5层换台盆支架4组，明细：拆、装、台盆每组4套，（含龙头、下水），304不锈钢支撑2根（32mm）台盆面板3.48*0.58，站板3.48*0.22+0.58*0.22*2、挡板3.48*0.12，40*40镀锌角铁20.9m，制作、安装，打扫卫生	2019-10-29	[完成-通过]
66	王婧玮	2019-10-16	4-C座	卫生间	瓦工类	二层，三层卫生间台盆安装支架	86336534	2-3层换台盆支架2组，明细：拆、装、台盆每组4套，（含龙头、下水），304不锈钢支撑2根（32mm）台盆面板3.48*0.58，站板3.48*0.22+0.58*0.22*2、挡板3.48*0.12，40*40镀锌角铁20.9m，制作、安装，打扫卫生	2019-10-29	[完成-通过]
67	王振宇	2019-10-16 09:52:48	8	1-5层卫生间	瓦工类	台盆支架更换（已更换补报）	151950307 20	西边男女卫生间1-5层换台盆支架10组，明细：拆、装、台盆每组2套，台盆面板2.06*0.6、站板2.06*0.12、挡板2.06*0.08+0.6*0.08*2，水龙头二只、台盆下水两套，40*40镀锌角铁12.54m；电梯对面男女卫生间1-5层换台盆支架10组，明细：拆、装、台盆每组2套，台盆面板1.45*0.58、站	2019-10-30 09:40:19	[完成-通过]
68	王振宇	2019-10-16	8	1楼南卫生间	瓦工类	男女卫生间台盆支架更换	151950307	拆装台盆2组，每组拆装明细：花岗岩2.06*0.6+2.06+0.2+3.18*0.1，4#角铁14m，台盆3套，打扫卫生	2020-04-27	[完成-通过]
69	36-37栋	2019-10-16	36	走廊【西】	瓦工类	墙上方一块需粉刷【加急】	6336135	全做，已重新补报	2020-01-06	[完成-通过]
70	36-37栋	2019-10-16	36	走廊东	瓦工类	墙边脱皮需粉刷【加急】	6336135	全做，已重新补报	2020-01-06	[完成-通过]
71	丁克琴	2019-10-16	35	一楼公寓中心	瓦工类	少踢角线一块	60929	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-11-06	[完成-通过]

72	54栋	2019-10-16 15:13:32	54	1F	瓦工类	大厅顶上,下水管漏水已修,但墙面有水印,因大门口较难看需粉刷,两边墙上.	6336194	基层清理,局部铲除,批灰两遍,涂料两遍,顶4.4*3.3+3.4*2.25; 墙7.8*1.8*2+1.07*3.3*1.8+梁(0.25*3+0.45)*2.25-1.35*0.8,打扫卫生。	2019-12-23 17:54:25	[完成-通过]
73	王婧玮	2019-10-17	4-A座	A到B五楼走廊	瓦工类	外走廊地砖空鼓	86336534	凿贴地砖0.6*0.6*4块, 0.2*0.6*2块, 0.6*0.12*2块, 0.6*0.27*1块	2019-11-05	[完成-通过]
74	52栋	2019-10-17	52	510	瓦工类	阳台贴脚线掉	6336197	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-10-27	[完成-通过]
75	33-34栋	2019-10-17	33	101	瓦工类	进门踢脚线掉	6336117	凿贴踢脚线0.16*0.15*1块	2019-10-25	[完成-通过]
76	33-34栋	2019-10-17	34	319对面	瓦工类	走廊踢脚线掉	6336117	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-10-25	[完成-通过]
77	时晓燕	2019-10-17	9	503	瓦工类	走廊上面检修口, 安装铝塑板	86336047	拆装铝塑板人工0.5工(含辅材)	2019-10-30	[完成-通过]
78	吴玉莲	2019-10-18	2-C座	3F	瓦工类	301教室门口3块踢脚线掉	6336533	凿贴踢脚线0.6*0.15*3块	2019-10-24	[完成-通过]
79	吴玉莲	2019-10-18	2-C座	503	瓦工类	教室门背面裂开	6336533	1.拆、装、原板拆除、换5mm夹板(莫干山), 油漆门尺寸, 2.05*0.72*2, 打扫卫生	2019-12-23	[完成-通过]
80	吴玉莲	2019-10-18	2-A座	502	瓦工类	教室门板破损	6336533	1.拆、装、原板拆除、换5mm夹板(莫干山), 油漆门尺寸, 2.05*1.44*2, 门框(2.7*2+1.44)*0.3, 打扫卫生	2019-12-23	[完成-通过]
81	姚建中	2019-10-18	36	104	瓦工类	2号床上方天花板漏水急修	6336135	1.查漏人工0.5工, 2.拆装床、柜, 人工1.5工, 3.凿贴地砖0.6*0.6*2块, 3.凿清洗结面层人工0.6工, 4.做堵漏王防水人工0.8工, (含辅材) 5.垃圾搬运归堆, 外运	2019-10-30	[完成-通过]
82	盛珂	2019-10-18	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	二楼东大门, 玻璃门上方铁片部分与玻璃脱开需固定	86336127	1.拆除铝合金玻璃门一扇, 2.修理人工0.5工, (含辅材)	2019-11-18	[完成-通过]
83	浦丽杰	2019-10-21	55	601	瓦工类	淋浴房钢化玻璃碎, 需订做	13401316716	1.量尺寸人工0.5工, 2.拆玻璃1.97*1.178, 3.玻璃搬运到六楼人工1.1工, 4.安装玻璃1.97*1.178, 厚8mm磨砂钢化, 5.垃圾清理、搬运下楼、归堆, 6.垃圾外运	2019-11-13	[完成-通过]
84	54栋	2019-10-21	54	109	瓦工类	马桶落水管锈破	6336194	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工0.8工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1个, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.垃圾清理、归堆, 外运。	2019-11-12	[完成-通过]
85	盛珂	2019-10-21	8	地下室	瓦工类	车库第32位, 旁开关暗盒损坏	151950307	修理开关暗盒, 人工0.5工	2019-11-18	[完成-通过]
86	姚建中	2019-10-21	33	304	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿清套管一周, 包防水胶带人工0.8工(含材料), 4.做堵漏王防水人工0.5工, (含材料), 5.清理垃圾, 打扫卫生人工0.5工。	2019-11-11	[完成-通过]
87	30	2019-10-21	30	B栋电梯	瓦工类	电梯地砖破裂	6335207	修理电梯内花岗岩人工0.8工	2020-05-02	[完成-通过]
88	时晓燕	2019-10-21	9	103学生服务中心	瓦工类	走廊上面铝塑板3块翘起来	86336047	拆修铝塑板0.6*0.6*3块	2019-11-13	[完成-通过]
89	李敏敏	2019-10-21 14:32:00	第一食堂一楼	学缘餐厅	瓦工类	1、东边玻璃大门外上方天花板脱落1块。 2、自助餐台靠墙角一排大理石剥落2块。 3、面条备餐间(打菜间)上方检修孔未封闭。	86336127	1.拆装铝塑板(0.1*2+0.2)*4, (多层板打底) 2.凿贴中国黑花岗岩0.6*0.15*3块, 换检修口面板1块	2019-12-13 12:35:01	[完成-通过]
90	53栋	2019-10-21	53	113	瓦工类	卫生间门口踢脚线脱开2块瓷砖	6336124	凿贴踢脚线0.6*0.15*2块	2019-10-29	[完成-通过]
91	53栋	2019-10-21	53	125.126	瓦工类	进门处墙面脱皮严重	6336124	墙面清理, 批灰两遍, 刷涂料两遍: (125) 墙(3.13*2.9*2+2.9*1.1)-1.9*0.85-1.8*0.75; 门边: (1.9*2+0.85)*0.1*2. 126平方同125, 打扫卫生	2019-11-07	[完成-通过]
92	36-37栋	2019-10-22	36	西楼梯下	瓦工类	西楼梯下墙面有洞	6336135	1.修补洞口人工0.5工, 2.凿贴花岗岩踢脚线0.6*0.15*2块。	2019-10-29	[完成-通过]
93	53栋	2019-10-22	53	520	瓦工类	阳台门旁缺一块踢脚线瓷砖。	6336124	凿贴踢脚线0.6*0.12*1块	2019-10-29	[完成-通过]
94	51、55栋	2019-10-22	51	303	瓦工类	卫生间镜子后面8块瓷砖拱起来	6336196	1.拆装镜子人工0.8工(含辅材) 2.凿贴墙砖0.3*0.2*10块, 打扫卫生	2019-11-01	[完成-通过]
95	53栋	2019-10-22	53	524	瓦工类	进门墙面脱皮严重。	6336124	墙面清理, 批灰两遍, 刷涂料两遍: 墙面3.13*1.7*2. 打扫卫生	2019-11-07	[完成-通过]

96	38-39栋	2019-10-22	38	519	瓦工类	519门口踢脚线瓷砖脱落	6336136	凿贴踢脚线0.6*0.12*1块	2019-10-29	[完成-通过]
97	54栋	2019-10-22	54	131	瓦工类	里台盆裂缝	6336194	修台盆裂缝, 人工0.5工, (含材料)	2019-11-12	[完成-通过]
98	姚建中	2019-10-22	35	412	瓦工类	坐便器经常堵塞, 请拆开重新安装	6336123	1.拆马桶人工0.8工, 2.疏通管道人工1工, 3.装马桶人工0.5工。	2019-10-30	[完成-通过]
99	姚建中	2019-10-22	33	28	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*2块, 4.凿清套管一周, 包防水胶带人工0.8工(含材料), 5.做堵漏王防水人工0.5工, (含材料), 6.清理垃圾, 打扫卫生人工0.5工。	2019-11-11	[完成-通过]
100	姚建中	2019-10-22	31	409	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336112	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*5块, 4.凿清结面层人工0.8工, 5.做堵漏王防水人工1.2工, (含材料) 6.垃圾搬运归堆人工0.8工, 7.外运	2019-10-30	[完成-通过]
101	姚建中	2019-10-22	34	417	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*2块, 4.凿清套管一周, 包防水胶带人工0.8工(含材料), 5.做堵漏王防水人工0.5工, (含材料), 6.清理垃圾, 打扫卫生人工0.5工。	2019-11-11	[完成-通过]
102	秦琴	2019-10-23	5	4楼东走道	瓦工类	北大平台地砖掉	6336145	凿贴地砖0.6*0.6*1块	2019-10-30	[完成-通过]
103	52栋	2019-10-23	53	203	瓦工类	进门墙脱皮严重	6336197	墙面清理, 批灰两遍, 刷涂料两遍: (3.13*2.9*2+2.9*1.1)-1.9*0.85-1.8*0.75; 门边: (1.9*2+0.85)*0.1*2。打扫卫生	2019-11-08	[完成-通过]
104	杨林菊	2019-10-23	1	图文楼广场	瓦工类	往9号楼去的台阶松动, 需维修	86336193	凿贴台阶花岗岩0.6*0.42*6块, 0.6*0.12*11块, 打扫卫生	2019-10-30	[完成-通过]
105	时晓燕	2019-10-23	9	314卫生间	瓦工类	天花板要掉	86336047	修理天花板人工0.3工	2019-10-30	[完成-通过]
106	30	2019-10-23	30	B栋6F楼顶	瓦工类	楼顶门槛的水泥脱落	6335207	已修	2019-11-18	[完成-通过]
107	30	2019-10-23	30	B100	瓦工类	空调的落水管堵塞	6335207	修不了	2020-05-02	[完成-通过]
108	姜廷开	2019-10-23 17:19:28	第二食堂一楼	西门	瓦工类	二号食堂 西门雨水井垃圾太多, 水位高, 需要清理及整改, 请基建安排, 谢谢!	86336086	清理井内垃圾人工2工, 垃圾清理外运	2020-04-27 10:31:43	[完成-通过]
109	王婧玮	2019-10-24	4-A座	401教室	瓦工类	教室天花板有另两个洞更换两块天花板	86336534	1.拆换矿棉板0.6*0.6*2块, 2.拆装喇叭人工0.5工(含辅材)	2019-11-18	[完成-通过]
110	31-32栋	2019-10-24	32	320	瓦工类	衣柜旁铁脚板掉一块	6336112	凿贴踢脚线0.6*0.15*2块	2019-11-16	[完成-通过]
111	王婧玮	2019-10-24	4-C座	317实验室	瓦工类	实验室墙面渗水	86336534	工作人员说放假修	2019-11-18	[完成-通过]
112	54栋	2019-10-24	54	522	瓦工类	卫生间镜子后瓷砖鼓起	6336194	1.拆装镜子, 2.凿贴墙砖0.2*0.3*23块,	2019-11-10	[完成-通过]
113	54栋	2019-10-24	54	615	瓦工类	卫生间气窗边少瓷砖	6336194	凿贴墙砖0.2*0.3*2块。	2019-11-10	[完成-通过]
114	50栋	2019-10-25	50	50	瓦工类	50栋东大门北边窨井盖破一个	50	1.凿混凝土路面人工0.8工, 2.拆井盖井圈1套, (直径700) 3.换井盖井圈1套, (直径700), 4.砌砖人工0.5工, (含材料) 5.修补路面混凝土人工0.5工(含材料) 6.垃圾归堆、外运。	2019-11-05	[完成-通过]
115	50栋	2019-10-25	50	329	瓦工类	镜子瓷砖拱起12块(急修)	6336195	拆装镜子人工0.6工, 2.凿贴墙砖0.2*0.3*18块	2019-11-04	[完成-通过]
116	50栋	2019-10-25	50	627	瓦工类	蹲坑瓷砖破一块	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-05	[完成-通过]
117	吴玉莲	2019-10-25	2-A座	501	瓦工类	机房里面的墙面需要修补一下涂料, 急	6336533	墙面修补人工1.2工	2020-05-08	[完成-通过]
118	陈东升	2019-10-25 13:52:48	1	1725	瓦工类	新装空调水管需并入外墙落水管, 空调水管出墙口处的外墙需修复。楼顶的外机需做基础	86336087	1.做混凝土基础0.45*0.25*0.25*2个, 体育馆北边浇好, 搬运到1楼楼顶, 安装, 安装25PVC管7.5m, 涂料堵洞口人工0.3工(含材料)	2020-04-27 15:04:00	[完成-通过]
119	陈东升	2019-10-25	2-A座	楼顶	瓦工类	有两台新装5P空调需做基础	86336087	1.做混凝土基础0.45*0.25*4个, 体育馆北边浇好, 搬运到楼顶,	2020-04-27	[完成-通过]
120	秦琴	2019-10-25	5	顶	瓦工类	机房门关不上需修理	6336145	重新做门	2020-04-27	[完成-通过]
121	杨林菊	2019-10-25	1	图文楼广场	瓦工类	图文楼东边墙角有墙砖破碎	86336193	水泥砂浆灌缝8处, 人工2工(含材料)	2019-12-09	[完成-通过]

122	吴玉莲	2019-10-25	2-B座	6F	瓦工类	机房的一扇门的门板裂开	6336533	1、拆装门一扇，换面板，做油漆2*0.75m。	2020-04-26	[完成-通过]
123	50栋	2019-10-25	50	322	瓦工类	镜子瓷砖拱起八块（急）	6336195	1.拆装镜子人工0.6工，2.凿贴墙砖0.2*0.3*10块	2019-11-04	[完成-通过]
124	姚建中	2019-10-28	37	514	瓦工类	门口墙面渗水严重急修	6336135	重复	2019-11-11	[完成-通过]
125	杨林菊	2019-10-28	1	图文楼七楼	瓦工类	1750门牌拆除后留下的痕迹需刷白	86336193	修理墙面人工0.5工，（含材料）	2019-11-18	[完成-通过]
126	秦琴	2019-10-28	5	顶楼	瓦工类	顶北门坏 需重新做	6336145	1.拆铝合金门220*1.45，2.搬运下楼，短驳（800m），3.做304不锈钢门2.2*1.45。	2020-04-27	[完成-通过]
127	50栋	2019-10-28 10:27:23	50	235	瓦工类	卫生间马桶上方天花板滴水	6336195	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.修335，凿贴地砖0.3*0.3*1块，4.凿砖混0.6*0.4*0.2，人工1.5工，5.拆装蹲坑1只，6.拆换冲洗管1根，密封圈1只，7.做堵漏王防水，砂浆保护层，人工1工，（含材料），8，砌砖混0.6*0.4*0.2,9.垃圾归堆，外运	2019-11-05 13:44:40	[完成-通过]
128	杨林菊	2019-10-28	1	图文楼一楼	瓦工类	大厅东边（招就处旁）墙上有块板子脱落，需维修	86336193	拆装铝塑板人工0.5工（含辅材）	2019-11-06	[完成-通过]
129	吴玉莲	2019-10-28	2-C座	4F	瓦工类	外走道墙面2块踢脚线掉	6336533	凿贴踢脚线0.6*0.15*2块	2019-11-18	[完成-通过]
130	杨林菊	2019-10-28	1	图文楼一楼	瓦工类	1169有扇移门不好移，需维修	86336193	修理玻璃门人工0.8工，（含辅材）	2019-11-18	[完成-通过]
131	盛珂	2019-10-28	1	图文楼三楼	瓦工类	东卫生间天花板变形起翘	86336193	拆装天花板人工0.8工，（含辅材）	2019-11-11	[完成-通过]
132	王婧玮	2019-10-28	4-A座	二层A至B 外走道	瓦工类	两块贴脚线砖掉	86336534	凿贴0.6*0.15*2块	2019-11-05	[完成-通过]
133	王振宇	2019-10-29	8	8518	瓦工类	门口上方检修口缺盖板	151950307	拆换检修口盖板、刷涂料、人工共0.8工，（含材料）	2019-11-06	[完成-通过]
134	王振宇	2019-10-29	8	8203门口	瓦工类	检修口盖板缺失	151950307	拆换检修孔盖板0.5*0.5*1块，	2019-11-06	[完成-通过]
135	王振宇	2019-10-29	8	8102门口	瓦工类	检修口盖板缺失	151950307	换检修口盖板一块	2019-11-19	[完成-通过]
136	李敏敏	2019-10-29 10:06:23	第二食堂一楼	学子味香来餐厅	瓦工类	1、南大门进门靠左侧走道上有一块地砖鼓起来了（砖未破），请修复，谢谢。	86336127	凿贴地砖0.8*0.8*1块，旧砖	2019-11-11 08:40:39	[完成-通过]
137	李敏敏	2019-10-29	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	1、第六操作间天花板漏水严重，请维修，谢谢。	86336127	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.顶内修160VC水管人工1.5工（含辅材）	2019-11-21	[完成-通过]
138	李敏敏	2019-10-29	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	1、东门一处大玻璃门下坠，门无法打开，请帮忙维修，谢谢	86336127	拆装、修理铝合金门人工1.2工（含辅材）	2019-11-21	[完成-通过]
139	36-37栋	2019-10-29	37	514	瓦工类	进门墙渗水	6336135	1.查漏人工0.5工，2.凿除墙面水管人工1工，3.拆换管件人工1工,4.清理垃圾打扫卫生人工0.5工。5.拆装淋浴龙头一套，6.凿贴墙砖0.3*0.2*11块。	2019-11-07	[完成-通过]
140	杨林菊	2019-10-29	1	图文楼五楼	瓦工类	东卫生间天花板起翘，需维修	86336193	拆装天花板人工0.8工，（含材料）	2019-11-06	[完成-通过]
141	王婧玮	2019-10-29	4-A座	西通道门	瓦工类	一块台阶松动	86336534	凿贴台阶花岗岩0.4*0.7*1块，线条0.2*0.7*0.6，打扫卫生	2019-11-18	[完成-通过]
142	50栋	2019-10-29	50	120	瓦工类	120.121 马桶铁管破	6336195	1.凿贴地砖3块，2.凿砖混2处，0.6*0.4*0.2,人工2工，3.拆换冲洗管2根，密封圈两只，4.砌砖混0.6*0.4*0.2,2处，5.垃圾搬运归堆、外运	2019-11-04	[完成-通过]
143	盛珂	2019-10-30	5	1楼北卫	瓦工类	台盆下水总管堵	6336145	1.查堵人工0.5工，2.拆装室外窨井，3.疏通总管，冲洗人工0.8工，4.清理井底淤泥，5.垃圾清理、归堆、外运	2019-11-18	[完成-通过]
144	王婧玮	2019-10-30	4-A座	506-518走廊	瓦工类	外走廊墙面粉刷	63665	墙面清理，批灰两遍，涂料两遍:（18.709+20.019）*3.127-0.641*2.1-1.224*2.546*2-0.65*1.59*2，（附批灰图片）打扫卫生。	2019-11-18	[完成-通过]
145	54栋	2019-10-30	54	120	瓦工类	蹲坑地砖破一块	6336194	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-11-10	[完成-通过]
146	31-32栋	2019-10-30	31	501	瓦工类	门口走廊踢脚线掉一块	6336112	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-11-06	[完成-通过]
147	秦琴	2019-10-30	5	2楼东卫	瓦工类	换第一位小便池（补报）	6336145	拆换立式小便斗1套（高1050mm）。	2019-11-18	[完成-通过]

[illegible]