

2019年9-11月日常维修工作量抽查表

报修人	报修日期	楼座	维修地点	维修分类	维修内容	联系电话	维修人员	维修说明	验收日期	验收结果	抽查情况
10 杨林菊	2019-09-21 07:48:00	1	图文楼五楼	瓦工类	自习室天花板上漏水, 需维修	86336193	江苏城磊建设工程有限公司,	1.查漏人工0.5工, 2.拆换天花板0.8工, (含材料) 3.修空调管漏水人工1.5工, 4.用镀锌板(1.4mm)做防护罩, 5.搬运材料, 清理垃圾, 切割0.5工。	2019-10-07 08:07:35	[完成-通过]	已修
93 杨林菊	2019-10-11 13:59:23	1	图文楼六楼	瓦工类	六楼北面平台空调下水管垃圾清理	86336193	江苏城磊建设工程有限公司,	移空调外机, 清理垃圾人工2工, 垃圾外运	2019-11-04 11:38:06	[完成-通过]	1人2
94 杨林菊	2019-10-11 14:00:23	1	图文楼广场	瓦工类	南广场黑花岗岩地砖破损, 需维修	86336193	江苏城磊建设工程有限公司,	凿贴中国黑花岗岩0.6*0.2*15块。	2019-10-24 09:32:16	[完成-通过]	已修
2 姜廷开	2019-09-04 09:08:19	2-A座	2#楼A-B东西马路	瓦工类	2#A-B东西马路两边雨水井盖坏, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框4套, 2.安装350*500树脂井盖4套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:30:18	[完成-通过]	470x310x4个
5 姜廷开	2019-09-04 10:30:42	31	31#北	瓦工类	31#北有两块井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢, (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框2套, 2.安装1200*500树脂井盖2套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-14 11:09:09	[完成-通过]	1200x500x2个
36 姜廷开	2019-09-04 10:33:42	31	31#北	瓦工类	31#北边有四个雨水井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框4套, 2.安装400*500树脂井盖4套, 3.每套加高120, 砌粉, 4.井盖一周水泥砂浆维护, 5.清理井内垃圾, 6.垃圾外运。	2019-09-14 11:09:03	[完成-通过]	400x500x4个
37 姜廷开	2019-09-04 10:35:39	31	31#北边	瓦工类	31#北边有一个500*500井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	增加砼井盖500*500*1块, 清理井内垃圾, 垃圾外运	2019-09-14 11:08:57	[完成-通过]	500x500 已修
60 姜廷开	2019-09-04 10:59:51	31	31#东南角	瓦工类	31#东南角有2个井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框2套, 2.安装300*400树脂井盖2套, 3.每套切缝1m, 井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:28:55	[完成-通过]	375x270x2
55 姜廷开	2019-09-04 11:12:25	31	31#西侧	瓦工类	31#西侧阀门井坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框1套, 2.安装1000*800树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:28:17	[完成-通过]	1000x800 已修
56 姜廷开	2019-09-04 11:50:08	31	31#西侧	瓦工类	31#西侧阀门井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框1套, 2.安装600*600树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:28:12	[完成-通过]	600x600 已修
72 31-32栋	2019-09-13 07:47:15	31	203.513.6	瓦工类	马桶水箱盖板缺失	6336112	江苏城磊建设工程有限公司,	拆换水箱盖板3个	2019-10-11 19:58:28	[完成-通过]	203已修
73 31-32栋	2019-09-13 07:48:19	31	大厅卫生间	瓦工类	马桶水箱盖板缺失	6336112	江苏城磊建设工程有限公司,	换马桶盖一只	2019-09-26 17:47:36	[完成-通过]	已修
52 姜廷开	2019-09-04 11:04:33	32	洗衣房外边	瓦工类	32#洗衣房外边有5个井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框5套, 2.安装350*500树脂井盖5套, 3.每套割缝凿除1m并盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:28:43	[完成-通过]	38x39 x5个
姜廷开	2019-09-04 11:06:28	32	32#南侧	瓦工类	32#南侧污水井井盖坏, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.拆除原井盖, 2.换铸铁直径700井盖1套, 3.水泥砂浆维护一周, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运	2019-09-12 15:28:31	[完成-通过]	78 已修
姜廷开	2019-09-04 11:09:32	32	32#南侧	瓦工类	32#南侧阀门井井盖坏2个, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.拆除砼井盖两套, 换砼井盖1050*350*2套, 水泥砂浆维护一周, 清理井内垃圾, 外运	2019-09-12 15:28:25	[完成-通过]	已修
69 姚建中	2019-09-10 09:50:55	32	406	瓦工类	卫生间缺一个台盆	6336112	江苏城磊建设工程有限公司,	拆换台盆一只, 拆装龙头, 下水管一套	2019-09-16 16:20:21	[完成-通过]	已修
47 姜廷开	2019-09-04 10:55:02	33	33#东南角	瓦工类	33#东南角有一个盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框1套, 2.安装350*500树脂井盖4套, 3.割缝凿除1m, 并盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:29:08	[完成-通过]	30x40 40x46
48 姜廷开	2019-09-04 10:57:30	33	33#院内	瓦工类	33#院内三个雨水井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框3套, 2.安装300*400树脂井盖3套, 3.每套割缝凿除1M, 并盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:29:02	[完成-通过]	已修 树脂
57 姜廷开	2019-09-04 11:57:13	33	33#西侧	瓦工类	33#西侧阀门井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除井框1套, 2.换800*800树脂井盖1套, 3.井内垃圾清理人工0.5工, 4.外运,	2019-09-12 15:28:06	[完成-通过]	80 10公分
64 姚建中	2019-09-07 08:49:38	33	414	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	314: 1.查漏人工0.5工, 2.拆换天花板人工0.5工, 3.凿清洗套管一周, 人工0.8工, 4.做堵漏王防水, 砂浆保护层, 人工1工, (含材料) 5.清理垃圾, 打扫卫生。	2019-09-16 16:20:43	[完成-通过]	已修

58	姜廷开	2019-09-04 12:00:00	34	34#东落水井	瓦工类	34#东落水井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除井框1套, 2.换450*300树脂井盖1套, 3.割缝, 凿除混凝土1.2m, 4.混凝土修补, 找平, 5.井内垃圾清理人工0.5工, 6.外运,	2019-09-12 15:28:00	[完成-通过]	
63	姚建中	2019-09-07 08:49:03	34	314 405 408	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	314: 1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿清洗套管一周, 人工0.8工, 4.做堵漏王防水, 砂浆保护层, 人工1工, (含材料) 5.清理垃圾, 打扫卫生。405: 1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*4块, 4.凿清洗结面层人工0.8工, 5.做堵漏王防水, 做	2019-09-16 16:20:53	[完成-通过]	313
65	姚建中	2019-09-07 16:29:36	34	209	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	1.查漏人工0.5共, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿清洗套管一周, 包防水胶带人工0.8工 (含材料), 4.做防水人工1工, (含材料) 5.垃圾清理外运	2019-10-08 08:47:35	[完成-通过]	1.2/1.2
82	33-34 栋	2019-09-19 10:46:21	34	401	瓦工类	410.409.407.406.405台盆下铁架子坏	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管4根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-15 20:52:07	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18
83	33-34 栋	2019-09-19 10:47:00	34	401	瓦工类	401.402.403.404台盆下换铁架	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架4组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管3根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-15 20:52:24	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18
84	33-34 栋	2019-09-22 17:00:17	34	311 312 313 314 315	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管4根, 更换站板2.13*0.2*1块, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-25 20:04:21	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18
85	33-34 栋	2019-09-22 17:01:02	34	317 318 319 320 321	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管5根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-25 20:04:12	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18
89	33-34 栋	2019-09-22 17:02:27	34	322 323 201 202 203	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管3根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-08 13:36:50	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18
90	33-34 栋	2019-10-06 12:46:34	34	214.215.2 16.217.21 8	瓦工类	台盆架烂, 需更换	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管7根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-08 13:37:12	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18 3.55*0.115
91	33-34 栋	2019-10-06 12:47:38	34	219.220.2 21.222.22 3	瓦工类	台盆架烂, 需更换	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管8根, 换三角阀1只, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-08 13:37:25	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18 3.55*0.115
92	33-34 栋	2019-10-06 12:51:25	34	118.116.1 15.114.11 3	瓦工类	台盆架烂, 需更换	6336117	江苏城磊建设工程有限公司,	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管5根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-10 10:50:33	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18 3.55*0.115
60	姜廷开	2019-09-04 12:07:16	35	35#北侧	瓦工类	35#北侧井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除井框2套, 2.换1200*500树脂井盖2套, 3.混凝土修补, 找平, 4.井内垃圾清理0.5工, 5.外运,	2019-09-12 15:27:47	[完成-通过]	35*30*2个
62	姜廷开	2019-09-04 15:05:23	35	35#西侧	瓦工类	35#西侧DN100消防阀门坏, 请基建及时安排更换, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	拆换100闸阀1只, 清理井内垃圾人工0.5工	2019-09-14 11:08:23	[完成-通过]	仅能旧镜
67	姚建中	2019-09-10 08:17:44	35	508	瓦工类	卫生间缺一面镜子	6336123	江苏城磊建设工程有限公司,	拆换腰型镜子600*450*1块, 加磨边	2019-09-16 16:20:34	[完成-通过]	仅能旧镜
18	36-37 栋	2019-11-26 08:45:04	36	1楼	瓦工类	101.102.103.104.105.108.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.121.123.台盆下支架锈烂需更换【已修好】	6336135	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装台盆支架18组: 拆装台上盆2套, (龙头2只, 金属软管2根, 下水2套), 台盆花岗岩面板2.175*0.52, 侧板2.175*0.15块, 拆换50金属软管3根, 5#国标角铁4m, 4#国标角铁3.75m, 清理学生用品, 归位, 凿砌砖墩。	2019-11-27 10:55:40	[完成-通过]	面盆: 0.55*0.132 侧板: 2.132*0.18

113号换 110号换 109号换 104号换

2.161

0	36-37栋	2019-11-27 08:53:25	36	2楼	瓦工类	201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.223.共22间宿舍台盆锈烂需更换【已修好】	20130135	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装台盆支架22组: 拆装台上盆2套, (龙头2只, 金属软管2根, 下水2套), 台盆花岗岩面板2.175*0.52, 侧板2.175*0.15块, 拆换50金属软管4根, 5#国标角铁4m, 4#国标角铁3.75m, 清理学生用品, 归位, 凿砌砖墩。	2019-11-30 18:02:10	[完成-通过]	已修
0	36-37栋	2019-11-29 09:40:10	36	3楼	瓦工类	301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.327.共26间台盆下支架锈烂需更换【已修好】	6336135	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装台盆支架26组: 每组拆装台上盆2套, (龙头2只, 金属软管2根, 下水2套), 台盆花岗岩面板2.175*0.52, 侧板2.175*0.15块, 拆换50金属软管1根, 更换侧板2.175*0.15*1块, 5#国标角铁4m, 4#国标角铁3.75m, 清理学生用品, 归位, 凿砌砖墩。	2019-12-08 07:58:59	[完成-通过]	已修
1	姜廷开	2019-09-04 10:45:36	36	36#路边	瓦工类	36#路边一个雨水井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除井框1套, 2.换450*650树脂井盖1套, 3.混凝土修补, 找平, 4.井内垃圾清理0.5工, 5.外运,	2019-09-12 15:29:32	[完成-通过]	620x420.砂浆5cm
0	姚建中	2019-09-10 08:18:31	36	209	瓦工类	卫生间一面镜子破	6336135	江苏城磊建设工程有限公司,	拆换腰型镜子600*450*1块, 加磨边	2019-09-16 16:20:30	[完成-通过]	已换
	姜廷开	2019-09-04 10:48:21	37	37#西边马路	瓦工类	37#西边马路边一个雨水井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除井框1套, 2.换450*650树脂井盖1套, 3.混凝土修补, 找平, 4.井内垃圾清理0.5工, 5.外运,	2019-09-12 15:29:26	[完成-通过]	560x440x30树脂井盖 620x420 砂浆5cm
	姜廷开	2019-09-04 12:02:06	37	37#北侧	瓦工类	37#北侧路边雨水井井盖坏三个, 请基建安排维修, 谢谢!	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除井框4套, 2.换450*400铸铁井盖4套, 3.每套割缝, 凿除混凝土1.4m, 4.混凝土修补, 找平, 5.井内垃圾清理人工各0.5工, 6.外运,	2019-09-12 15:27:54	[完成-通过]	
	姜廷开	2019-09-04 11:02:18	39	39#北路边	瓦工类	39#北路边有2个雨水井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框2套, 2.安装300*400树脂井盖2套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:28:48	[完成-通过]	375x275x2
	姚建中	2019-09-10 10:04:20	39	510	瓦工类	卫生间台盆破需更换	6336136	江苏城磊建设工程有限公司,	重复了	2019-10-08 08:47:27	[完成-通过]	
	王婧玮	2019-10-16 09:34:26	4-A座	卫生间	瓦工类	三层, 四层, 五层卫生间台盆安装支架	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	3-5层换台盆支架3组, 明细: 拆、装、台盆每组4套, (含龙头、下水) 304不锈钢支撑2根 (32mm) 台盆面板3.48*0.58, 站板3.48*0.22+0.58*0.22*2、挡板3.48*0.12, 40*40镀锌角铁20.9m, 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-29 15:46:06	[完成-通过]	长度3.48.宽度38cm 站板(铁)下 高12 下站板20.5cm
15	王婧玮	2019-10-30 10:20:06	4-A座	506-518走廊	瓦工类	外走廊墙面粉刷	63665	江苏城磊建设工程有限公司,	墙面清理, 批灰两遍, 涂料两遍: (18.709+20.019)*3.127-0.641*2.1-1.224*2.546*2-0.65*1.59*2, (附批灰图片) 打扫卫生。	2019-11-18 08:00:08	[完成-通过]	3.133x41.88-2.91x3.133 -2.2x0.64-2.71x1.22-2.71x1.12 -1.6x0.65x2 拆6mm木板补灰
22	王婧玮	2019-09-01 09:53:20	4-A座	二层男厕所	瓦工类	倒数第二个蹲坑水管裂了	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.打扫卫生 垃圾外运	2019-09-12 07:45:38	[完成-通过]	已修
81	王婧玮	2019-09-16 12:32:57	4-A座	西面雨棚	瓦工类	雨棚钢结构除锈出新	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	重复	2019-10-15 07:36:16	[完成-通过]	
13	王婧玮	2019-10-16 09:35:04	4-B座	卫生间	瓦工类	二层, 三层, 四层, 五层安装台盆支架	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	2-5层换台盆支架4组, 明细: 拆、装、台盆每组4套, (含龙头、下水), 304不锈钢支撑2根 (32mm) 台盆面板3.48*0.58, 站板3.48*0.22+0.58*0.22*2、挡板3.48*0.12, 40*40镀锌角铁20.9m, 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-29 15:46:01	[完成-通过]	已修
80	王婧玮	2019-09-16 12:32:38	4-B座	西面雨棚	瓦工类	雨棚钢结构除锈出新	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	重复	2019-10-15 07:36:22	[完成-通过]	
1	王婧玮	2019-09-03 09:30:10	4-C座	412经贸系会议室	瓦工类	会议室一面墙需要拆除黑板, 镜框, 然后需要粉刷.系部要求在9月21,22号2天能够施工完成	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	1.拆黑板、字牌1块、字画2块、钟1块、窗帘4个, 人工1工, 2.墙面批灰, 批灰两遍, 涂料两遍: 东墙: 6.92*3.09; 北墙: 11.54*3.09-[(2.95*1.74+2.95*0.43)*3]; 窗边: (2.95*2+1.74*2)*0.1+ (2.95*2+0.43*2)*0.1南墙: (11.54+0.35*2)*3.09-1.46*2.55*2-2.35*0.85; 门边: (11.54+0.35*2)*3.09-1.46*2.55*2-2.35*0.85	2019-09-17 08:37:32	[完成-通过]	已修 3.204x6.946东墙 3.204x6.946西墙 南11.55x3.204-1.45x2.67x2(门) 北11.55x3.204-2.95x1.74(窗)x3-2.95x0.4x3(窗)
14	王婧玮	2019-10-16 09:35:39	4-C座	卫生间	瓦工类	二层, 三层卫生间台盆安装支架	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	2-3层换台盆支架2组, 明细: 拆、装、台盆每组4套, (含龙头、下水), 304不锈钢支撑2根 (32mm) 台盆面板3.48*0.58, 站板3.48*0.22+0.58*0.22*2、挡板3.48*0.12, 40*40镀锌角铁20.9m, 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-29 15:45:54	[完成-通过]	已修
79	王婧玮	2019-09-16 12:32:09	4-C座	大厅雨棚, 西面雨棚	瓦工类	雨棚钢结构除锈出新	86336534	江苏城磊建设工程有限公司,	雨棚钢结构除锈出新, 竖向: (0.15*2+0.05*2)*6*2; (0.25*2+0.12*3)*6*9; 横向: (0.15*2+0.05*2)*16; (0.25*2+0.15*3)*16; (0.15*2+0.12*3)*16*3; 0.1*5*16; 打扫卫生	2019-10-15 07:36:31	[完成-通过]	已修
4	姜廷开	2019-09-04 09:14:26	5	5#楼院内	瓦工类	5#楼院内一只井盖坏, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框1套, 2.安装350*500树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:30:06	[完成-通过]	320x470

20.17 x (2.13 x 2 + 0.83 x 2) x 2

南翠	2019-09-27 15:50:36	5	217	瓦工类	217房右边墙需粉刷	6336145	江苏城磊建设工程有限公司,	墙面清理、批灰两遍、刷涂料两遍: (7.73+1.35+0.36)*2.93-2.6*0.95*2-2.05*0.95。加门窗边: (2.6*2+0.95)*0.18*2+ (2.05*2+0.95*2)*0.1, 打扫卫生。	2019-11-18 09:45:43	[完成-通过]	20.17 x 2.13 x 2 + 0.83 x 2 x 2
姜廷开	2019-09-04 09:18:22	5	5#楼东南角	瓦工类	5#楼东南角一块井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框1套, 2.安装450*650树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:30:00	[完成-通过]	420 x 630
50栋	2019-09-01 20:51:48	50	629	瓦工类	卫生间天花板漏水	6336195	江苏城磊建设工程有限公司,	1.查漏人工0.5工, 2.屋面捡漏换瓦145块, 3.人工担运至六楼人工4工, 4.六楼用绳子吊上屋面人工2工, 5.碎瓦搬下楼人工4工, 6.归堆、外运。	2019-10-12 07:21:16	[完成-通过]	甘提供照片
50栋	2019-09-04 09:24:48	50	308	瓦工类	墙面漏水	6336195	江苏城磊建设工程有限公司,	1.查漏人工0.5工, 2.墙内水管破敲墙人工0.8工, 3.急修管道人工1.5工 (含材料) 4.补墙人工0.5工 (含材料) 5.凿贴墙砖0.3*0.2*3块, 6.打扫卫生, 清理垃圾人工0.5工。	2019-09-05 06:41:01	[完成-通过]	改回旧补
姜廷开	2019-09-04 09:31:42	50	50#南边	瓦工类	50#南边一块井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装直径700砼盖板1套, 清理井内垃圾。	2019-09-14 11:09:20	[完成-通过]	2019 700内修
姜廷开	2019-09-04 09:37:20	50	50#北边	瓦工类	50#北边有四块井盖坏, 请基建及时安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.拆装直径750*750砼盖板4套, 2.每套切缝1.3m, 3.每套凿混凝土人工各0.5工, 4.细石混凝土维护井盖一周, 5.清理井内垃圾, 6.垃圾外运	2019-09-14 11:09:14	[完成-通过]	2019 700内修
50栋	2019-09-14 18:15:23	50	433	瓦工类	马桶落水管锈破	6336195	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿贴地砖300*300*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.垃圾归堆, 外运。	2019-09-24 18:43:49	[完成-通过]	2019
50栋	2019-09-14 18:24:47	50	317	瓦工类	马桶落水管锈破	6336195	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿贴地砖300*300*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.垃圾归堆, 外运。	2019-09-24 18:43:43	[完成-通过]	2019
50栋	2019-09-14 18:25:25	50	325	瓦工类	蹲坑上瓷砖破一块	6336195	江苏城磊建设工程有限公司,	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-09-24 18:43:38	[完成-通过]	2019
50栋	2019-09-15 08:38:14	50	311	瓦工类	马桶落水管锈破, 蹲坑破	6336195	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.5工, 2.拆换蹲坑1只, 冲洗管1根, 密封圈1只, 3.砌砖混0.6*0.4*0.2, 4.搬运垃圾及材料人工1工, 5.垃圾外运。	2019-09-24 18:43:33	[完成-通过]	2019
51、55栋	2019-11-22 10:10:45	51	317	瓦工类	进门处墙面粉刷	6336196	江苏城磊建设工程有限公司,	墙面清理, 铲除, 批灰两遍, 涂料两遍, 3.1*1.8.打扫卫生	2019-12-10 17:54:43	[完成-通过]	2019 700 x 2 2019 700 x 2 2019 700 x 2
21 51、55栋	2019-09-01 09:33:53	51	洗衣房	瓦工类	拆除洗衣房里门, 影响学生通行	6336196	江苏城磊建设工程有限公司,	1.拆铝合金门2扇, 人工各1工, (年代久, 拆卸辅材困难) 2.拆地弹簧2只, 人工各0.4工, 3.修补地弹簧地砖2处, 人工各0.3工	2019-09-06 19:08:59	[完成-通过]	2019 700 x 2 2019 700 x 2 2019 700 x 2
32 姜廷开	2019-09-04 09:29:41	51	51#南边	瓦工类	51#南边两块井盖坏, 请基建及时安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装直径700砼盖板2套, 清理井内垃圾。	2019-09-14 11:09:26	[完成-通过]	700 x 2 2019 700 x 2 2019 700 x 2
7 浦丽杰	2019-09-09 10:57:30	52	204	瓦工类	204, 222, 415, 509, 615门口走廊灯杆脱开, 需瓦工师傅处理	13401316 716	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装固定灯拉杆各0.5工。	2019-09-18 08:13:03	[完成-通过]	0.4工/个
8 浦丽杰	2019-09-19 13:38:31	52	走廊灯	瓦工类	204, 222, 405, 415, 505, 509, 615, 619走廊灯杆脱开, 瓦工师傅已修	13401316 716	江苏城磊建设工程有限公司,	修理, 固定吊灯杆8个, 人工各0.6工, (含辅材)	2019-09-23 16:24:45	[完成-通过]	2019
70 52栋	2019-09-10 09:52:02	52	415	瓦工类	6#床旁贴脚线掉一块	6336197	江苏城磊建设工程有限公司,	凿贴踢脚线0.6*0.6*1块	2019-09-25 09:27:38	[完成-通过]	0.12 x 0.6 2019 700 x 2 2019 700 x 2
6 53栋	2019-09-06 09:32:30	53	328	瓦工类	2#6#床踢脚线掉6块。(新生宿舍急修)	6336124	江苏城磊建设工程有限公司,	凿贴踢脚线0.6*0.15*6块	2019-09-14 07:58:53	[完成-通过]	0.12 x 0.6 2019 700 x 2 2019 700 x 2
9 浦丽杰	2019-09-19 13:39:58	53	走廊灯	瓦工类	202, 203, 210, 214, 221, 225, 228, 301, 302, 303, 306, 310, 313, 318, 410, 415, 421, 427, 514, 516, 619走廊灯杆脱开, 瓦工师傅已修	13401316 716	江苏城磊建设工程有限公司,	修理, 固定吊灯杆21个, 人工各0.6工, (含辅材)	2019-09-23 16:24:53	[完成-通过]	0.4工/个
23 53栋	2019-09-01 11:42:45	53	洗衣房	瓦工类	洗衣房里门需拆除 (影响学生通行)	6336124	江苏城磊建设工程有限公司,	1.拆铝合金门2扇, 人工各1工, (年代久, 拆卸辅材困难) 2.拆地弹簧2只, 人工各0.4工, 3.修补地弹簧地砖2处, 人工各0.3工	2019-09-07 15:59:09	[完成-通过]	2019 700 x 2 2019 700 x 2 2019 700 x 2
24 53栋	2019-09-01 17:57:06	53	402	瓦工类	阳台门旁边踢脚线掉3块	6336124	江苏城磊建设工程有限公司,	凿贴踢脚线0.6*0.15*3块	2019-09-14 07:58:21	[完成-通过]	0.18 x 0.6 + 0.6 + 0.12 x 0.13
25 53栋	2019-09-01 18:36:01	53	409	瓦工类	宿舍大门旁【走廊】瓷砖破一块	6336124	江苏城磊建设工程有限公司,	凿贴地砖0.6*0.4*1块	2019-09-14 07:58:28	[完成-通过]	0.6 x 0.3 x 1

		2019-09-13 12:49:53	53	117	瓦工类	马桶水箱铁管接口处漏水	6336124	江苏城磊建设工程有限公司,	堵漏 0.5 工 修理冲洗管人工0.8工, (含材料)	2019-09-22 22:06:47	[完成-通过]	2113
江开		2019-09-04 09:21:06	54	54#楼西北路边	瓦工类	54#楼西北路边有三块雨水井盖坏, 为了确保学生安全, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框3套, 2.安装1050*350*3块, 3.混凝土浇筑井圈, 4.井圈一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:29:54	[完成-通过]	1140x350. 7089-117
江开		2019-09-04 09:22:45	54	54#楼西北	瓦工类	52#(西110V) 54#楼西北雨水井盖坏一个, 请基建安排维修, 谢谢!	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框1套, 2.安装350*500树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-14 11:09:37	[完成-通过]	52#西侧. 350x500.
江开		2019-09-04 09:25:22	54	54#东南角	瓦工类	54#东南角电缆井盖坏, 请基建及时安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框1套, 2.安装450*650树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-14 11:09:31	[完成-通过]	550x550
杨林菊		2019-09-04 10:59:08	7	行政楼三楼	瓦工类	三楼外墙玻璃破碎了, 需维修	86336193	江苏城磊建设工程有限公司,	1.量尺寸人工0.3工, 2.拆原玻璃人工0.3工, 3.换镀膜玻璃1550*0.98*0.06 (含材料), 4.清理垃圾外运人工0.3工	2019-09-27 08:01:51	[完成-通过]	更换到位
王振宇		2019-09-09 10:20:17	8	8号楼南侧桥	瓦工类	桥墩坏	15195030720	江苏城磊建设工程有限公司,	修理桥墩人工0.6工 (含辅材)	2019-09-27 09:50:31	[完成-通过]	不锈钢螺栓. 基础. 2113
王振宇		2019-09-20 14:25:07	8	5楼楼顶	瓦工类	排气管坏1个 (已修补单)	15195030720	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装排气管人工各0.6工, (含材料)	2019-10-08 11:46:29	[完成-通过]	2113 2113
王振宇		2019-09-20 14:25:52	8	4楼平台	瓦工类	排气管坏一个, (已修补单)	15195030720	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装排气管人工0.6工, (含材料)	2019-10-08 11:46:23	[完成-通过]	2113
王振宇		2019-09-20 14:26:52	8	3楼平台	瓦工类	排气管坏2个 (已修补单)	15195030720	江苏城磊建设工程有限公司,	拆装排气管人工各0.6工, (含材料)	2019-10-08 11:46:19	[完成-通过]	2113
姚燕		2019-09-04 10:50:53	9	1-4楼	瓦工类	铝塑板翘统计: 4楼东南卫生间门口1块铝塑板一块, 4楼西北接口处1块铝塑板, 9114门口一块铝塑板	86336047	江苏城磊建设工程有限公司,	重复了	2019-09-18 08:22:13	[完成-通过]	
李敏敏		2019-09-05 16:05:40	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	1、美食城大厅的南边圆角区上方天花板漏水, 请查修~	86336127	江苏城磊建设工程有限公司,	1.清理铲除原有结构胶人工0.8工, 2.打胶50m,	2019-10-14 09:16:35	[完成-通过]	2113
16	李敏敏	2019-11-06 11:35:24	第二食堂一楼	学海餐厅 (补单)	瓦工类	1、大厅墙壁需粉刷。	86336127	江苏城磊建设工程有限公司,	墙面清理, 批灰两遍, 涂料两遍, 计98.649平方, (附计算式, 附批灰图片) 顶局部铲除, 批灰, 涂料两遍, 计402.981平方 (附计算式)	2019-11-21 09:51:02	[完成-通过]	墙1.0x3.41+0.39x3.41x4+6.315x0.99-0.5x(8.8x4) 顶1.7x2x2x37 去楼下
3	姜廷开	2019-09-04 09:12:22	其他	2#楼对面千秋林	瓦工类	2#楼对面千秋林万代石旁一只井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	增加树脂盖板350*500*2块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-12 15:30:12	[完成-通过]	2113
38	姜廷开	2019-09-04 10:37:48	其他	35KV变电所东南角	瓦工类	35KV变电所东南角一个雨水井坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	增加树脂盖板400*500*1块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-14 11:08:51	[完成-通过]	换旧井盖. 砂浆同边 20cm.
39	姜廷开	2019-09-04 10:41:08	其他	35KV变电所	瓦工类	变电所南边有三个雨水井盖坏, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	增加树脂盖板400*500*3块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-14 11:08:43	[完成-通过]	350x290x3 块.
40	姜廷开	2019-09-04 10:43:42	其他	35KV变电所东南角	瓦工类	35KV变电所东南角阀井盖坏, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	增加树脂盖板450*650*1块, 水泥砂浆维护井盖一周, 井内垃圾清理外运。	2019-09-12 15:29:42	[完成-通过]	130x500 2块
43	姜廷开	2019-09-04 10:50:25	其他	1#食堂北边	瓦工类	1#食堂北边有三个井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	增加树脂盖板1400*500*3块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-12 15:29:21	[完成-通过]	1500x500x2
46	姜廷开	2019-09-04 10:53:09	其他	北边大门口	瓦工类	北边大门口井盖板坏请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	增加树脂盖板1500*500*2块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-12 15:29:15	[完成-通过]	铁盖板 500x700x2
61	姜廷开	2019-09-04 12:08:58	其他	高配房南侧	瓦工类	高配房南侧一个井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	江苏城磊建设工程有限公司,	1.凿除原井框3套, 2.安装300*400树脂井盖3套, 3.每套切缝, 凿除1m, 井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运。	2019-09-12 15:27:40	[完成-通过]	水泥盖板 500x380x1个.
45	盛珂	2019-09-04 10:51:59	体育馆	足球场西北角女厕所	瓦工类	进门东面第二个便池冲水阀墙内内丝管破裂, 需更换	61743	江苏城磊建设工程有限公司,	1.更换墙内内丝人工1.5工, (含材料) 2.更换手压冲洗阀1只, 1寸外丝1只。	2019-09-16 12:12:20	[完成-通过]	2113 2113

36x54.5


35# 西

2019年9-11月抽查表

序号	报修人	报修日期	楼座	维修地点	维修分类	维修内容	联系电话	维修说明	验收日期	验收结果	抽查情况
9	浦丽杰	2019-09-01 16:31:14	52	105	瓦工类	马桶堵	13401316716	1.查堵人工0.5工, 2.凿贴地砖0.3*0.3*2块, 3.凿砖混0.6*0.4*0.2, 人工1.5工, 4.拆装蹲坑人工1.5工, 5.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 6.砌砖混0.6*0.4*0.2, 7.搬运垃圾及材料人工1工, 8.垃圾外运。	2019-09-04 09:48:40	[完成-通过]	0.3x0.3x2 换冲洗管1只, 附照片
38	38-39栋	2019-09-03 13:48:49	39	524	瓦工类	便池边上瓷砖破一角	66336136	凿贴地砖0.3*0.3*2块	2019-09-11 22:15:21	[完成-通过]	2019-09-11 22:14:17 [完成-通过]
89	38-39栋	2019-09-04 12:09:55	39	601	瓦工类	便池边上瓷砖破一块	66336136	凿贴踢脚线0.6*0.15*4块	2019-09-11 22:14:17	[完成-通过]	2019-09-11 22:14:17 [完成-通过]
128	浦丽杰	2019-09-08 10:23:18	54	106	瓦工类	马桶堵, 需瓦工师傅处理	13401316716	1.凿贴地砖300*300*4块, 2.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.5工, 3.移蹲坑1只, 4.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.6*0.4*0.5, 垃圾归堆, 外运。	2019-09-12 08:33:38	[完成-通过]	2019-09-12 08:33:38 [完成-通过]
234	李敏敏	2019-09-25 11:03:03	第二食堂二楼	二食堂东边楼梯	瓦工类	1、第二食堂二楼东楼梯上台阶破损一大块, 存在安全隐患, 请维修, 谢谢。	86336127	凿贴台阶花岗岩1.35*0.31*2块、磨边、开防滑槽	2019-11-11 08:40:46	[完成-通过]	2019-11-11 08:40:46 [完成-通过]
287	王振宇	2019-10-14 10:17:14	8	主广场	瓦工类	地砖大面积破损	15195030720	1.凿贴广场砖100*100*197 (旧砖), 新砖70块, 打扫卫生, 清理垃圾, 2.凿贴花岗岩0.6*0.4*13块 (新), 0.6*0.6*32块 (新), 0.6*0.6*47块 (旧), 0.6*0.15*17块 (旧), 0.6*0.2*15 (红色新), 中国黑0.6*0.2*9块, (新) 0.6*0.2*7块 (旧), 0.6*0.1*12块 (新), 旧花岗岩加反	2019-12-12 10:10:12	[完成-通过]	2019-12-12 10:10:12 [完成-通过]
328	姚建中	2019-10-18 10:45:25	36	104	瓦工类	2号床上方天花板漏水急修	6336135	1.查漏人工0.5工, 2.拆装床、柜, 人工1.5工, 3.凿贴地砖0.6*0.6*2块, 3.凿清洗结面层人工0.6工, 4.做堵漏王防水人工0.8工, (含辅材) 5.垃圾搬运归堆, 外运	2019-10-30 16:54:25	[完成-通过]	2019-10-30 16:54:25 [完成-通过]
447	姚建中	2019-10-22 16:46:34	31	409	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336112	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*5块, 4.凿清洗结面层人工0.8工, 5.做堵漏王防水人工1.2工, (含材料) 6.垃圾搬运归堆人工0.8工, 7.外运	2019-10-30 16:54:14	[完成-通过]	2019-10-30 16:54:14 [完成-通过]
6	姚建中	2019-10-22 16:46:07	33	218	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*2块, 4.凿清洗结面层人工0.8工, 5.做堵漏王防水人工0.5工, (含材料), 6.清理垃圾, 打扫卫生人工0.5工	2019-11-11 08:11:43	[完成-通过]	2019-11-11 08:11:43 [完成-通过]

50# 2401

54# 240 门框 (附) 脱开似的, 但多开, 难装



曹文娟
2020.6.4

60929