

2019年度9月日常维修

序号	报修人	报修日期	楼座	维修地点	维修分类	维修内容	联系电话	维修说明	验收日期	验收结果
1	51、55栋	2019-09-01	51	洗衣房	瓦工类	拆除洗衣房里门，影响学生通行	6336196	1.拆铝合金门2扇，人工各1工，（年代久，拆卸辅材困难）2.拆地弹簧2只，人工各0.4工，3.修补地弹簧地砖2处，人工各0.3工	2019-09-06	[完成-通过]
2	王婧玮	2019-09-01	4-A座	二层男厕所	瓦工类	倒数第二个蹲坑水管裂了	86336534	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块，2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工，3.拆换冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.3*0.3*0.2,5.打扫卫生垃圾外运	2019-09-12	[完成-通过]
3	53栋	2019-09-01	53	洗衣房	瓦工类	洗衣房里门需拆除（影响学生通行）	6336124	1.拆铝合金门2扇，人工各1工，（年代久，拆卸辅材困难）2.拆地弹簧2只，人工各0.4工，3.修补地弹簧地砖2处，人工各0.3工	2019-09-07	[完成-通过]
4	54栋	2019-09-01	53	405	瓦工类	蹲坑上面天花板漏水	6336194	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.凿贴地砖0.3*0.3*1块，4.凿清结面层，做防水，做砂浆保护层人工0.8工（含材料）5.垃圾清理外运，（报错了，做的是54栋405）	2019-09-11	[完成-通过]
5	38-39栋	2019-09-01	39	113	瓦工类	便池旁瓷砖破一块	66336136	凿贴墙砖0.3*0.2*1块	2019-09-11	[完成-通过]
6	50栋	2019-09-01	50	50	瓦工类	东安全通道门外大理石破二个角	6336195	凿贴台阶花岗岩，每块都磨边，0.6*0.46*2块，046*0.2*1,0.63*0.321块，0.32*0.34*1块，0.4*0.38*1块，0.78*0.62*1块，打扫卫生	2019-10-01	[完成-通过]
7	36-37栋	2019-09-01	37	101	瓦工类	卫生间墙砖破一块	6336135	凿贴墙砖0.3*0.2*1块	2019-09-14	[完成-通过]
8	33-34栋	2019-09-01	34	616	瓦工类	大门外及进门左边墙面印水	6336117	1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.修楼面水管，做防水，包防水胶布，人工1工，（含材料）	2019-10-15	[完成-通过]
9	浦丽杰	2019-09-01	52	105	瓦工类	马桶堵	134013167	1.查堵人工0.5工，2.凿贴地砖0.3*0.3*2块，3.凿砖混0.6*0.4*0.2，人工1.5工，4.拆装蹲坑人工1.5工，5.拆换冲洗管1根，密封圈1只，6.砌砖混0.6*0.4*0.2,7.搬运垃圾及材料人工1工，8.垃圾外运。	2019-09-04	[完成-通过]
10	53栋	2019-09-01	53	402	瓦工类	阳台门旁边踢脚线掉3块	6336124	凿贴踢脚线0.6*0.15*3块	2019-09-14	[完成-通过]
11	53栋	2019-09-01	53	409	瓦工类	宿舍大门旁【走廊】瓷砖破一块	6336124	凿贴地砖0.6*0.4*1块	2019-09-14	[完成-通过]
12	50栋	2019-09-01	50	629	瓦工类	卫生间天花板漏水	6336195	1.查漏人工0.5工，2.屋面捡漏换瓦145块，3.人工担运至六楼人工4工，4.六楼用绳子吊上屋面人工2工，5.碎瓦搬下楼人工4工，6.归堆、外运。	2019-10-12	[完成-通过]
13	36-37栋	2019-09-02	36	107	瓦工类	便池破	6336135	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块，2.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.5工，3.拆换冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.6*0.4*0.2,5.垃圾，外运。	2019-09-11	[完成-通过]
14	钱逸	2019-09-02	其他	9号楼东北侧入口	瓦工类	9号楼东北侧入口石材下水口破	钱逸 62587	拆换花岗岩盖板，0.6*0.4*5cm厚，旧盖板清理人工0.5工。	2019-10-30	[完成-通过]
15	36-37栋	2019-09-02	36	221	瓦工类	里台盆边缘破	6336135	拆换台盆，龙头，下水管一套	2019-09-11	[完成-通过]
16	38-39栋	2019-09-02	39	510	瓦工类	里台盆裂缝严重需更换（新生）	6336136	拆换台盆一只，拆装龙头，下水管一套	2019-09-11	[完成-通过]
17	吴玉莲	2019-09-02	2-A座	4F	瓦工类	卫生间台盆下面墙面一块墙砖破损	6336533	凿贴墙砖0.33*0.25*1块	2019-09-12	[完成-通过]
18	杨林菊	2019-09-02	1	图文楼七楼	瓦工类	1722门口的柱子下面的踢脚线破损，需维修	86336193	凿贴踢脚线0.6*0.15*2块	2019-09-16	[完成-通过]
19	36-37栋	2019-09-02	37	501	瓦工类	外台盆下瓷砖破一块	6336135	凿贴墙砖0.3*0.2*1块	2019-09-11	[完成-通过]
20	36-37栋	2019-09-02	37	503	瓦工类	气窗上方瓷砖掉	6336135	贴墙砖0.3*0.2*1块	2019-09-11	[完成-通过]
21	李敏敏	2019-09-02	第二食堂一楼	西点餐厅	瓦工类	1、西点餐厅西门外马路上缺1块下水道盖板（小方形盖板）	86336127	1.拆井盖450*600，人工0.5工，2.换球墨铸铁井,450*750一套，3.割缝m，4.凿花岗岩人工0.5工，5.水泥砂浆修补，人工0.5工（含材料），6.清理井内垃圾，外运，	2019-10-08	[完成-通过]
22	36-37栋	2019-09-02	37	519	瓦工类	便池铁管底部冲水时冒水	6336135	1.凿贴地砖300*300*2块,2在砖混0.4*0.3*0.2人工1工，3.拆缓冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.4*0.3*0.2,5.搬运垃圾人工0.5工，6垃圾外运	2019-09-11	[完成-通过]
23	50栋	2019-09-02	50	223	瓦工类	马桶落水管锈破	6336195	1.凿贴地砖300*300*1块,2在砖混0.4*0.3*0.2人工1工，3.拆缓冲洗管1根，密封圈1只，4.砌砖混0.4*0.3*0.2,5.搬运垃圾人工0.5工，6垃圾外运	2019-09-16	[完成-通过]
24	姚建中	2019-09-03	34	103.312.408	瓦工类	卫生间淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏3处人工各0.5,2.拆天花板人工各0.5工，3.凿清淋浴热水管一周，做防水，人工各0.6工，4.清理垃圾外运	2019-09-16	[完成-通过]

25	姚建中	2019-09-03	35	505 607 622	瓦工类	水箱下面铁管破	6336123	607/622: 1.凿贴地砖300*300*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.垃圾归堆, 外运。	2019-09-19	[完成-通过]
26	36-37栋	2019-09-03	37	315	瓦工类	台盆有裂痕	6336135	拆换台盆一只, 拆装龙头, 下水管一套	2019-09-16	[完成-通过]
27	36-37栋	2019-09-03	37	317	瓦工类	马桶铁管处喷水	6336135	1.凿贴地砖300*300*1块, 2在砖混0.4*0.3*0.2人工1工, 3.拆缓冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.4*0.3*0.2, 5.担运垃圾人工0.5工, 6垃圾外运	2019-09-16	[完成-通过]
28	36-37栋	2019-09-03	37	321	瓦工类	马桶铁管处喷水	6336135	1.凿贴地砖300*300*1块, 2在砖混0.4*0.3*0.2人工1工, 3.拆缓冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.4*0.3*0.2, 5.担运垃圾人工0.5工, 6垃圾外运	2019-09-16	[完成-通过]
29	36-37栋	2019-09-03	37	320	瓦工类	卫生间地砖破一块	6336135	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-09-16	[完成-通过]
30	36-37栋	2019-09-03	37	322	瓦工类	里台盆有裂缝	6336135	拆换台盆一只, 拆装龙头, 下水管一套	2019-09-16	[完成-通过]
31	王婧玮	2019-09-03 09:30:10	4-C座	412经贸系会议室	瓦工类	会议室一面墙需要拆除黑板, 镜框, 然后需要粉刷.系部要求在9月21,22号2天能够施工完成	86336534	1.拆黑板、字牌1块、字画2块、钟1块、窗帘4个, 人工1工, 2.墙面批灰, 批灰两遍, 涂料两遍: 东墙: 6.92*3.09; 北墙: 11.54*3.09-{(2.95*1.74+2.95*0.43)*3}; 窗边: (2.95*2+1.74*2)*0.1+(2.95*2+0.43*2)*0.1南墙: (11.54+0.35*2)*3.09-1.46*2.55*2-2.35*0.85; 门边: ✓	2019-09-17 08:37:32	[完成-通过]
32	36-37栋	2019-09-03	37	209门口	瓦工类	209门口走廊踢脚线脱落	6336135	凿贴踢脚线0.6*0.12*1块	2019-09-18	[完成-通过]
33	浦丽杰	2019-09-03	50	125	瓦工类	125中水主管堵, 楼上都没水	134013167	125-625主管堵, 1.拆装天花板1-6楼人工2工, 2.查堵1-6楼, 人工1工, 3.原因是被装太阳能的给管子弄断了。	2019-09-05	[完成-通过]
34	50栋	2019-09-03	50	112	瓦工类	蹲坑上瓷砖破一块	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-09-16	[完成-通过]
35	53栋	2019-09-03	53	309	瓦工类	门口走廊上方滴水	6336124	1.查漏人工0.5工, 2.凿贴地砖600*600*1块, 3.凿清结面层、做防水, 做砂浆保护层人工0.8工, 4.垃圾清理外运	2019-09-14	[完成-通过]
36	王振宇	2019-09-03	8	4楼楼顶	瓦工类	排气管破损3个	151950307	1.更换排气管4个, 人工各0.6工, (含材料), 3楼更换排气管2个, 人工各0.6工,	2019-09-24	[完成-通过]
37	王振宇	2019-09-03	8	5楼楼顶	瓦工类	排气管破损2个	151950307	更换排气管3个, 人工各0.6工 (含材料)	2019-09-24	[完成-通过]
38	38-39栋	2019-09-03	39	524	瓦工类	便池边上瓷砖破一角	66336136	凿贴地砖0.3*0.3*2块	2019-09-11	[完成-通过]
39	36-37栋	2019-09-03	36	307	瓦工类	外台盆旁瓷砖破一块	6336135	凿贴墙砖0.3*0.2*2块	2019-09-16	[完成-通过]
40	35栋	2019-09-03	35	505	瓦工类	马桶铁管破	65900	1.凿贴地砖0.3*0.3*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2, 人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.打扫卫生清理垃圾, 外运。	2019-09-06	[完成-通过]
41	35栋	2019-09-03	35	408	瓦工类	卫生间地面积水	65900	1.查漏人工0.5工, 2.安装花岗岩挡水条1370*70, 双面磨边。	2019-09-16	[完成-通过]
42	33-34栋	2019-09-03	33	632	瓦工类	卫生间淋浴旁墙面墙砖要掉了, 急修	6336117	凿贴墙砖0.3*0.3*6块	2019-09-16	[完成-通过]
43	50栋	2019-09-03	50	117	瓦工类	117门口走廊滴水	6336195	1.拆装天花板人工0.5工, 2.进入顶内查漏人工0.8工, 3.拆装阀门, 修理人工1.8工, (含辅材)	2019-09-05	[完成-通过]
44	盛珂	2019-09-03	第二食堂二楼	第二食堂后场	瓦工类	二食堂二楼卫生间女厕所进门处左手边墙角下方渗水	135843250	1.查漏人工0.5工, 2.凿贴地砖0.3*0.3*7块, 3.拆换冲洗管5根, 密封圈5只, 4.打扫卫生	2019-10-29	[完成-通过]
45	吴玉莲	2019-09-04	2-B座	2F	瓦工类	卫生间墙面的镜子破损	6336533	1.量尺寸, 清理碎玻璃人工0.5工, 2、拆换2m*1md 镜子1块, 。	2019-10-21	[完成-通过]
46	姜廷开	2019-09-04 09:08:19	2-A座	2#楼A-B东西马路	瓦工类	2#A-B东西马路两边雨水井盖坏, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框4套, 2.安装350*500树脂井盖4套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:30:18	[完成-通过]
47	姜廷开	2019-09-04 09:12:22	其他	2#楼对面千秋林	瓦工类	2#楼对面千秋林万代石旁一只井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	增加树脂盖板350*500*2块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-12 15:30:12	[完成-通过]
48	姜廷开	2019-09-04	5	5#楼院内	瓦工类	5#楼院内一只井盖坏, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框1套, 2.安装350*500树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12	[完成-通过]
49	姜廷开	2019-09-04 09:18:22	5	5#楼东南角	瓦工类	5#楼东南角一块井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框1套, 2.安装450*650树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:30:00	[完成-通过]

50	姜廷开	2019-09-04 09:21:06	54	54#楼西北路边	瓦工类	54#楼西北路边有三块雨水井盖坏,为了确保学生安全,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框3套,2.安装1050*350*3块,3.混凝土浇筑井圈,4.井圈一周水泥砂浆维护,4.清理井内垃圾,5.垃圾外运。	2019-09-12 15:29:54	[完成-通过]
51	姜廷开	2019-09-04	54	54#楼西北	瓦工类	54#楼西北雨水井盖坏一个,请基建安排维修,谢谢!	86336086	1.凿除原井框1套,2.安装350*500树脂井盖1套,3.井盖一周水泥砂浆维护,4.清理井内垃圾,5.垃圾外运。	2019-09-14	[完成-通过]
52	50栋	2019-09-04	50	308	瓦工类	墙面漏水	6336195	1.查漏人工0.5工,2.墙内水管破敲墙人工0.8工,3.急修管道人工1.5工(含材料)4.补墙人工0.5工(含材料)5.凿贴墙砖0.3*0.2*3块,6.打扫卫生,清理垃圾人工0.5工。	2019-09-05	[完成-通过]
53	姜廷开	2019-09-04 09:25:22	54	54#东南角	瓦工类	54#东南角电缆井盖坏,请基建及时安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框1套,2.安装450*650树脂井盖1套,3.井盖一周水泥砂浆维护,4.清理井内垃圾,5.垃圾外运。	2019-09-14 11:09:31	[完成-通过]
54	姜廷开	2019-09-04 09:29:41	51	51#南边	瓦工类	51#南边两块井盖坏,请基建及时安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	拆装直径700砼盖板2套,清理井内垃圾。	2019-09-14 11:09:26	[完成-通过]
55	姜廷开	2019-09-04 09:31:42	50	50#南边	瓦工类	50#南边一块井盖板坏,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	拆装直径700砼盖板1套,清理井内垃圾。	2019-09-14 11:09:20	[完成-通过]
56	姜廷开	2019-09-04 09:37:20	50	50#北边	瓦工类	50#北边有四块井盖坏,请基建及时安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	1.拆装直径750*750砼盖板4套,2.每套切缝1.3m,3.每套凿混凝土人工各0.5工,4.细石混凝土维护井盖一周,5.清理井内垃圾,6.垃圾外运	2019-09-14 11:09:14	[完成-通过]
57	53栋	2019-09-04	53	410	瓦工类	大门对面瓷砖破2块。	6336124	凿贴墙砖0.6*0.3*2块	2019-09-06	[完成-通过]
58	50栋	2019-09-04	50	626	瓦工类	卫生间镜子右上角印水	6336195	1.查漏人工0.5工,2.屋面捡漏换瓦112块,3.人工担运至六楼人工3工,4.六楼用绳子吊上屋面人工1.5工,5.碎瓦搬下楼人工3工,6.归堆、外运。	2019-10-12	[完成-通过]
59	50栋	2019-09-04	50	631	瓦工类	卫灯处漏水	6336195	1.查漏人工0.5工,2.屋面捡漏换瓦66块,3.人工担运至六楼人工2.5工,4.六楼用绳子吊上屋面人工1.5工,5.碎瓦搬下楼人工2.5工,6.归堆、外运。	2019-10-12	[完成-通过]
60	53栋	2019-09-04	53	415	瓦工类	415门口管道井对面瓷砖破1块。	6336124	凿贴地砖0.6*0.4*1块	2019-09-06	[完成-通过]
61	50栋	2019-09-04	50	627	瓦工类	进门口右墙渗水	6336195	1.查漏人工0.5工,2.屋面捡漏换瓦89块,3.人工担运至六楼人工3工,4.六楼用绳子吊上屋面人工1.5工,5.碎瓦搬下楼人工3工,6.归堆、外运。	2019-10-12	[完成-通过]
62	姜廷开	2019-09-04 10:30:42	31	31#北	瓦工类	31#北有两块井盖坏,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框2套,2.安装1200*500树脂井盖2套,3.井盖一周水泥砂浆维护,4.清理井内垃圾,5.垃圾外运。	2019-09-14 11:09:09	[完成-通过]
63	姜廷开	2019-09-04 10:33:42	31	31#北	瓦工类	31#北边有四个雨水井盖坏,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框4套,2.安装400*500树脂井盖4套,3.每套加高120,砌粉,4.井盖一周水泥砂浆维护,5.清理井内垃圾,6.垃圾外运。	2019-09-14 11:09:03	[完成-通过]
64	姜廷开	2019-09-04 10:35:39	31	31#北边	瓦工类	31#北边有一个500*500井盖坏,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	增加砼井盖500*500*1块,清理井内垃圾,垃圾外运	2019-09-14 11:08:57	[完成-通过]
65	姜廷开	2019-09-04 10:37:48	其他	35KV变电所东南角	瓦工类	35KV变电所东南角一个雨水井坏,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	增加树脂盖板400*500*1块,井内垃圾清理,坏盖板清理外运。	2019-09-14 11:08:51	[完成-通过]
66	姜廷开	2019-09-04 10:41:08	其他	35KV变电所	瓦工类	变电所南边有三个雨水井盖坏,请基建安排维修,(已维修补报修)	86336086	增加树脂盖板400*500*3块,井内垃圾清理,坏盖板清理外运。	2019-09-14 11:08:43	[完成-通过]
67	姜廷开	2019-09-04 10:43:42	其他	35KV变电所东南角	瓦工类	35KV变电所东南角阀井盖坏,请基建安排维修,(已维修补报修)	86336086	增加树脂盖板450*650*1块,水泥砂浆维护井盖一周,井内垃圾清理外运。	2019-09-12 15:29:42	[完成-通过]
68	姜廷开	2019-09-04 10:45:36	36	36#路边	瓦工类	36#路边一个雨水井盖坏,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	1.凿除井框1套,2.换450*650树脂井盖1套,3.混凝土修补,找平,4.井内垃圾清理0.5工,5.外运,	2019-09-12 15:29:32	[完成-通过]
69	姜廷开	2019-09-04 10:48:21	37	37#西边马路	瓦工类	37#西边马路边一个雨水井盖坏,请基建安排维修,谢谢!(已维修补报修)	86336086	1.凿除井框1套,2.换450*650树脂井盖1套,3.混凝土修补,找平,4.井内垃圾清理0.5工,5.外运,	2019-09-12 15:29:26	[完成-通过]

70	姜廷开	2019-09-04 10:50:25	其他	1#食堂北边	瓦工类	1#食堂北边有三个井盖坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	增加树脂盖板1400*500*3块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-12 15:29:21	[完成-通过]
71	时晓燕	2019-09-04 10:50:53	9	1-4楼	瓦工类	铝塑板翘统计: 4楼东南卫生间门口1块铝塑板一块, 4楼西北接口处1块铝塑板, 9114门口一块铝塑板	86336047	重复了	2019-09-18 08:22:13	[完成-通过]
72	盛珂	2019-09-04	体育馆	足球场西北角女厕所	瓦工类	进门东面第二个便池冲水阀墙内内丝管破裂, 需更换	61743	1.更换墙内内丝人工1.5工, (含材料) 2.更换手压冲洗阀1只, 1寸外丝1只。	2019-09-16	[完成-通过]
73	姜廷开	2019-09-04	其他	北边大门口	瓦工类	北边大门口井盖板坏请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报)	86336086	增加树脂盖板1500*500*2块, 井内垃圾清理, 坏盖板清理外运。	2019-09-12	[完成-通过]
74	姜廷开	2019-09-04 10:55:02	33	33#东南角	瓦工类	33#东南角有一个盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框1套, 2.安装350*500树脂井盖4套, 3.割缝凿除1m, 井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:29:08	[完成-通过]
75	姜廷开	2019-09-04 10:57:30	33	33#院内	瓦工类	33#院内三个雨水井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框3套, 2.安装300*400树脂井盖3套, 3.每套割缝凿除1M, 井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:29:02	[完成-通过]
76	杨林菊	2019-09-04	7	行政楼三楼	瓦工类	三楼外墙玻璃破碎了, 需维修	86336193	1.量尺寸人工0.3工, 2.拆原玻璃人工0.3工, 3.换镀膜玻璃1550*0.98*0.06 (含材料), 4.清理垃圾外运人工0.3工	2019-09-27	[完成-通过]
77	姜廷开	2019-09-04 10:59:51	31	31#东南角	瓦工类	31#东南角有2个井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框2套, 2.安装300*400树脂井盖2套, 3.每套切缝1m, 井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:28:55	[完成-通过]
78	姜廷开	2019-09-04 11:02:18	39	39#北路边	瓦工类	39#北路边有2个雨水井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框2套, 2.安装300*400树脂井盖2套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:28:48	[完成-通过]
79	姜廷开	2019-09-04 11:04:33	32	洗衣房外边	瓦工类	32#洗衣房外边有5个井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框5套, 2.安装350*500树脂井盖5套, 3.每套割缝凿除1m井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:28:43	[完成-通过]
80	姜廷开	2019-09-04	32	32#南侧	瓦工类	32#南侧污水井井盖板坏, 请基建安排维修, (已维修补报)	86336086	1.拆除原井盖, 2.换铸铁直径700井盖1套, 3.水泥砂浆维护一周, 4.清理井内垃圾, 5.垃圾外运	2019-09-12	[完成-通过]
81	姜廷开	2019-09-04 11:09:32	32	32#南侧	瓦工类	32#南侧阀门井井盖板坏2个, 请基建安排维修, (已维修补报修)	86336086	1.拆除砼井盖两套, 换砼井盖1050*350*2套, 水泥砂浆维护一周, 清理井内垃圾, 外运	2019-09-12 15:28:25	[完成-通过]
82	姜廷开	2019-09-04	31	31#西侧	瓦工类	31#西侧阀门井坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报)	86336086	1.凿除原井框1套, 2.安装1000*800树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12	[完成-通过]
83	姜廷开	2019-09-04 11:50:08	31	31#西侧	瓦工类	31#西侧阀门井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框1套, 2.安装600*600树脂井盖1套, 3.井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:28:12	[完成-通过]
84	姜廷开	2019-09-04 11:57:13	33	33#西侧	瓦工类	33#西侧阀门井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除井框1套, 2.换800*800树脂井盖1套, 3.井内垃圾清理人工0.5工, 4.外运,	2019-09-12 15:28:06	[完成-通过]
85	姜廷开	2019-09-04 12:00:00	34	34#东落水井	瓦工类	34#东落水井井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除井框1套, 2.换450*300树脂井盖1套, 3.割缝, 凿除混凝土1.2m, 4.混凝土修补, 找平, 5.井内垃圾清理人工0.5工, 6.外运,	2019-09-12 15:28:00	[完成-通过]
86	姜廷开	2019-09-04	37	37#北侧	瓦工类	37#北侧路边雨水井井盖板坏三个, 请基建安排维修, 谢谢!	86336086	1.凿除井框4套, 2.换450*400铸铁井盖4套, 3.每套割缝, 凿除混凝土1.4m, 4.混凝土修补, 找平, 5.井内垃圾清理人工各0.5工, 6.外运,	2019-09-12	[完成-通过]
87	姜廷开	2019-09-04	35	35#北侧	瓦工类	35#北侧井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报)	86336086	1.凿除井框2套, 2.换1200*500树脂井盖2套, 3.混凝土修补, 找平, 4.井内垃圾清理0.5工, 5.外运,	2019-09-12	[完成-通过]
88	姜廷开	2019-09-04 12:08:58	其他	高配房南侧	瓦工类	高配房南侧一个井盖板坏, 请基建安排维修, 谢谢! (已维修补报修)	86336086	1.凿除原井框3套, 2.安装300*400树脂井盖3套, 3.每套切缝, 凿除1m, 井盖一周水泥砂浆维护, 4.清理井内垃圾, 5垃圾外运。	2019-09-12 15:27:40	[完成-通过]
89	38-39栋	2019-09-04	39	601	瓦工类	便池边上瓷砖破一块	66336136	凿贴踢脚线0.6*0.15*4块	2019-09-11	[完成-通过]
90	36-37栋	2019-09-04	36	2楼保洁房【西】	瓦工类	门口地砖破一块	6336135	凿贴地砖0.6*0.6*1块	2019-09-16	[完成-通过]

91	姜廷开	2019-09-04 15:05:23	35	35#西侧	瓦工类	35#西侧DN100消防阀门坏,请基建及时安排更换,谢谢! (已维修补报修)	86336086	拆换100闸阀1只,清理井内垃圾人工0.5工	2019-09-14 11:08:23	[完成-通过]
92	51、55栋	2019-09-04	51	617	瓦工类	空调上方漏水	6336196	1.查漏人工0.5工,换瓦三片,(太阳轮下面瓦破,无法施工)	2019-10-24	[完成-通过]
93	38-39栋	2019-09-04	39	610	瓦工类	进门墙踢脚线瓷砖破一块	66336136	凿贴踢脚线0.6*0.15*4块	2019-09-11	[完成-通过]
94	38-39栋	2019-09-04	39	612	瓦工类	卫生间门两边踢脚线瓷砖破两块	66336136	凿贴踢脚线0.6*0.15*5块	2019-09-11	[完成-通过]
95	秦琴	2019-09-04	5	203	瓦工类	墙面补缺	6336145	重复	2019-11-18	[完成-通过]
96	盛珂	2019-09-04	5	5203	瓦工类	房间内原水管水阀一个洞需封	6336145	安装要求刷了一面墙,请重报	2019-11-18	[完成-通过]
97	53栋	2019-09-04	53	621	瓦工类	顶楼漏水导致一盏日光灯及灯盒子要掉下。(急修)	6336124	查漏人工0.5工,做太阳轮的维修	2019-09-14	[完成-通过]
98	52栋	2019-09-04	52	508	瓦工类	外台盆上方瓷砖松动	6336197	凿贴墙砖0.3*0.2*3块	2019-09-25	[完成-通过]
99	52栋	2019-09-04	52	407	瓦工类	2#床旁贴脚线瓷砖破	6336197	凿贴踢脚线0.6*0.6*1块	2019-09-25	[完成-通过]
100	浦丽杰	2019-09-05	55	601	瓦工类	卫生间天花板漏水	134013167	1.查漏人工0.5工,2.拆装天花板人工0.5工,3.楼顶冷热水管三根漏水,换瓦,做防水,人工1.6工,4.垃圾清理下楼人工0.5工,5.垃圾外运。	2019-09-25	[完成-通过]
101	33-34栋	2019-09-05	33	613	瓦工类	阳台上落水管落水斗破	6336117	修理落水管人工1.2工(含辅材)	2019-09-18	[完成-通过]
102	33-34栋	2019-09-05	34	101	瓦工类	淋房墙砖破	6336117	修理墙砖人工0.8工,(含辅材)	2019-10-15	[完成-通过]
103	50栋	2019-09-05	50	122	瓦工类	台盆破	6336195	拆换台盆1只,拆装龙头,下水管1套。	2019-09-16	[完成-通过]
104	33-34栋	2019-09-05	34	105对面	瓦工类	少踢脚线1块	6336117	凿贴踢脚线0.45*0.2*1块	2019-09-16	[完成-通过]
105	浦丽杰	2019-09-05	50	136	瓦工类	中水进水管堵	134013167	1.查堵人工0.5工,2.拆装天花板人工0.5工,2.原有PPR管剪断,疏通,热熔,人工1工,(含辅材)3.更换20金属软管1根,4.打扫卫生	2019-09-11	[完成-通过]
106	时晓燕	2019-09-05	9	320	瓦工类	前门坏,有大裂缝了	86336047	修木门人工0.8工,(含辅材)	2019-10-21	[完成-通过]
107	浦丽杰	2019-09-05	53	1楼配电间	瓦工类	1楼配电间窗户玻璃破	134013167	1.量尺寸人工0.3工,2.拆原玻璃人工0.3工,3.换玻璃1.07*0.65*0.5,人工1工(含材料),4.清理垃圾外运人工0.3工	2019-09-30	[完成-通过]
108	盛珂	2019-09-05	2-C座	1F	瓦工类	男厕所里面的窗户框子坏,需更换	6336533	修理窗户人工0.8工,(含辅材)	2019-10-09	[完成-通过]
109	36-37栋	2019-09-05	37	507	瓦工类	外台盆下瓷砖破一块	6336135	凿贴墙砖300*200*1块	2019-09-11	[完成-通过]
110	杨林菊	2019-09-05	1	图文楼五楼	瓦工类	电子阅览室有块天花板受潮脱落,需维修	86336193	1.查漏人工0.5工,2.拆换天花板0.6*0.6*9块,3.修房顶,降低空调管人工0.8工,(含辅材)	2019-10-15	[完成-通过]
111	李敏敏	2019-09-05	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	1、美食城大厅的南边圆角区上方天花板漏水,请查修~	86336127	1.清理铲除原有结构胶人工0.8工,2.打胶50m,	2019-10-14	[完成-通过]
112	33-34栋	2019-09-05	34	202	瓦工类	外台盆旁墙砖少1块	6336117	凿贴修补台面花岗岩人工1.2工,(含材料,磨边)	2019-10-15	[完成-通过]
113	54栋	2019-09-05	54	630	瓦工类	天花板漏水(卫生间)	6336194	1.查漏人工0.5工,2.屋面捡漏换瓦325块,3.人工担运至六楼人工7工,4.六楼用绳子吊上屋面人工5工,5.碎瓦搬下楼人工7工,6.归堆、外运。	2019-10-13	[完成-通过]
114	52栋	2019-09-05	52	219	瓦工类	马桶冲水管冒水小浦叫转报瓦工。	6336197	1.凿贴地砖300*300*2块,2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工,3.拆换冲洗管1根,密封圈1只,4.砌砖混0.3*0.3*0.2,5.垃圾归堆,外运。	2019-09-25	[完成-通过]
115	鲁志强	2019-09-05	体育馆	足球场西北角女厕所	瓦工类	门口墙角一块花岗岩线条需更换	61743	重复	2019-11-06	[完成-通过]
116	鲁志强	2019-09-05	体育馆	足球场西北角女厕所	瓦工类	门口一块花岗岩线条需更换	61743	1.凿贴0.8*0.08*1块,磨边、0.3*0.6*1块,0.3*0.1*1块,磨边	2020-04-27	[完成-通过]

117	53栋	2019-09-06	53	328	瓦工类	2#6#床踢脚线掉6块。(新生宿舍急修)	6336124	凿贴踢脚线0.6*0.15*6块	2019-09-14	[完成-通过]
118	浦丽杰	2019-09-06	54	138	瓦工类	下水道主管堵需瓦工师傅处理	134013167	1.查堵人工0.6工, 2.开室外井盖, 人疏通管道冲洗, 人工2工, 3.钩管内堵塞垃圾, 清理井内垃圾人工0.8工, 4.垃圾归堆, 外运	2019-09-12	[完成-通过]
119	王振宇	2019-09-06	8	主广场东边树坛	瓦工类	第一个跟第四个瓷砖破损	151950307	修理水池花岗岩, 水泥砂浆灌缝, 人工1.8工(含材料)。	2019-09-27	[完成-通过]
120	王振宇	2019-09-06	8	主广场	瓦工类	主广场树坛边上楼梯地砖破损1块, 拱起4块	151950307	凿贴广场砖0.1*0.1*15块	2019-09-27	[完成-通过]
121	31-32栋	2019-09-06	32	614	瓦工类	3号床顶处渗水	6336112	查漏人工0.5工, 机械一直漏水, 装机械的时候给屋面卷材损坏。	2019-09-27	[完成-通过]
122	秦琴	2019-09-06	5	214	瓦工类	踏板边有3块踢脚线掉	6336145	凿贴踢脚线0.6*0.11*4块	2019-09-18	[完成-通过]
123	53栋	2019-09-06	53	626	瓦工类	室内顶漏水。	6336124	1.查漏人工0.5, 2.修屋面换瓦6片(新瓦), 3.旧瓦捡漏人工1.5工, 4.瓦片搬运到楼顶, 碎瓦搬下楼, 归堆, 外运人工1.2工。	2019-10-03	[完成-通过]
124	浦丽杰	2019-09-06	54	240	瓦工类	阳台门脱开, 没法关	134013167	拆装修铝合金门人工0.85工, (含辅材)	2019-09-18	[完成-通过]
125	姚建中	2019-09-07 08:49:03	34	314 405 408	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336117	314: 1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿清洗套管一周, 人工0.8工, 4.做堵漏王防水, 砂浆保护层, 人工1工, (含材料) 5.清理垃圾, 打扫卫生。405: 1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿贴地砖0.3*0.3*4块, 4.凿清洗结面层人工0.8工, 5.做堵漏王防水, 做	2019-09-16 16:20:53	[完成-通过]
126	姚建中	2019-09-07	33	414	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336117	314: 1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿清洗套管一周, 人工0.8工, 4.做堵漏王防水, 砂浆保护层, 人工1工, (含材料) 5.清理垃圾, 打扫卫生。	2019-09-16	[完成-通过]
127	姚建中	2019-09-07	34	209	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336117	1.查漏人工0.5共, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿清套管一周, 包防水胶带人工0.8工(含材料), 4.做防水人工1工, (含材料) 5.垃圾清理外运	2019-10-08	[完成-通过]
128	浦丽杰	2019-09-08	54	106	瓦工类	马桶堵, 需瓦工师傅处理	134013167 16	1.凿贴地砖300*300*4块, 2.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.5工, 3.移蹲坑1只, 4.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.6*0.4, 5.垃圾归堆, 外运。	2019-09-12	[完成-通过]
129	38-39栋	2019-09-08	39	313	瓦工类	外台盆破	66336136	拆换台盆一只, 拆装龙头, 下水管一套	2019-09-25	[完成-通过]
130	王婧玮	2019-09-09	4-B座	五层女厕所	瓦工类	墙面掉两块砖	86336534	凿贴墙砖0.33*0.25*3块	2019-09-18	[完成-通过]
131	38-39栋	2019-09-09	38	115	瓦工类	115门口方柱下面踢脚线瓷砖掉	66336136	凿贴踢脚线0.6*0.15*3块	2019-09-18	[完成-通过]
132	秦琴	2019-09-09	5	5楼南卫门口	瓦工类	扶手下磁砖掉3块	6336145	凿贴地砖0.6*0.25*4块	2019-09-18	[完成-通过]
133	时晓燕	2019-09-09	9	114前门	瓦工类	走廊天花板1块翘	86336047	拆修铝塑板人工0.8工。	2019-10-08	[完成-通过]
134	时晓燕	2019-09-09	9	519走廊	瓦工类	接口处贴脚线1块掉下来	86336047	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-09-27	[完成-通过]
135	杨林菊	2019-09-09	1	图文楼四楼	瓦工类	西卫生间门口墙面乳胶漆脱落, 需维修	86336193	墙面清理, 批灰两遍, 刷涂料1.4*1.6, 打扫卫生	2019-11-11	[完成-通过]
136	王振宇	2019-09-09	8	8号楼南侧桥	瓦工类	桥墩坏	151950307	修理桥墩人工0.6工(含辅材)	2019-09-27	[完成-通过]
137	浦丽杰	2019-09-09	52	204	瓦工类	204,222,415,509,615门口走廊灯杆脱开, 需瓦工师傅处理	134013167 16	拆装固定灯拉杆各0.5工。	2019-09-18	[完成-通过]
138	姚建中	2019-09-09	35	607	瓦工类	管道井楼板里渗水	6336123	1.查漏人工0.5工, 2.修理管道井修漏, 人工1.2工(含材料)	2019-10-08	[完成-通过]
139	时晓燕	2019-09-09	9	2楼	瓦工类	211、217门口走廊铝塑板翘起来	86336047	拆修铝塑板人工0.8工。	2019-10-08	[完成-通过]
140	35栋	2019-09-09	35	321	瓦工类	门口处贴脚线掉一块瓷砖	65900	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-09-15	[完成-通过]
141	姚建中	2019-09-10	35	508	瓦工类	卫生间缺一面镜子	6336123	拆换腰型镜子600*450*1块, 加磨边	2019-09-16	[完成-通过]
142	姚建中	2019-09-10	36	209	瓦工类	卫生间一面镜子破	6336135	拆换腰型镜子600*450*1块, 加磨边	2019-09-16	[完成-通过]

143	姚建中	2019-09-10	32	106	瓦工类	卫生间缺一个台盆	6336112	拆换台盆一只, 拆装龙头, 下水管一套	2019-09-16	[完成-通过]
144	52栋	2019-09-10	52	415	瓦工类	6#床旁贴脚线掉一块	6336197	凿贴踢脚线0.6*0.6*1块	2019-09-25	[完成-通过]
145	姚建中	2019-09-10	39	510	瓦工类	卫生间台盆破需更换	6336136	重复了	2019-10-08	[完成-通过]
146	36-37栋	2019-09-10	37	403	瓦工类	宿舍大门口瓷砖掉一块	6336135	凿贴地砖0.6*0.15*1块	2019-09-15	[完成-通过]
147	36-37栋	2019-09-10	37	209	瓦工类	宿舍大门口瓷砖掉一块	6336135	凿贴地砖0.6*0.6*1块	2019-09-15	[完成-通过]
148	38-39栋	2019-09-10	39	604	瓦工类	4号衣柜旁踢脚线坏一块	66336136	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-09-27	[完成-通过]
149	35栋	2019-09-10	35	305	瓦工类	房间顶墙日光灯位置渗水	6336123	1.已查人工0.5工, 等学生放假做	2019-10-10	[完成-通过]
150	36-37栋	2019-09-10	36	514	瓦工类	卫生间进门地砖破一块【新生宿舍】	6336135	凿贴地砖0.3*0.3*5块	2019-09-15	[完成-通过]
151	36-37栋	2019-09-10	36	522	瓦工类	宿舍大门口两块瓷砖破【新生宿舍】	6336135	凿贴地砖0.6*0.6*2块	2019-09-16	[完成-通过]
152	38-39栋	2019-09-11	39	101	瓦工类	管道井门口踢脚线坏	66336136	凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-09-25	[完成-通过]
153	35栋	2019-09-11 12:51:46	35	509	瓦工类	马桶上方天花板滴水	65900	1.查漏人工0.5工, 2.拆装入花板套管0.5工, 3.修609卫生间, 4.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.5工, 5.凿移蹲坑人工0.8工, 6.做堵漏王防水, 做砂浆保护层, 人工1工(含辅材) 7.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 8.砌砖混, 9.搬运垃圾及材料上楼人工0.6工, 10.垃圾外运。	2019-09-18 19:20:03	[完成-通过]
154	浦丽杰	2019-09-11	54	623	瓦工类	阳台门与地面卡, 难开关	134013167 16	修理铝合金门人工0.8工(含辅材)	2019-09-18	[完成-通过]
155	浦丽杰	2019-09-11	53	411	瓦工类	6号床变形严重	134013167	修理6号床梯, 拆装整形人工0.8工	2019-09-18	[完成-通过]
156	姚建中	2019-09-12	34	101	瓦工类	书桌插座线路不通	6336117	1.检查线路人工0.6工, 2.拆装电箱1只, 五孔插座3只, 3.线路改修, 换拆装插座1只线槽板2m, 2.5护套线6.5m, 4.打扫卫生人工0.5工。	2019-09-16	[完成-通过]
157	36-37栋	2019-09-12	37	201	瓦工类	卫生间铁管喷水。(便池水箱下)	6336135	1.凿贴地砖300*300*1块, 2.在砖混0.4*0.3*0.2人工1工, 3.拆缓冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.4*0.3*0.2, 5.搬运垃圾人工0.5工, 6.垃圾外运	2019-09-15	[完成-通过]
158	秦琴	2019-09-12	5	4楼北梯	瓦工类	有一块天花板掉	6336145	拆修铝塑板人工0.5工。	2019-11-18	[完成-通过]
159	杨林菊	2019-09-12	1	图文楼一楼	瓦工类	北门玻璃顶一块玻璃破了, 需维修	86336193	1.玻璃量尺寸传染给0.6工, 2.拆爪件玻璃人工1.2工, 3.换夹胶玻璃8+8, 1.85*1.22, 磨边4.25吨起吊配合, 5.人工搬运安装3工, 6.清理垃圾	2019-10-08	[完成-通过]
160	31-32栋	2019-09-13	31	203.513.61 8	瓦工类	马桶水箱盖板缺失	6336112	拆换水箱盖板3个	2019-10-11	[完成-通过]
161	31-32栋	2019-09-13	31	大厅卫生间	瓦工类	马桶水箱盖板缺失	6336112	换马桶盖一只	2019-09-26	[完成-通过]
162	53栋	2019-09-13	53	117	瓦工类	马桶水箱铁管接口处漏水	6336124	修理冲洗管人工0.8工, (含材料)	2019-09-22	[完成-通过]
163	姜廷开	2019-09-14 11:11:14	其他	体育馆西南角	瓦工类	体育馆西南角地下管道漏水, 请基建及时安排维修, 谢谢!	86336086	凿贴花岗岩0.6*0.4*39块(新), 0.6*0.4*85块, (旧), 反面清理人工3工, 敲混凝土20.4*1.2+3.2*1.2, 厚15CM, 挖土(20.4*1.2+3.2*1.2)*0.6, 拆100镀锌管23.6m, 两头焊闷头, 拆装闸阀试水人工1.5工, 回填夯实(20.4*1.2+3.2*1.2)*0.6, 浇混凝土20.4*1.2+3.2*1.2, 厚15CM,	2020-04-28 14:21:16	[完成-通过]
164	50栋	2019-09-14	50	433	瓦工类	马桶落水管锈破	6336195	1.凿贴地砖300*300*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.垃圾归堆, 外运。	2019-09-24	[完成-通过]
165	50栋	2019-09-14	50	317	瓦工类	马桶落水管锈破	6336195	1.凿贴地砖300*300*1块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工1工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.垃圾归堆, 外运。	2019-09-24	[完成-通过]
166	50栋	2019-09-14	50	325	瓦工类	蹲坑上瓷砖破一块	6336195	凿贴地砖0.3*0.3*1块	2019-09-24	[完成-通过]
167	50栋	2019-09-15	50	311	瓦工类	马桶落水管锈破, 蹲坑破	6336195	1.凿砖混0.6*0.4*0.2人工1.6工, 2.拆换蹲坑1只, 冲洗管1根, 密封圈1只, 3.砌砖混0.6*0.4*0.2, 4.搬运垃圾及材料人工1工, 5.垃圾外运。	2019-09-24	[完成-通过]
168	时晓燕	2019-09-15	9	220	瓦工类	走廊1块铝塑板翘	86336047	拆修铝塑板人工0.8工。	2019-10-08	[完成-通过]

169	时晓燕	2019-09-16	9	1楼东南男厕	瓦工类	靠窗下面地砖破裂	86336047						
170	时晓燕	2019-09-16	9	320	瓦工类	走廊铝塑板翘	86336047		凿贴地砖0.3*0.3*5块, 0.6*0.6*1块。				
171	王婧玮	2019-09-16	4-C座	大厅雨棚, 西面雨棚	瓦工类	雨棚钢结构除锈出新	86336534		拆修固定铝塑板人工0.8工。	2019-09-25	[完成-通过]		
172	王婧玮	2019-09-16	4-B座	西面雨棚	瓦工类	雨棚钢结构除锈出新	86336534		雨棚钢结构除锈出新, 竖向: (0.15*2+0.05*2)*6*2; (0.25*2+0.12*3)*6*9; 横向: (0.15*2+0.05*2)*16; (0.25*2+0.15*3)*16; (0.15*2+0.12*3)*16*3; 0.1*5*16; 打扫卫生	2019-10-08	[完成-通过]		
173	王婧玮	2019-09-16	4-A座	西面雨棚	瓦工类	雨棚钢结构除锈出新	86336534		重复	2019-10-15	[完成-通过]		
174	盛珂	2019-09-16	体育馆	一楼乒乓球室	瓦工类	雨棚钢结构除锈出新	86336534		重复	2019-10-15	[完成-通过]		
175	吴玉莲	2019-09-16	2-B座	1F	瓦工类	共有六十一支灯不亮, 超过4米	61743		重复	2019-10-15	[完成-通过]		
176	姚建中	2019-09-16	34	407	瓦工类	侧门口天花板顶部流水至今我没有维修	6336533		搭拆脚手架, 高度6m, 拆换LED球泡61只,	2019-11-11	[完成-通过]		
177	盛珂	2019-09-16	1	图文楼四楼	瓦工类	淋浴房上方天花板漏水	6336117		重复	2020-05-07	[完成-通过]		
178	盛珂	2019-09-16	第一食堂一楼	学缘餐厅	瓦工类	西卫生间台盆后墙面渗水	86336193		1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工0.5工, 3.凿清一周, 人工0.8工, 4.做防水人工0.5工, (含材料) 5.打扫卫生	2019-10-08	[完成-通过]		
179	王振宇	2019-09-17	8	1-5层东楼梯	瓦工类	学缘餐厅洗碗间检修口上方漏水	159611190		1.查漏人工0.5工, 2.台盆打胶人工0.5工, 3.凿地漏, 做防水, 人工1.2工 (含材料), 4.打扫卫生清理垃圾人工0.5工。	2019-09-26	[完成-通过]		
180	吴玉莲	2019-09-17	2-B座	1F	瓦工类	墙面渗水导致墙面脱落	151950307		1.查漏人工0.5工, 2.堵漏人工0.8工, (含材料)	2019-10-16	[完成-通过]		
181	秦琴	2019-09-17	5	4楼西走道	瓦工类	电梯门口宣传栏上面墙面多处钉子空	6336533		已报告后勤处, 暂时不修	2019-11-19	[完成-通过]		
182	钱逸	2019-09-17	其他	二食堂门前	瓦工类	西楼梯左转中间位置有1块磁砖松动	6336145		修补钉眼人工0.8工, (含辅材)	2019-10-21	[完成-通过]		
183	33-34栋	2019-09-17 14:21:48	34	411.412.41 3.414.415	瓦工类	二食堂门前一个树池填平, 铺地砖。	钱逸 62587		凿贴地砖0.9*0.6*1块	2019-09-26	[完成-通过]		
184	33-34栋	2019-09-17 14:24:05	34	417.419.42 0.421.422	瓦工类	台盆架烂需更换	6336117		1.挖树根, 人工0.8工, 2.挖土人工0.5工, 3.浇混凝土人工1.2工, (含材料) 4.贴花岗岩0.6*0.4*6块, 5.垃圾清理外运。	2019-10-30	[完成-通过]		
185	38-39栋	2019-09-17	38	303	瓦工类	台盆架烂需更换	6336117		换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管1根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-22 16:57:42	[完成-通过]		
186	浦丽杰	2019-09-18	53	114	瓦工类	宿舍门旁踢脚线掉一块	66336136		换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管1根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-22 16:57:52	[完成-通过]		
187	浦丽杰	2019-09-18	51	122	瓦工类	114门口走廊窗台不锈钢封条的一只角翘起	134013167		凿贴踢脚线0.6*0.15*1块	2019-09-27	[完成-通过]		
188	31-32栋	2019-09-18	32	5楼	瓦工类	马桶晃动	134013167		修理不锈钢包边人工0.5工 (含辅材)	2019-09-23	[完成-通过]		
189	杨林菊	2019-09-18	1	图文楼二楼	瓦工类	西走廊踢脚线掉2块	6336112		拆装马桶固定人工0.8工, (含辅材)	2019-09-30	[完成-通过]		
190	浦丽杰	2019-09-18	50	323	瓦工类	二楼大厅玻璃感应门坏了, 需维修	86336193		凿贴踢脚线0.6*0.15*2块	2019-09-27	[完成-通过]		
191	浦丽杰	2019-09-18	50	311	瓦工类	阳台门脱开不好开关	134013167		等待方案	2019-10-30	[完成-通过]		
192	盛珂	2019-09-18	2-B座	5F	瓦工类	阳台门脱开, 不好开关	134013167 16		拆装修铝合金门人工0.8工 (含辅材)	2019-10-09	[完成-通过]		
193	姚建中	2019-09-19	36	404	瓦工类	走道玻璃门有异响	6336533		修理铝合金门人工0.8工, (含辅材)	2019-09-23	[完成-通过]		
						阳台门不好关, 请更换	6336135		拆、装玻璃门, 地轴断, 换地轴,	2019-11-18	[完成-通过]		
									修理阳台门人工0.8工 (含材料)	2019-10-08	[完成-通过]		

194	33-34栋	2019-09-19 10:46:21	34	401	瓦工类	410.409.407.406.405台盆下铁架子坏	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管4根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-15 20:52:07	[完成-通过]
195	33-34栋	2019-09-19 10:47:00	34	401	瓦工类	401.402.403.404台盆下换铁架	6336117	换台盆支架4组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管3根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-15 20:52:24	[完成-通过]
196	秦琴	2019-09-19	5	5214	瓦工类	门口走道上有3块踢脚线掉	6336145	凿贴踢脚线0.6*0.15*4块	2019-09-26	[完成-通过]
197	浦丽杰	2019-09-19	52	506	瓦工类	蹲坑旁消防管破(加急)	134013167	重复	2019-09-25	[完成-通过]
198	浦丽杰	2019-09-19 13:38:31	52	走廊灯	瓦工类	204, 222, 405, 415, 505, 509, 615, 619走廊灯杆脱开, 瓦工师傅已修	134013167 16	修理, 固定吊灯杆8个, 人工各0.6工, (含辅材)	2019-09-23 16:24:45	[完成-通过]
199	浦丽杰	2019-09-19 13:39:58	53	走廊灯	瓦工类	202, 203, 210, 214, 221, 225, 228, 301, 302, 303, 306, 310, 313, 318, 410, 415, 421, 427, 514, 516, 619走廊灯杆脱开, 瓦工师傅已修	134013167 16	修理, 固定吊灯杆21个, 人工各0.6工, (含辅材)	2019-09-23 16:24:53	[完成-通过]
200	文博	2019-09-20 08:42:10	52	506	瓦工类	宿舍消防管道爆裂, 建议尽快维修更换。	151519515 95	1.凿砖混0.6*0.3*0.2人工1.5工, 2.做防水人工0.8工, (含材料), 3.原管道切除, 抢修漏水, 人工1.5工, 4.用80快速接头1只, 5.凿贴地砖0.3*0.3*3块, 5.做防水人工0.6工(含材料) 6.搬运垃圾及材料人工0.8工, 7.垃圾外运	2019-10-15 08:19:15	[完成-通过]
201	时晓燕	2019-09-20	9	320教室	瓦工类	天花板没有放到位	86336047	修天花板人工0.5工。	2019-10-08	[完成-通过]
202	王振宇	2019-09-20	8	5楼楼顶	瓦工类	排气管坏1个(已修补单)	151950307	拆装排气管人工各0.6工, (含材料)	2019-10-08	[完成-通过]
203	王振宇	2019-09-20	8	4楼平台	瓦工类	排气管坏一个, (已修补单)	151950307	拆装排气管人工0.6工, (含材料)	2019-10-08	[完成-通过]
204	王振宇	2019-09-20	8	3楼平台	瓦工类	排气管坏2个(已修补单)	151950307	拆装排气管人工各0.6工, (含材料)	2019-10-08	[完成-通过]
205	浦丽杰	2019-09-20	50	127	瓦工类	卫生间气窗卡住, 不好开关	134013167	修理气窗人工0.6工,	2019-10-21	[完成-通过]
206	33-34栋	2019-09-20 16:45:23	34	301.302.303.304.305	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管2根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-25 20:04:44	[完成-通过]
207	33-34栋	2019-09-20 16:45:49	34	306.307.308.309.310	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管3根, 更换站板2.13*0.2*1块。(凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-25 20:04:38	[完成-通过]
208	杨林菊	2019-09-21	1	图文楼五楼	瓦工类	自习室天花板上漏水, 需维修	86336193	1.查漏人工0.5工, 2.拆换天花板0.8工, (含材料) 3.修空调管漏水人工1.5工, 4.用镀锌板(1.4mm)做防护罩, 5.搬运材料, 清理垃圾, 切割0.5工。	2019-10-07	[完成-通过]
209	50栋	2019-09-21	50	50	瓦工类	3楼西保洁房台盆破	6336195	更换台盆一套(拖把池),	2019-10-04	[完成-通过]
210	王振宇	2019-09-21	8	3楼东卫生间女厕所	瓦工类	第一个蹲坑地面瓷砖破	151950307	1.拆装隔断挡板人工0.5工, 2.凿贴地砖0.3*0.3*1块。	2019-10-08	[完成-通过]
211	文博	2019-09-21	9	一楼东北角进口处	瓦工类	消防管道漏水, 暂时关闭了9号楼消防用水, 建议尽快维修。	151519515	重复	2020-04-27	[完成-通过]
212	秦琴	2019-09-21	5	5-3-07消防栓窗口前	瓦工类	有2块地磁砖松动	6336145	凿贴地砖0.6*0.6*3块。	2019-10-30	[完成-通过]
213	姚建中	2019-09-21	35	317	瓦工类	卫生间无浴帘支架, 无法安装浴帘	6336123	换不锈钢浴帘支架两根2.1+0.85, 打扫卫生	2019-11-19	[完成-通过]
214	姚建中	2019-09-21	31	519	瓦工类	淋浴上方天花板漏水	6336112	1.查漏人工0.5工, 2.拆装天花板人工.5工, 3.凿清套管一周, 人工0.8工, 3.包防水胶布人工0.5工, 4.做防水, 做砂浆保护层人工0.8工(含材料) 5.打扫卫生, 清理垃圾, 外运, 人工0.8工。	2019-10-08	[完成-通过]
215	姚建中	2019-09-21	39	116	瓦工类	马桶堵(新生宿舍)急修	6336136	重复	2019-11-11	[完成-通过]

216	33-34栋	2019-09-22 17:00:17	34	311 312 313 314 315	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管4根, 更换站板2.13*0.2*1块, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-25 20:04:21	[完成-通过]
217	33-34栋	2019-09-22 17:01:02	34	317 318 319 320 321	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管5根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-09-25 20:04:12	[完成-通过]
218	33-34栋	2019-09-22 17:02:27	34	322 323 201 202 203	瓦工类	台盆下铁架坏	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管3根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-08 13:36:50	[完成-通过]
219	53栋	2019-09-22	53	117	瓦工类	马桶蹲坑瓷砖破一块。	6336124	凿贴地砖0.3*0.3*1块,	2019-10-03	[完成-通过]
220	杨林菊	2019-09-23	1	图文楼二楼	瓦工类	西卫生间靠女卫生间墙面上的开关底座腐烂了, 需维修	86336193	修理开关盒人工0.5工, (含辅材)	2019-10-21	[完成-通过]
221	51、55栋	2019-09-23	51	大门	瓦工类	门禁坏	6336196	修门禁人工0.6工, (含辅材)	2019-10-31	[完成-通过]
222	浦丽杰	2019-09-23	35	5楼	瓦工类	五楼西天花板龙骨坏, 瓦工师傅已修	134013167	拆修天花板龙骨人工0.8, (含辅材)	2019-09-30	[完成-通过]
223	33-34栋	2019-09-23 17:07:23	34	204 205 206 207 208	瓦工类	台盆架烂, 需更换	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管3根, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-08 13:36:58	[完成-通过]
224	33-34栋	2019-09-23 17:08:30	34	209 210 211 212 213	瓦工类	台盆架烂, 需更换	6336117	换台盆支架5组, 明细: 拆、装、台盆每组2套, 台盆面板2.13*0.5、站板2.13*0.2、挡板3.03*0.12水龙头二只、台盆下水两套, 国标50*50镀锌角铁2m, 40*40镀锌角铁3.7m, 50金属软管6根, 换三角阀1只, 换站板2.13*0.2*1块, (凿砌砖墩、清理学生用品人工0.5), 制作、安装, 打扫卫生	2019-10-08 13:37:04	[完成-通过]
225	35栋	2019-09-24	35	618	瓦工类	门口走道贴脚线掉一块	65900	凿贴踢脚线0.6*0.15*0块	2019-10-10	[完成-通过]
226	38-39栋	2019-09-24	38	38-39	瓦工类	门厅大门拉手断	66336136	修大门拉手人工0.8工, (含辅材)	2019-10-08	[完成-通过]
227	姚建中	2019-09-24	34	402	瓦工类	淋浴房上方天花板漏水	6336117	1.查漏楼上楼下两处人工各0.5工, 2.拆装天花板两处人工各0.5工, 3.原因是热水管漏水, 别人修。	2019-10-08	[完成-通过]
228	杨林菊	2019-09-24	1	图文楼五楼	瓦工类	五楼电梯旁有块天花板脱落, 需维修	86336193	修天花板人工0.8工, (含辅材)	2019-10-15	[完成-通过]
229	30	2019-09-24	30	B201门口 西侧的屋顶	瓦工类	墙面破损。	182611662	1.修理伸缩缝石膏板, 长2.5, 宽0.25, 含龙骨, 做涂料2.5*0.6,	2019-11-13	[完成-通过]
230	51、55栋	2019-09-24	51	417	瓦工类	阳台窗户顶部掉墙皮	6336196	墙面清理, 批灰两遍, 涂料两遍3.34*0.7, 打扫卫生	2019-11-11	[完成-通过]
231	51、55栋	2019-09-24	51	422	瓦工类	马桶底部渗水	6336196	1.查漏人工0.5工, 2.拆装马桶一套人工1.2工(含辅材), 3.马桶洞口偏位, 凿移, 人工1.5工, (含辅材)	2019-10-05	[完成-通过]
232	38-39栋	2019-09-25	39	116	瓦工类	马桶堵【急修】	66336136	1.查堵人工0.5工, 2.凿贴地砖0.3*0.3*5块, 3.凿砖混0.6*0.45*0.2人工1.5工, 4.拆换冲洗管一根, 密封圈1只, 5.疏通管内堵塞人工0.8工, 6.砌砖混0.6*0.45*0.2, 7.搬运垃圾及材料人工0.8工, 8.垃圾外运。	2019-10-06	[完成-通过]
233	时晓燕	2019-09-25	9	5楼东北走廊接口处	瓦工类	贴脚线一块掉下来	86336047	凿贴踢脚线0.6*0.15*3块	2019-10-21	[完成-通过]
234	李敏敏	2019-09-25 11:03:03	第二食堂二楼	二食堂东边楼梯	瓦工类	1、第二食堂二楼东楼梯上台阶破损一大块, 存在安全隐患, 请维修, 谢谢。	86336127	凿贴台阶花岗岩1.35*0.31*2块、磨边、开防滑槽	2019-11-11 08:40:46	[完成-通过]
235	杨林菊	2019-09-25	1	图文楼广场	瓦工类	往9号楼去的台阶旁边有块砖脱落, 需维修	86336193	凿贴台阶花岗岩0.35*0.36*1块, 加工, 磨边	2019-10-08	[完成-通过]
236	浦丽杰	2019-09-25	52	2楼	瓦工类	二楼平台铝合金门锁锁扣断	134013167	制作安装修理锁片人工0.8工, (含辅材)	2019-10-17	[完成-通过]
237	王婧玮	2019-09-25	4-B座	五层男厕所	瓦工类	第一个蹲坑冲水管裂了	86336534	1.凿贴地砖0.3*0.3*91块, 2.凿砖混0.3*0.3*0.2人工0.8工, 3.拆换冲洗管1根, 密封圈1只, 4.砌砖混0.3*0.3*0.2, 5.搬运垃圾及外运人工0.8工, 6.打扫卫生	2019-10-09	[完成-通过]
238	53栋	2019-09-26	53	1楼东保洁房	瓦工类	水池下铁架断。	6336124	拆装拖把池1只, 4号镀锌角铁制作铁架.57*0.37*0.39	2019-11-17	[完成-通过]
239	浦丽杰	2019-09-26	54	107, 117	瓦工类	淋浴下水堵	134013167	1.查堵两处人工个0.5工, 2.开、盖室外窨井两处人工各0.3工, 3.疏通管内垃圾人工1工, 4.清理井内垃圾, 外运人工1工。	2019-10-09	[完成-通过]

序号	姓名	日期	楼栋	楼层	位置	工种	描述	工号	内容	日期	状态
240	53栋	2019-09-26	53	505	瓦工类	瓦工类	505门口走廊管道进门旁一块地砖松动。	6336124	凿贴地砖0.6*0.6*1块。	2019-10-08	[完成-通过]
241	李敏敏	2019-09-26 16:21:11	第二食堂公共区域	第二食堂后场三楼卫生间	瓦工类	瓦工类	1、三楼卫生间镜子左侧的拖把水池下方管道堵，无法使用，请瓦工维修，谢谢。 2、二楼男厕靠窗上方天花板渗水严重，请维修，谢谢。	86336127	第一条：1.查人工0.5工，2.拆装拖把池人工0.6工，3.请专业人员疏通管道人工2工，4.拆换软管一根人工0.5工，（含材料），第二条：1.查漏人工0.5工，2.拆装天花板人工0.5工，3.进入顶内修110下水管人工1.2工（含材料），4.清理卫生。	2019-10-14 09:16:25	[完成-通过]
242	李敏敏	2019-09-26	第二食堂二楼	美食城餐厅	瓦工类	瓦工类	1、就餐大厅里一处天花板破损，请修补，谢谢。	86336127	修补天花板含油漆人工1.8工	2020-04-17	[完成-通过]
243	盛珂	2019-09-26	8	2楼时装表演厅边上通道	瓦工类	瓦工类	通道玻璃门破碎（已修补报）	15195030720	1.拆装铝合金门人工0.8工，2.换钢化玻璃0.9*2.2m，换不锈钢门夹1只，地锁1只，3.清理碎玻璃、外运人工0.5工，	2019-10-21	[完成-通过]
244	杨林菊	2019-09-27	1	图文楼广场	瓦工类	瓦工类	南广场东坡道处有地砖破损，需维修	86336193	凿贴花岗岩0.6*0.6*5块，0.6*0.1*5块，0.6*0.13*6条，花岗岩线条2.4m，打扫卫生	2019-10-07	[完成-通过]
245	杨林菊	2019-09-27	1	图文楼一楼	瓦工类	瓦工类	报告厅门腐烂，需维修	86336193	1.拆装门两扇1.38*2.15，拆换铰链6只，面板，油漆，线条宽10cm*高3m，拆装闭门器两只。	2020-04-24	[完成-通过]
246	盛珂	2019-09-27	9	1楼东北男厕	瓦工类	瓦工类	第4个小便池堵	86336047	1.查堵人工0.5工，2.拆装小便斗一套，人工1工，3.专业机械疏通管道人工2.5工，（外面请人疏通）	2019-10-08	[完成-通过]
247	秦琴	2019-09-27	5	217	瓦工类	瓦工类	217房右边墙需粉刷	6336145	墙面清理、批灰两遍、刷涂料两遍：(7.73+1.35+0.36)*2.93-2.6*0.95*2-2.05*0.95。加门窗边：(2.6*2+0.95)*0.18*2+(2.05*2+0.95*2)*0.1，打扫卫生。	2019-11-18	[完成-通过]
施工单位：		南高	物业中心：	南高			饮服中心：	南高	公寓中心：南高	2020.5.22	水电保障中心：南高